



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 15 (LIMA BELAS)
16 JUNI S/D 22 JUNI 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI
1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9204
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169	6.9041	71.8245
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835	12.2205	84.0450
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084	9.1778	93.2228
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202	6.7772	100.0000
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
JUMLAH		100.0000		100.0000	

Bekasi, 23 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3939	98.0714	0.0077	1.9286	0.4016	100.0000	0.2785
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	52.8072	94.1791	3.2638	5.8209	56.0710	100.0000	37.3403
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	30.6076	99.3805	0.1908	0.6195	30.7984	100.0000	21.6429
4	LABORATORIUM	6.4363	3.1215	48.4987	3.3148	51.5013	6.4363	100.0000	2.2072
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	5.1330	100.0000	0.0000	0.0000	5.1330	100.0000	3.6296
TOTAL BOBOT		100.0000	93.2228		6.7772		100.0000		65.9185

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 3.3118 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 96.9202 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 6.7772 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 100.0000 %
 MAJU / MUNDUR : 3.0798 %

Bekasi, 23 Juni 2025

Ketua Dalwaskon


Sekretaris Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
 Marsekal Pertama TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0681	95.0000	0.0036	5.0000	0.0717	100.0000	0.0383
3	Dokumentasi	0.0287	0.0258	90.0000	0.0029	10.0000	0.0287	100.0000	0.0142
4	Air kerja	0.0258	0.0245	95.0000	0.0013	5.0000	0.0258	100.0000	0.0138
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3939		0.0077		0.4016		0.2252
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.1471	100.0000	0.0000	0.0000	0.1471	100.0000	0.0849
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.9134	100.0000	0.0000	0.0000	0.9134	100.0000	0.5273
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.3158	100.0000	0.0000	0.0000	0.3158	100.0000	0.1823
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	2.2268	100.0000	0.0000	0.0000	2.2268	100.0000	1.2857
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.6134	100.0000	0.0000	0.0000	0.6134	100.0000	0.3542
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.4953	100.0000	0.0000	0.0000	0.4953	100.0000	0.2860
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0901	100.0000	0.0000	0.0000	0.0901	100.0000	0.0520
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0632	100.0000	0.0000	0.0000	0.0632	100.0000	0.0365
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.2262	100.0000	0.0000	0.0000	0.2262	100.0000	0.1306
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.3540	100.0000	0.0000	0.0000	0.3540	100.0000	0.2044
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0282	100.0000	0.0000	0.0000	0.0282	100.0000	0.0163
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
22	Instalasi lampu	0.1018	0.1018	100.0000	0.0000	0.0000	0.1018	100.0000	0.0588
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.4977	100.0000	0.0000	0.0000	0.4977	100.0000	0.2874
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0277	100.0000	0.0000	0.0000	0.0277	100.0000	0.0160
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.6567	100.0000	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.1786	100.0000	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.2282	100.0000	0.0000	0.0000	0.2282	100.0000	0.1318
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.3470	100.0000	0.0000	0.0000	0.3470	100.0000	0.2003
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0450	100.0000	0.0000	0.0000	0.0450	100.0000	0.0260
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.2053	100.0000	0.0000	0.0000	0.2053	100.0000	0.1185
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.8262	100.0000	0.0000	0.0000	0.8262	100.0000	0.4770
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.4337	100.0000	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.2504
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.1071	100.0000	0.0000	0.0000	0.1071	100.0000	0.0618
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0591	100.0000	0.0000	0.0000	0.0591	100.0000	0.0341
47	Pasang underlayer	0.1885	0.1885	100.0000	0.0000	0.0000	0.1885	100.0000	0.1088
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.3408	100.0000	0.0000	0.0000	0.3408	100.0000	0.1968
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0330	100.0000	0.0000	0.0000	0.0330	100.0000	0.0191
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D LOBBY									
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.8055	100.0000	0.8055	100.0000	0.4651
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	1.9746	100.0000	0.0000	0.0000	1.9746	100.0000	1.1400

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.7436	100.0000	0.0000	0.0000	0.7436	100.0000	0.4293
8	Pasang plafond gypsum	0.2474	0.2474	100.0000	0.0000	0.0000	0.2474	100.0000	0.1428
9	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.2163	0.2163	100.0000	0.0000	0.0000	0.2163	100.0000	0.1249
10	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.2972	100.0000	0.0000	0.0000	0.2972	100.0000	0.1716
11	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0632	100.0000	0.0000	0.0000	0.0632	100.0000	0.0365
12	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	3.6950	3.6950	100.0000	0.0000	0.0000	3.6950	100.0000	2.1333
13	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.6049	100.0000	0.0000	0.0000	0.6049	100.0000	0.3492
14	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	1.0521	1.0521	100.0000	0.0000	0.0000	1.0521	100.0000	0.6074
15	Pasang signed logo D=60cm	0.0845	0.0845	100.0000	0.0000	0.0000	0.0845	100.0000	0.0488
16	Pasang lampu spotlight	0.2747	0.2747	100.0000	0.0000	0.0000	0.2747	100.0000	0.1586
17	Instalasi titik lampu	0.1890	0.1890	100.0000	0.0000	0.0000	0.1890	100.0000	0.1091
18	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3597	0.3597	100.0000	0.0000	0.0000	0.3597	100.0000	0.2077
19	Pasang desain khusus panel dinding hpl mirror	0.7137	0.7137	100.0000	0.0000	0.0000	0.7137	100.0000	0.4120
20	Pasang desain khusus panel hpl kayu	0.1244	0.1244	100.0000	0.0000	0.0000	0.1244	100.0000	0.0718
21	Pasang panel dinding foto hpl kayu	0.2698	0.2698	100.0000	0.0000	0.0000	0.2698	100.0000	0.1558
22	Pasang plafond hpl kayu rooftop	1.5037	1.5037	100.0000	0.0000	0.0000	1.5037	100.0000	0.8681
23	Pasang plafond hpl kayu teras	1.2044	1.2044	100.0000	0.0000	0.0000	1.2044	100.0000	0.6954
24	Pasang desain khusus ornamen kolom kisi kisi	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
25	Pasang desain khusus lasser cutting kayu hpl dinding	1.7901	1.7901	100.0000	0.0000	0.0000	1.7901	100.0000	1.0335
26	Pasang partisi penyekat hpl bawah tangga	0.2822	0.2822	100.0000	0.0000	0.0000	0.2822	100.0000	0.1629
27	Pasang pintu partisi penyekat bawah tangga	0.0764	0.0764	100.0000	0.0000	0.0000	0.0764	100.0000	0.0441
28	Pasang lis profil panel dinding foto	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Pasang lampu downlight doublehead	0.0488	0.0488	100.0000	0.0000	0.0000	0.0488	100.0000	0.0282
30	Pasang lampu TL 8W balok	0.1568	0.1568	100.0000	0.0000	0.0000	0.1568	100.0000	0.0905
31	Bongkar marmer	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
32	Pasang signed huruf 35 cm	0.3007	0.3007	100.0000	0.0000	0.0000	0.3007	100.0000	0.1736
33	Pasang signed huruf 10 cm	0.4105	0.0000	0.0000	0.4105	100.0000	0.4105	100.0000	0.2370
34	Pasang foto presiden dan wakil presiden	0.0227	0.0227	100.0000	0.0000	0.0000	0.0227	100.0000	0.0131
35	Pasang logo garuda besar	0.0847	0.0847	100.0000	0.0000	0.0000	0.0847	100.0000	0.0489
36	Pasang pintu flooring tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
37	Pasang sliding door otomatis + aksesoris	0.7459	0.7459	100.0000	0.0000	0.0000	0.7459	100.0000	0.4306
38	Pasang rangka stainless exit	0.8439	0.8439	100.0000	0.0000	0.0000	0.8439	100.0000	0.4872
39	Pasang penutup atap kanopi	0.1600	0.1600	100.0000	0.0000	0.0000	0.1600	100.0000	0.0924
40	Pasang plafond acp	1.7401	1.7401	100.0000	0.0000	0.0000	1.7401	100.0000	1.0046
41	Pasang talang stainless kanopi	0.0564	0.0564	100.0000	0.0000	0.0000	0.0564	100.0000	0.0326
42	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
43	Pasang marmer	0.3767	0.3767	100.0000	0.0000	0.0000	0.3767	100.0000	0.2175
44	Pasang dinding bata ringan	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
45	Pengurugan tanah	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
46	Poles stainless	0.0362	0.0362	100.0000	0.0000	0.0000	0.0362	100.0000	0.0209
47	Pasang rabat beton samping teras	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
48	Pasang pot + tanaman	0.0372	0.0000	0.0000	0.0372	100.0000	0.0372	100.0000	0.0215
49	Pasang tanaman	0.0184	0.0000	0.0000	0.0184	100.0000	0.0184	100.0000	0.0106
50	Pasang hpl penutup rel pintu	0.4720	0.4720	100.0000	0.0000	0.0000	0.4720	100.0000	0.2725
51	Pasang AC Standing	1.6420	0.0000	0.0000	1.6420	100.0000	1.6420	100.0000	0.9480

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.1119	100.0000	0.1119	100.0000	0.0646
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.1147	100.0000	0.0000	0.0000	0.1147	100.0000	0.0662
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.2383	100.0000	0.2383	100.0000	0.1376
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.2510	100.0000	0.0000	0.0000	0.2510	100.0000	0.1449
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0343	100.0000	0.0000	0.0000	0.0343	100.0000	0.0198
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang AC fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
	- Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
	- Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0744	100.0000	0.0000	0.0000	0.0744	100.0000	0.0429
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.4337	100.0000	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.2504
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	RUANG KERJA LANTAI 1								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0691	100.0000	0.0000	0.0000	0.0691	100.0000	0.0399
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0929	100.0000	0.0000	0.0000	0.0929	100.0000	0.0536
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.1074	100.0000	0.0000	0.0000	0.1074	100.0000	0.0620
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0177	100.0000	0.0000	0.0000	0.0177	100.0000	0.0102
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	1.2265	100.0000	0.0000	0.0000	1.2265	100.0000	0.7081
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	1.7413	100.0000	0.0000	0.0000	1.7413	100.0000	1.0053

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.9038	100.0000	0.0000	0.0000	0.9038	100.0000	0.5218
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0650
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.5632	100.0000	0.0000	0.0000	0.5632	100.0000	0.3252
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0658	100.0000	0.0000	0.0000	0.0658	100.0000	0.0380
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.5178	100.0000	0.0000	0.0000	0.5178	100.0000	0.2990
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0181	100.0000	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0168	100.0000	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.1608	100.0000	0.0000	0.0000	0.1608	100.0000	0.0928
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0341	100.0000	0.0000	0.0000	0.0341	100.0000	0.0197
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0279	100.0000	0.0000	0.0000	0.0279	100.0000	0.0161
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0959	100.0000	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.5290	100.0000	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0991	100.0000	0.0000	0.0000	0.0991	100.0000	0.0572
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.7067	100.0000	0.0000	0.0000	0.7067	100.0000	0.4080
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.1446	100.0000	0.0000	0.0000	0.1446	100.0000	0.0835
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0537	100.0000	0.0000	0.0000	0.0537	100.0000	0.0310
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.3343	100.0000	0.0000	0.0000	0.3343	100.0000	0.1930
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0355	100.0000	0.0000	0.0000	0.0355	100.0000	0.0205
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.2443	100.0000	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.1559	100.0000	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.1908	100.0000	0.1908	100.0000	0.1102
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.1066	100.0000	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	RUANG KERJA LANTAI 3								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0448	100.0000	0.0000	0.0000	0.0448	100.0000	0.0259
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.7984	30.6076		0.1908		30.7984		17.6165

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
IV	LABORATORIUM								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Bongkar lampu lama	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0113	100.0000	0.0000	0.0000	0.0113	100.0000	0.0065
3	Bongkar AC lama	0.0145	0.0145	100.0000	0.0000	0.0000	0.0145	100.0000	0.0083
4	Perbaiki pintu	0.1889	0.1889	100.0000	0.0000	0.0000	0.1889	100.0000	0.1091
5	Perbaiki jendela	0.1756	0.1756	100.0000	0.0000	0.0000	0.1756	100.0000	0.1014
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0574	100.0000	0.0331
7	Bongkar plafond eksisting	0.1046	0.1046	100.0000	0.0000	0.0000	0.1046	100.0000	0.0604
8	Bongkar keramik lama	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
B	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.0765	0.0000	0.0000	0.0765	100.0000	0.0765	100.0000	0.0442
2	Pasang list plafond	0.2354	0.0000	0.0000	0.2354	100.0000	0.2354	100.0000	0.1359
3	Saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0144	100.0000	0.0083
4	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0664	100.0000	0.0384
5	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3377	0.0000	0.0000	0.3377	100.0000	0.3377	100.0000	0.1950
6	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0450	100.0000	0.0450	100.0000	0.0260
7	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0073	100.0000	0.0073	100.0000	0.0042
8	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.1004	100.0000	0.0580
9	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0304	100.0000	0.0304	100.0000	0.0175
10	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0803	100.0000	0.0464
11	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0989	100.0000	0.0989	100.0000	0.0571
12	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0854	100.0000	0.0854	100.0000	0.0493
13	Pasang cermin	0.0688	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0688	100.0000	0.0397
14	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0450	100.0000	0.0450	100.0000	0.0260
15	Pasang floordrain	0.0157	0.0000	0.0000	0.0157	100.0000	0.0157	100.0000	0.0091
16	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0036	100.0000	0.0021
17	Pengecatan dinding	0.9548	0.0000	0.0000	0.9548	100.0000	0.9548	100.0000	0.5513
18	Pengecatan plafond	0.1914	0.0000	0.0000	0.1914	100.0000	0.1914	100.0000	0.1105
19	Pasang saklar tunggal	0.0142	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0142	100.0000	0.0082
20	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0527	100.0000	0.0304
21	Instalasi listrik	0.1781	0.0000	0.0000	0.1781	100.0000	0.1781	100.0000	0.1028
22	Pengecatan railing besi	0.0830	0.0000	0.0000	0.0830	100.0000	0.0830	100.0000	0.0479
23	Pasang plafond gypsum	0.6930	0.6930	100.0000	0.0000	0.0000	0.6930	100.0000	0.4001
24	Pasang granite tile lantai	1.0971	1.0971	100.0000	0.0000	0.0000	1.0971	100.0000	0.6334
25	Paang stepnosing tangga 10x60cm	0.1769	0.1769	100.0000	0.0000	0.0000	0.1769	100.0000	0.1021
26	Pasang granite tile lantai tangga 60x60cm	0.1454	0.1454	100.0000	0.0000	0.0000	0.1454	100.0000	0.0839
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0722	100.0000	0.0000	0.0000	0.0722	100.0000	0.0417
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.1040	100.0000	0.1040	100.0000	0.0600
29	Perbaiki dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0508	100.0000	0.0508	100.0000	0.0293
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.1309	100.0000	0.1309	100.0000	0.0756
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0135	100.0000	0.0135	100.0000	0.0078
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0159	100.0000	0.0092
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0478	100.0000	0.0478	100.0000	0.0276

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0988	100.0000	0.0000	0.0000	0.0988	100.0000	0.0570
36	Pasang pintu utama + aksesoris	0.1066	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.1066	100.0000	0.0615
	JUMLAH PEKERJAAN IV	6.4363	3.1215		3.3148		6.4363		1.8605
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.1596	1.1596		0.0000		1.1596		0.6695
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1330	5.1330		0.0000		5.1330		2.9635
	TOTAL BOBOT	100.0000	93.2228		6.7772		100.0000		51.9764

Bekasi, 23 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984						3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151				
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462	6.9041	12.2205	9.1778	6.7772		
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9204	71.8245	84.0450	93.2228	100.0000		
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8148	-5.8924	-1.9385	-0.3856	3.0798		

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 23 Juni 2025
 Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
 Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
 Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

NO		JAM																								KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Senin, 16 Juni 2025																										CERAH
2	Selasa, 17 Juni 2025																										CERAH
3	Rabu, 18 Juni 2025																										CERAH
4	Kamis, 19 Juni 2025																										CERAH
5	Jumat, 20 Juni 2025																										CERAH
6	Sabtu, 21 Juni 2025																										CERAH
7	Minggu, 22 Juni 2025																										CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 23 Juni 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
								Pasang lampu laboratorium
								Pasang exhaust fan laboratorium
								Pasang Pintu ACP laboratorium
								Pasang instalasi air kotor laboratorium
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH					
Jam Kerja		08.00 - 17.00						
Jam Lembur		19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal		Senin, 16 Juni 2025						
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
								Pasang lampu laboratorium
								Pasang exhaust fan laboratorium
								Pasang Pintu ACP laboratorium
								Pasang instalasi air kotor laboratorium
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH					
Jam Kerja		08.00 - 17.00						
Jam Lembur		19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal		Selasa, 17 Juni 2025						
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
								Pasang lampu laboratorium
								Pasang exhaust fan laboratorium
								Pasang Pintu ACP laboratorium
								Pasang instalasi air kotor laboratorium
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH					
Jam Kerja		08.00 - 17.00						
Jam Lembur		19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal		Rabu, 18 Juni 2025						
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
								Pasang lampu laboratorium
								Pasang exhaust fan laboratorium
								Pasang Pintu ACP laboratorium
								Pasang instalasi air kotor laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 19 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
								Pasang lampu laboratorium
								Pasang exhaust fan laboratorium
								Pasang Pintu ACP laboratorium
								Pasang instalasi air kotor laboratorium
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja		08.00 - 17.00						
Jam Lembur		19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal		Jumat, 20 Juni 2025						
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
								Pasang lampu laboratorium
								Pasang exhaust fan laboratorium
								Pasang Pintu ACP laboratorium
								Pasang instalasi air kotor laboratorium
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH					
Jam Kerja		08.00 - 17.00						
Jam Lembur		19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal		Sabtu, 21 Juni 2025						
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedj, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
 Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
 Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda Pasang tanaman Pasang AC standing Poles marmer lantai 1 soepomo Pasang plafond laboratorium Pasang sanitary laboratorium Pasang AC split laboratorium Pengecatan plafond laboratorium Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium Pasang pintu utama laboratorium Pasang lampu laboratorium Pasang exhaust fan laboratorium Pasang Pintu ACP laboratorium Pasang instalasi air kotor laboratorium
Tukang	27					Gerinda	2 bh	
Admin	1					Bor listrik	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	
						Obeng	3 bh	
						Cutter	3 bh	
						Kuas roll	2 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH						
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 22 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedhi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 14 (EMPAT BELAS)
09 JUNI S/D 15 JUNI 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9204
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169	6.9041	71.8245
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835	12.2205	84.0450
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084	9.1778	93.2228
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
JUMLAH		100.0000		93.2228	

Bekasi, 16 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3825	95.2500	0.0113	2.8214	0.3939	98.0714	0.2705
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	45.7876	81.6600	7.0196	12.5191	52.8072	94.1791	32.3767
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	29.6204	96.1749	0.9873	3.2056	30.6076	99.3805	20.9448
4	LABORATORIUM	6.4363	1.9618	30.4810	1.1597	18.0177	3.1215	48.4987	1.3872
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	5.1330	100.0000	0.0000	0.0000	5.1330	100.0000	3.6296
TOTAL BOBOT		100.0000	84.0450		9.1778		93.2228		59.4288

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.6249 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 93.6084 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 9.1778 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 93.2228 %
 MAJU / MUNDUR : -0.3855 %

Bekasi, 16 Juni 2025

Ketua Dalwaskon


Sekretaris Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
 Marsekal Pertama TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0610	85.0000	0.0072	10.0000	0.0681	95.0000	0.0333
3	Dokumentasi	0.0287	0.0229	80.0000	0.0029	10.0000	0.0258	90.0000	0.0125
4	Air kerja	0.0258	0.0232	90.0000	0.0013	5.0000	0.0245	95.0000	0.0131
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3825		0.0113		0.3939		0.2177
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.1471	100.0000	0.0000	0.0000	0.1471	100.0000	0.0849
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.9134	100.0000	0.0000	0.0000	0.9134	100.0000	0.5273
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.3158	100.0000	0.0000	0.0000	0.3158	100.0000	0.1823
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	2.2268	100.0000	0.0000	0.0000	2.2268	100.0000	1.2857
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.6134	100.0000	0.0000	0.0000	0.6134	100.0000	0.3542
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.2476	50.0000	0.2476	50.0000	0.4953	100.0000	0.1430
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0450	50.0000	0.0450	50.0000	0.0901	100.0000	0.0260
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0316	50.0000	0.0316	50.0000	0.0632	100.0000	0.0182
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.1131	50.0000	0.1131	50.0000	0.2262	100.0000	0.0653
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.3540	100.0000	0.0000	0.0000	0.3540	100.0000	0.2044
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0282	100.0000	0.0000	0.0000	0.0282	100.0000	0.0163
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
22	Instalasi lampu	0.1018	0.1018	100.0000	0.0000	0.0000	0.1018	100.0000	0.0588
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.4977	100.0000	0.0000	0.0000	0.4977	100.0000	0.2874
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0277	100.0000	0.0000	0.0000	0.0277	100.0000	0.0160
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.6567	100.0000	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.1786	100.0000	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0496	100.0000	0.0286

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.2282	100.0000	0.2282	100.0000	0.1318
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.3470	100.0000	0.3470	100.0000	0.2003
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0450	100.0000	0.0450	100.0000	0.0260
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.2053	100.0000	0.2053	100.0000	0.1185
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.2065	100.0000	0.1192
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.8262	100.0000	0.8262	100.0000	0.4770
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.4337	100.0000	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.2504
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.1071	100.0000	0.1071	100.0000	0.0618
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0591	100.0000	0.0591	100.0000	0.0341
47	Pasang underlayer	0.1885	0.1885	100.0000	0.0000	0.0000	0.1885	100.0000	0.1088
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.3408	100.0000	0.3408	100.0000	0.1968
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0330	100.0000	0.0330	100.0000	0.0191
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D LOBBY									
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	1.9746	100.0000	0.0000	0.0000	1.9746	100.0000	1.1400

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.1147	100.0000	0.0000	0.0000	0.1147	100.0000	0.0662
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.2510	100.0000	0.2510	100.0000	0.1449
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0343	100.0000	0.0343	100.0000	0.0198
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
	- Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
	- Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0744	100.0000	0.0744	100.0000	0.0429
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.4337	100.0000	0.2504
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	RUANG KERJA LANTAI 1								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0691	100.0000	0.0000	0.0000	0.0691	100.0000	0.0399
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0929	100.0000	0.0000	0.0000	0.0929	100.0000	0.0536
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.1074	100.0000	0.0000	0.0000	0.1074	100.0000	0.0620
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0177	100.0000	0.0000	0.0000	0.0177	100.0000	0.0102
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	1.2265	100.0000	0.0000	0.0000	1.2265	100.0000	0.7081
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	1.7413	100.0000	0.0000	0.0000	1.7413	100.0000	1.0053

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.9038	100.0000	0.0000	0.0000	0.9038	100.0000	0.5218
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0650
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.5632	100.0000	0.0000	0.0000	0.5632	100.0000	0.3252
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0658	100.0000	0.0658	100.0000	0.0380
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.5178	100.0000	0.0000	0.0000	0.5178	100.0000	0.2990
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0181	100.0000	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0168	100.0000	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.1608	100.0000	0.0000	0.0000	0.1608	100.0000	0.0928
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0341	100.0000	0.0000	0.0000	0.0341	100.0000	0.0197
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0279	100.0000	0.0000	0.0000	0.0279	100.0000	0.0161
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0959	100.0000	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.5290	100.0000	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0991	100.0000	0.0991	100.0000	0.0572
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0620	100.0000	0.0358
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.7067	100.0000	0.7067	100.0000	0.4080
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.1446	100.0000	0.0000	0.0000	0.1446	100.0000	0.0835
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0537	100.0000	0.0537	100.0000	0.0310
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.3343	100.0000	0.0000	0.0000	0.3343	100.0000	0.1930
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0355	100.0000	0.0000	0.0000	0.0355	100.0000	0.0205
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.2443	100.0000	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.1559	100.0000	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.1066	100.0000	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	RUANG KERJA LANTAI 3								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0448	100.0000	0.0000	0.0000	0.0448	100.0000	0.0259
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
JUMLAH PEKERJAAN III		30.7984	29.6204		0.9873		30.6076		16.8236

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0494	50.0000	0.0494	50.0000	0.0988	100.0000	0.0285
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	6.4363	1.9618		1.1597		3.1215		0.9863
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.1596	1.1596		0.0000		1.1596		0.6695
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1330	5.1330		0.0000		5.1330		2.9635
	TOTAL BOBOT	100.0000	84.0450		9.1778		93.2228		46.1029

Bekasi, 16 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596												0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330							0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462	6.9041	12.2205	9.1778			
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9204	71.8245	84.0450	93.2228			
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8148	-5.8924	-1.9385	-0.3856			

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 16 Juni 2025
 Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
 Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
 Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

NO		JAM																								KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Senin, 09 Juni 2025																										CERAH
2	Selasa, 10 Juni 2025																										CERAH
3	Rabu, 11 Juni 2025																										CERAH
4	Kamis, 12 Juni 2025																										CERAH
5	Jumat, 13 Juni 2025																										CERAH
6	Sabtu, 14 Juni 2025																										CERAH
7	Minggu, 15 Juni 2025																										CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 16 Juni 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
								Pasang meja dan kursi kantin djuanda
								Pasang meja resepsionis soepomo
								Pasang dinding quadra
								Pasang lampu dinding
								Perbaiki pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 09 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
								Pasang meja dan kursi kantin djuanda
								Pasang meja resepsionis soepomo
								Pasang dinding quadra
								Pasang lampu dinding
								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 10 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
								Pasang meja dan kursi kantin djuanda
								Pasang meja resepsionis soepomo
								Pasang dinding quadra
								Pasang lampu dinding
								Perbaiki pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 11 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
								Pasang meja dan kursi kantin djuanda
								Pasang meja resepsionis soepomo
								Pasang dinding quadra
								Pasang lampu dinding
								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 12 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
								Pasang meja dan kursi kantin djuanda
								Pasang meja resepsionis soepomo
								Pasang dinding quadra
								Pasang lampu dinding
								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 13 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
								Pasang meja dan kursi kantin djuanda
								Pasang meja resepsionis soepomo
								Pasang dinding quadra
								Pasang lampu dinding
								Perbaiki pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 14 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
 Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
 Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda Pasang PC all in one vip djuanda Pasang sound system vip djuanda Pasang hiasan dinding vip djuanda Pasang TV dan signed Pasang furniture lobby djuanda Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda Pasang pintu laser cutting lobby djuanda Pasang lampu lobby djuanda Pengecatan tangga utama djuanda Pasang meja dan kursi kantin djuanda Pasang meja resepsionis soepomo Pasang dinding quadra Pasang lampu dinding Perbaiki pintu dan jendela laboratorium Pasang granite tile dan plint
Tukang	27					Gerinda	2 bh	
Admin	1					Bor listrik	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	
						Obeng	3 bh	
						Cutter	3 bh	
						Sendok semen	2 bh	
						Palu karet	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH						
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 15 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 13 (TIGA BELAS)
02 JUNI S/D 08 JUNI 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI
1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9204
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169	6.9041	71.8245
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835	12.2205	84.0450
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
JUMLAH		100.0000		84.0450	

Bekasi, 09 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3699	92.1071	0.0126	3.1429	0.3825	95.2500	0.2616
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	37.0613	66.0971	8.7263	15.5629	45.7876	81.6600	26.2063
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	26.9340	87.4524	2.6864	8.7225	29.6204	96.1749	19.0452
4	LABORATORIUM	6.4363	1.1667	18.1265	0.7952	12.3545	1.9618	30.4810	0.8250
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	5.1330	100.0000	0.0000	0.0000	5.1330	100.0000	3.6296
TOTAL BOBOT		100.0000	71.8245		12.2205		84.0450		50.7876

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.2666 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 85.9835 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 12.2205 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 84.0450 %
 MAJU / MUNDUR : -1.9384 %

Bekasi, 09 Juni 2025

Ketua Dalwaskon


Sekretaris Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
 Marsekal Pertama TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0538	75.0000	0.0072	10.0000	0.0610	85.0000	0.0292
3	Dokumentasi	0.0287	0.0201	70.0000	0.0029	10.0000	0.0229	80.0000	0.0109
4	Air kerja	0.0258	0.0207	80.0000	0.0026	10.0000	0.0232	90.0000	0.0113
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3699		0.0126		0.3825		0.2100
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0211	100.0000	0.0122
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.4337	100.0000	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.2504
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang underlayer	0.1885	0.1885	100.0000	0.0000	0.0000	0.1885	100.0000	0.1088
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaiki AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D LOBBY									
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	1.9746	100.0000	0.0000	0.0000	1.9746	100.0000	1.1400

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.1147	100.0000	0.1147	100.0000	0.0662
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang AC fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
	- Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
	- Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	RUANG KERJA LANTAI 1								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0691	100.0000	0.0000	0.0000	0.0691	100.0000	0.0399
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0929	100.0000	0.0000	0.0000	0.0929	100.0000	0.0536
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.1074	100.0000	0.0000	0.0000	0.1074	100.0000	0.0620
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0177	100.0000	0.0000	0.0000	0.0177	100.0000	0.0102
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	1.2265	100.0000	0.0000	0.0000	1.2265	100.0000	0.7081
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	0.0000	0.0000	1.7413	100.0000	1.7413	100.0000	1.0053

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.8134	90.0000	0.0904	10.0000	0.9038	100.0000	0.4458
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.1125	100.0000	0.0650
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.0000	0.0000	0.5632	100.0000	0.5632	100.0000	0.3252
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.5178	100.0000	0.0000	0.0000	0.5178	100.0000	0.2990
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0181	100.0000	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0168	100.0000	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0229	40.0000	0.0344	60.0000	0.0574	100.0000	0.0175
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.1608	100.0000	0.0000	0.0000	0.1608	100.0000	0.0928
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0341	100.0000	0.0000	0.0000	0.0341	100.0000	0.0197
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0279	100.0000	0.0000	0.0000	0.0279	100.0000	0.0161
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0959	100.0000	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.5290	100.0000	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.0000	0.0000	0.1446	100.0000	0.1446	100.0000	0.0835
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.3343	100.0000	0.0000	0.0000	0.3343	100.0000	0.1930
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0355	100.0000	0.0000	0.0000	0.0355	100.0000	0.0205
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.2443	100.0000	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.1559	100.0000	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.1066	100.0000	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D RUANG KERJA LANTAI 3									
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0448	100.0000	0.0000	0.0000	0.0448	100.0000	0.0259
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
JUMLAH PEKERJAAN III		30.7984	26.9340		2.6864		29.6204		14.8358

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0494	50.0000	0.0494	50.0000	0.0285
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	6.4363	1.1667		0.7952		1.9618		0.5960
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.1596	1.1596		0.0000		1.1596		0.6695
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1330	5.1330		0.0000		5.1330		2.9635
	TOTAL BOBOT	100.0000	71.8245		12.2205		84.0450		38.4290

Bekasi, 09 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya




Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984						3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416			
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462	6.9041	12.2205				
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9204	71.8245	84.0450				
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8148	-5.8924	-1.9385				



■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 09 Juni 2025
 Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
 Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
 Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

NO		JAM																								KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 02 Juni 2025																									CERAH
2	Selasa, 03 Juni 2025																									CERAH
3	Rabu, 04 Juni 2025																									CERAH
4	Kamis, 05 Juni 2025																									CERAH
5	Jumat, 06 Juni 2025																									CERAH
6	Sabtu, 07 Juni 2025																									CERAH
7	Minggu, 08 Juni 2025																									CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 09 Juni 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
								Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
								Pasang granite tile laboratorium
								Pasang plint lantai laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 02 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
								Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
								Pasang granite tile laboratorium
								Pasang plint lantai laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 03 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedhi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda Pasang plafond mirror lobby djuanda Pasang dinding mirror lobby djuanda Pasang backdrop HPL lobby djuanda Pasang ornamen kolom lobby djuanda Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda Pasang plafond ACP Pasang marmer lobby djuanda Pasang kabel data Pasang wallpaper lantai 1 soepomo Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo Pasang granite tile laboratorium Pasang plint lantai laboratorium
Tukang	27					Gerinda	2 bh	
Admin	1					Bor listrik	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	
						Obeng	3 bh	
						Cutter	3 bh	
						Sendok semen	2 bh	
						Palu karet	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 04 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda Pasang plafond mirror lobby djuanda Pasang dinding mirror lobby djuanda Pasang backdrop HPL lobby djuanda Pasang ornamen kolom lobby djuanda Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda Pasang plafond ACP Pasang marmer lobby djuanda Pasang kabel data Pasang wallpaper lantai 1 soepomo Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo Pasang granite tile laboratorium Pasang plint lantai laboratorium
Tukang	27					Gerinda	2 bh	
Admin	1					Bor listrik	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	
						Obeng	3 bh	
						Cutter	3 bh	
						Sendok semen	2 bh	
						Palu karet	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 05 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
								Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
								Pasang granite tile laboratorium
								Pasang plint lantai laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 06 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
								Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
								Pasang granite tile laboratorium
								Pasang plint lantai laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 07 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
 Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
 Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda Pasang plafond mirror lobby djuanda Pasang dinding mirror lobby djuanda Pasang backdrop HPL lobby djuanda Pasang ornamen kolom lobby djuanda Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda Pasang plafond ACP Pasang marmer lobby djuanda Pasang kabel data Pasang wallpaper lantai 1 soepomo Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo Pasang granite tile laboratorium Pasang plint lantai laboratorium
Tukang	27					Gerinda	2 bh	
Admin	1					Bor listrik	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	
						Obeng	3 bh	
						Cutter	3 bh	
						Sendok semen	2 bh	
						Palu karet	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH						
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 08 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 12 (DUA BELAS)
26 MEI S/D 01 JUNI 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI
1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9205
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169	6.9041	71.8245
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
JUMLAH		100.0000		71.8245	

Bekasi, 02 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3573	88.9643	0.0126	3.1429	0.3699	92.1071	0.2526
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	32.0888	57.2288	4.9725	8.8683	37.0613	66.0971	22.6902
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	25.0151	81.2219	1.9189	6.2305	26.9340	87.4524	17.6883
4	LABORATORIUM	6.4363	1.1667	18.1265	0.0000	0.0000	1.1667	18.1265	0.8250
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	5.1330	100.0000	0.0000	0.0000	5.1330	100.0000	3.6296
TOTAL BOBOT		100.0000	64.9205		6.9041		71.8245		45.9057

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.9817 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 77.7169 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 6.9041 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 71.8245 %
 MAJU / MUNDUR : -5.8924 %

Bekasi, 02 Juni 2025

Ketua Dalwaskon


Sekretaris Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
 Marsekal Pertama TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0466	65.0000	0.0072	10.0000	0.0538	75.0000	0.0251
3	Dokumentasi	0.0287	0.0172	60.0000	0.0029	10.0000	0.0201	70.0000	0.0092
4	Air kerja	0.0258	0.0181	70.0000	0.0026	10.0000	0.0207	80.0000	0.0098
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3573		0.0126		0.3699		0.2027
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.4337	100.0000	0.2504
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang underlayer	0.1885	0.0000	0.0000	0.1885	100.0000	0.1885	100.0000	0.1088
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D LOBBY									
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	0.0000	0.0000	1.9746	100.0000	1.9746	100.0000	1.1400

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang ACust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
	- Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
	- Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.5423	60.0000	0.2711	30.0000	0.8134	90.0000	0.2711
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.0000	0.0000	0.5178	100.0000	0.5178	100.0000	0.2990
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0181	100.0000	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0168	100.0000	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0229	40.0000	0.0000	0.0000	0.0229	40.0000	0.0132
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.0000	0.0000	0.1608	100.0000	0.1608	100.0000	0.0928
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0000	0.0000	0.0341	100.0000	0.0341	100.0000	0.0197
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0000	0.0000	0.0279	100.0000	0.0279	100.0000	0.0161
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0959	100.0000	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.5290	100.0000	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0468	100.0000	0.0270
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.0000	0.0000	0.3343	100.0000	0.3343	100.0000	0.1930
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0000	0.0000	0.0355	100.0000	0.0355	100.0000	0.0205
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.2443	100.0000	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.1559	100.0000	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.1066	100.0000	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	RUANG KERJA LANTAI 3								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0448	100.0000	0.0000	0.0000	0.0448	100.0000	0.0259
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.7984	25.0151		1.9189		26.9340		13.9216

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	6.4363	1.1667		0.0000		1.1667		0.6736
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.1596	1.1596		0.0000		1.1596		0.6695
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1330	5.1330		0.0000		5.1330		2.9635
	TOTAL BOBOT	100.0000	64.9205		6.9041		71.8245		35.6563

Bekasi, 02 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN		
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008																Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132					
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984						3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	
TOTAL BOBOT		100.0000																		
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798		
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000		
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462	6.9041						
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9205	71.8245						
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8147	-5.8924						

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 02 Juni 2025
 Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
 Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
 Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

NO		JAM																								KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Senin, 26 Mei 2025																										CERAH
2	Selasa, 27 Mei 2025																										CERAH
3	Rabu, 28 Mei 2025																										CERAH
4	Kamis, 29 Mei 2025																										CERAH
5	Jumat, 30 Mei 2025																										CERAH
6	Sabtu, 31 Mei 2025																										CERAH
7	Minggu, 01 Juni 2025																										CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 02 Juni 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang underlayer vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Pasang plafond HPL lobby soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 26 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang underlayer vip djuanda Pasang kaca tempered lobby djuanda Pasang instalasi lampu lobby djuanda Pasang plafond kayu teras djuanda Pasang plafond HPL lobby djuanda Pasang dinding bata ringan lobby djuanda Pasang partisi lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang saklar, stop kontak Pasang plint lantai 1 soepomo Pasang plafond HPL lobby soepomo
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
						Sendok semen	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 27 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang underlayer vip djuanda Pasang kaca tempered lobby djuanda Pasang instalasi lampu lobby djuanda Pasang plafond kayu teras djuanda Pasang plafond HPL lobby djuanda Pasang dinding bata ringan lobby djuanda Pasang partisi lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang saklar, stop kontak Pasang plint lantai 1 soepomo Pasang plafond HPL lobby soepomo
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
						Sendok semen	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 28 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang karpet tile vip djuanda Pasang kaca tempered lobby djuanda Pasang instalasi lampu lobby djuanda Pasang plafond kayu teras djuanda Pasang plafond HPL lobby djuanda Pasang dinding bata ringan lobby djuanda Pasang partisi lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang saklar, stop kontak Pasang plint lantai 1 soepomo Pasang plafond HPL lobby soepomo
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
						Sendok semen	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 29 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang karpet tile vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Pasang plafond HPL lobby soepomo
								Pasang meja mini bar vip djuanda
								Pasang tiang bendera vip djuanda
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH					
Jam Kerja		08.00 - 17.00						
Jam Lembur		19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal		Jumat, 30 Mei 2025						
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang karpet tile vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang lampu TL
						Cutter	3 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Pasang plafond HPL lobby soepomo
								Pasang plafond ACP
								Pasang kusen pintu lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 31 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
 Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
 Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang karpet tile vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang lampu TL
						Cutter	3 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Pasang plafond HPL lobby soepomo
								Pasang plafond ACP
								Pasang kusen pintu lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 01 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 11 (SEBELAS)
19 MEI S/D 25 MEI 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9204
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
JUMLAH		100.0000		64.9204	

Bekasi, 26 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3447	85.8214	0.0126	3.1429	0.3573	88.9643	0.2437
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	30.5881	54.5524	1.5007	2.6764	32.0888	57.2288	21.6290
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	23.1657	75.2170	1.8494	6.0049	25.0151	81.2219	16.3806
4	LABORATORIUM	6.4363	0.0099	0.1533	1.1568	17.9732	1.1667	18.1265	0.0070
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	4.1064	80.0000	1.0266	20.0000	5.1330	100.0000	2.9037
TOTAL BOBOT		100.0000	59.3743		5.5462		64.9205		41.9840

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.9817 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 68.7352 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 5.5462 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 64.9205 %
 MAJU / MUNDUR : -3.8147 %

Bekasi, 26 Mei 2025

Ketua Dalwaskon


Sekretaris Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
 Marsekal Pertama TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0394	55.0000	0.0072	10.0000	0.0466	65.0000	0.0210
3	Dokumentasi	0.0287	0.0143	50.0000	0.0029	10.0000	0.0172	60.0000	0.0076
4	Air kerja	0.0258	0.0155	60.0000	0.0026	10.0000	0.0181	70.0000	0.0083
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3447		0.0126		0.3573		0.1955
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
	- Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
	- Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0128	40.0000	0.0193	60.0000	0.0321	100.0000	0.0098
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.2711	30.0000	0.2711	30.0000	0.5423	60.0000	0.1565
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0229	40.0000	0.0000	0.0000	0.0229	40.0000	0.0132
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	RUANG KERJA LANTAI 3								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0269	60.0000	0.0179	40.0000	0.0448	100.0000	0.0137
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
JUMLAH PEKERJAAN III		30.7984	23.1657		1.8494		25.0151		12.8741

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	6.4363	0.0099		1.1568		1.1667		0.6650
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.1596	1.1596		0.0000		1.1596		0.6695
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.6623	80.0000	0.1656	20.0000	0.8279	100.0000	0.3447
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.2649	80.0000	0.0662	20.0000	0.3312	100.0000	0.1379
	- Penggantian Panel	0.7451	0.5961	80.0000	0.1490	20.0000	0.7451	100.0000	0.3102
	- Penggantian valve	0.4967	0.3974	80.0000	0.0993	20.0000	0.4967	100.0000	0.2068
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1325	80.0000	0.0331	20.0000	0.1656	100.0000	0.0689


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.6623	80.0000	0.1656	20.0000	0.8279	100.0000	0.3447
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.2649	80.0000	0.0662	20.0000	0.3312	100.0000	0.1379
	- Penggantian Panel	0.7451	0.5961	80.0000	0.1490	20.0000	0.7451	100.0000	0.3102
	- Penggantian valve	0.4967	0.3974	80.0000	0.0993	20.0000	0.4967	100.0000	0.2068
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1325	80.0000	0.0331	20.0000	0.1656	100.0000	0.0689
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1330	4.1064		1.0266		5.1330		2.1370
	TOTAL BOBOT	100.0000	59.3743		5.5462		64.9205		32.7962

Bekasi, 26 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984						3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151				
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462						
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9204						
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8148						

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 26 Mei 2025

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

NO		JAM																								KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Senin, 19 Mei 2025																										CERAH
2	Selasa, 20 Mei 2025																										CERAH
3	Rabu, 21 Mei 2025																										CERAH
4	Kamis, 22 Mei 2025																										CERAH
5	Jumat, 23 Mei 2025																										CERAH
6	Sabtu, 24 Mei 2025																										CERAH
7	Minggu, 25 Mei 2025																										CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 26 Mei 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Perbaikan pipa rumah pompa
								Bongkar plafond laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 19 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Perbaikan pipa rumah pompa
								Bongkar plafond laboratorium
								Bongkar keramik laboratorium
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 20 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda Bongkar pintu kaca lobby djuanda Bongkar kaca lobby djuanda Bongkar dinding lobby djuanda Pasang plafond HPL lobby djuanda Bongkar marmer lobby djuanda Pengecatan plat cutting djuanda Pasang partisi lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang saklar, stop kontak Pasang plint lantai 1 soepomo Perbaikan pipa rumah pompa Bongkar plafond laboratorium Bongkar keramik laboratorium
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 21 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Juned, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda Bongkar pintu kaca lobby djuanda Bongkar kaca lobby djuanda Bongkar dinding lobby djuanda Pasang plafond HPL lobby djuanda Bongkar marmer lobby djuanda Pengecatan plat cutting djuanda Pasang partisi lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang saklar, stop kontak Pasang plint lantai 1 soepomo Perbaikan pipa rumah pompa Bongkar plafond laboratorium Bongkar keramik laboratorium
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 22 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedhi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda Bongkar pintu kaca lobby djuanda Bongkar kaca lobby djuanda Bongkar dinding lobby djuanda Pasang plafond HPL lobby djuanda Bongkar marmer lobby djuanda Pengecatan plat cutting djuanda Pasang partisi lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang saklar, stop kontak Pasang plint lantai 1 soepomo Perbaikan pipa rumah pompa Bongkar keramik laboratorium
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH						
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 23 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Perbaikan pipa rumah pompa
								Bongkar keramik laboratorium
								Bongkar keramik laboratorium
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH					
Jam Kerja		08.00 - 17.00						
Jam Lembur		19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal		Sabtu, 24 Mei 2025						
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
 Minggu Ke : 11 (Sebelas)
 Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda Bongkar pintu kaca lobby djuanda Bongkar kaca lobby djuanda Bongkar dinding lobby djuanda Pasang plafond HPL lobby djuanda Bongkar marmer lobby djuanda Pengecatan plat cutting djuanda Pasang partisi lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang saklar, stop kontak Pasang plint lantai 1 soepomo Perbaikan pipa rumah pompa Bongkar keramik laboratorium
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 25 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 10 (SEPULUH)
12 MEI S/D 18 MEI 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
JUMLAH		100.0000		59.3743	

Bekasi, 19 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3321	82.6786	0.0126	3.1429	0.3447	85.8214	0.2348
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	29.7513	53.0601	0.8367	1.4923	30.5881	54.5524	21.0374
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	22.8323	74.1347	0.3333	1.0823	23.1657	75.2170	16.1449
4	LABORATORIUM	6.4363	0.0000	0.0000	0.0099	0.1533	0.0099	0.1533	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	3.0798	60.0000	1.0266	20.0000	4.1064	80.0000	2.1777
TOTAL BOBOT		100.0000	57.1551		2.2192		59.3743		40.4148

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.7498 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 59.7535 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 2.2192 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 59.3743 %
 MAJU / MUNDUR : -0.3792 %

Bekasi, 19 Mei 2025

Ketua Dalwaskon


Sekretaris Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
 Marsekal Pertama TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0323	45.0000	0.0072	10.0000	0.0394	55.0000	0.0169
3	Dokumentasi	0.0287	0.0115	40.0000	0.0029	10.0000	0.0143	50.0000	0.0060
4	Air kerja	0.0258	0.0129	50.0000	0.0026	10.0000	0.0155	60.0000	0.0068
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3321		0.0126		0.3447		0.1882
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang AC fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
	- Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
	- Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0000	0.0000	0.0128	40.0000	0.0128	40.0000	0.0074
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	RUANG KERJA LANTAI 3								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0134	30.0000	0.0134	30.0000	0.0269	60.0000	0.0078
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.7984	22.8323		0.3333		23.1657		13.0871

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	6.4363	0.0000		0.0099		0.0099		0.0057
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.1596	1.1596		0.0000		1.1596		0.6695
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.4967	60.0000	0.1656	20.0000	0.6623	80.0000	0.2529
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1987	60.0000	0.0662	20.0000	0.2649	80.0000	0.1012
	- Penggantian Panel	0.7451	0.4471	60.0000	0.1490	20.0000	0.5961	80.0000	0.2276
	- Penggantian valve	0.4967	0.2980	60.0000	0.0993	20.0000	0.3974	80.0000	0.1518
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0993	60.0000	0.0331	20.0000	0.1325	80.0000	0.0506


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.4967	60.0000	0.1656	20.0000	0.6623	80.0000	0.2529
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1987	60.0000	0.0662	20.0000	0.2649	80.0000	0.1012
	- Penggantian Panel	0.7451	0.4471	60.0000	0.1490	20.0000	0.5961	80.0000	0.2276
	- Penggantian valve	0.4967	0.2980	60.0000	0.0993	20.0000	0.3974	80.0000	0.1518
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0993	60.0000	0.0331	20.0000	0.1325	80.0000	0.0506
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1330	3.0798		1.0266		4.1064		1.5682
	TOTAL BOBOT	100.0000	57.1551		2.2192		59.3743		32.3769

Bekasi, 19 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya




Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151				
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596												0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330							0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192							
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743							
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792							



■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 19 Mei 2025

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

NO		JAM																								KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Senin, 12 Mei 2025																										CERAH
2	Selasa, 13 Mei 2025																										CERAH
3	Rabu, 14 Mei 2025																										CERAH
4	Kamis, 15 Mei 2025																										CERAH
5	Jumat, 16 Mei 2025																										CERAH
6	Sabtu, 17 Mei 2025																										CERAH
7	Minggu, 18 Mei 2025																										CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 19 Mei 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 12 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 13 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda Pasang kaca cermin djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa Pasang lampu soepomo Pasang exhaust fan
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 14 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda Pasang kaca cermin djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa Pasang lampu soepomo Pasang exhaust fan
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 15 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda Pasang kaca cermin djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa Pasang lampu soepomo Pasang exhaust fan Pengecatan plat cutting djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 16 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda Pasang kaca cermin djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa Pasang lampu soepomo Pasang exhaust fan Pengecatan plat cutting djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 17 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
 Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
 Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda Pasang kaca cermin djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa Pasang lampu soepomo Pasang exhaust fan Pengecatan plat cutting djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 18 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 9 (SEMBILAN)
5 MEI S/D 11 MEI 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI
1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
JUMLAH		100.0000		57.1551	

Bekasi, 12 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3230	80.4286	0.0090	2.2500	0.3321	82.6786	0.2284
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	25.3559	45.2210	4.3954	7.8390	29.7513	53.0601	17.9293
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	21.1288	68.6036	1.7035	5.5311	22.8323	74.1347	14.9403
4	LABORATORIUM	6.4363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	2.0532	40.0000	1.0266	20.0000	3.0798	60.0000	1.4518
TOTAL BOBOT		100.0000	50.0206		7.1346		57.1551		35.3699

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.7498 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 51.0037 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.1346 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 57.1551 %
 MAJU / MUNDUR : 6.1514 %

Bekasi, 12 Mei 2025

Ketua Dalwaskon


Sekretaris Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
 Marsekal Pertama TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0287	40.0000	0.0036	5.0000	0.0323	45.0000	0.0156
3	Dokumentasi	0.0287	0.0086	30.0000	0.0029	10.0000	0.0115	40.0000	0.0044
4	Air kerja	0.0258	0.0103	40.0000	0.0026	10.0000	0.0129	50.0000	0.0054
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3230		0.0090		0.3321		0.1839
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0245	60.0000	0.0164	40.0000	0.0409	100.0000	0.0125
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0354	80.0000	0.0089	20.0000	0.0443	100.0000	0.0184
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.5021	70.0000	0.2152	30.0000	0.7173	100.0000	0.2519
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
	- Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
	- Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0014	60.0000	0.0009	40.0000	0.0024	100.0000	0.0007
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0029	60.0000	0.0019	40.0000	0.0048	100.0000	0.0015
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	RUANG KERJA LANTAI 3								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.6413	70.0000	0.2748	30.0000	0.9161	100.0000	0.3217
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0000	0.0000	0.0134	30.0000	0.0134	30.0000	0.0078
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0732	85.0000	0.0129	15.0000	0.0861	100.0000	0.0390

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0441	70.0000	0.0189	30.0000	0.0629	100.0000	0.0221
JUMLAH PEKERJAAN III		30.7984	21.1288		1.7035		22.8323		11.7379

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	6.4363	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.1596	1.1596		0.0000		1.1596		0.6695
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.3312	40.0000	0.1656	20.0000	0.4967	60.0000	0.1656
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0662	20.0000	0.1987	60.0000	0.0662
	- Penggantian Panel	0.7451	0.2980	40.0000	0.1490	20.0000	0.4471	60.0000	0.1490
	- Penggantian valve	0.4967	0.1987	40.0000	0.0993	20.0000	0.2980	60.0000	0.0993
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0331	20.0000	0.0993	60.0000	0.0331


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.3312	40.0000	0.1656	20.0000	0.4967	60.0000	0.1656
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0662	20.0000	0.1987	60.0000	0.0662
	- Penggantian Panel	0.7451	0.2980	40.0000	0.1490	20.0000	0.4471	60.0000	0.1490
	- Penggantian valve	0.4967	0.1987	40.0000	0.0993	20.0000	0.2980	60.0000	0.0993
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0331	20.0000	0.0993	60.0000	0.0331
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1330	2.0532		1.0266		3.0798		1.0266
	TOTAL BOBOT	100.0000	50.0206		7.1346		57.1551		27.0560

Bekasi, 12 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984						3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151				
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596												0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346								
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551								
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514								

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 12 Mei 2025

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

NO		JAM																								KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 05 Mei 2025																									CERAH
2	Selasa, 06 Mei 2025																									CERAH
3	Rabu, 07 Mei 2025																									CERAH
4	Kamis, 08 Mei 2025																									CERAH
5	Jumat, 09 Mei 2025																									MENDUNG
6	Sabtu, 10 Mei 2025																									HUJAN
7	Minggu, 11 Mei 2025																									CERAH

Keterangan :
: Cerah
 : Mendung / Gerimis
 : Hujan

Bekasi, 12 Mei 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Bongkar urinoir djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang urinoir djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang plafond HPL djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang cutting laser pilar djuanda
								Pasang wall panel djuanda
								Pasang backdrop TV djuanda
								Pasang saklar, stop kontak djuanda
								Pasang lemari pajang djuanda
								Pasang atap alderon djuanda
								Pasang kanopi stainless djuanda
								Pasang tanaman sintesis djuanda
								Pasang stiker kaca djuanda
								Pasang kitchen set djuanda
								Pasang lampu gantung djuanda
								Pasang kipas dinding djuanda
								Perbaikan pipa di rumah pompa
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 05 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN	
				DITERIMA	DITOLAK				
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda Pasang cutting laser pilar djuanda Pasang wall panel djuanda Pasang backdrop TV djuanda Pasang saklar, stop kontak djuanda Pasang lemari pajang djuanda Pasang atap alderon djuanda Pasang kanopi stainless djuanda Pasang tanaman sintesis djuanda Pasang stiker kaca djuanda Pasang kitchen set djuanda Pasang lampu gantung djuanda Pasang kipas dinding djuanda Perbaikan pipa di rumah pompa	
Tukang	27					Tang	2 bh		
Admin	1					Obeng	3 bh		
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh		
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00								
Jam Lembur	19.00 - 21.30								
Hari / Tanggal	Selasa, 06 Mei 2025								
Catatan:									

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda Pasang cutting laser pilar djuanda Pasang wall panel djuanda Pasang backdrop TV djuanda Pasang saklar, stop kontak djuanda Pasang lemari pajang djuanda Pasang atap alderon djuanda Pasang kanopi stainless djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Bongkar AC lantai 1 soepomo Pasang list mirror lantai 3 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 07 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda Pasang cutting laser pilar djuanda Pasang wall panel djuanda Pasang backdrop TV djuanda Pasang saklar, stop kontak djuanda Pasang lemari pajang djuanda Pasang atap alderon djuanda Pasang kanopi stainless djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Bongkar AC lantai 1 soepomo Pasang list mirror lantai 3 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 08 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda Pasang cutting laser pilar djuanda Pasang wall panel djuanda Pasang backdrop TV djuanda Pasang saklar, stop kontak djuanda Pasang lemari pajang djuanda Pasang atap alderon djuanda Pasang kanopi stainless djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Bongkar AC lantai 1 soepomo Pasang list mirror lantai 3 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 09 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda Pasang cutting laser pilar djuanda Pasang wall panel djuanda Pasang backdrop TV djuanda Pasang saklar, stop kontak djuanda Pasang lemari pajang djuanda Pasang atap alderon djuanda Pasang kanopi stainless djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Bongkar AC lantai 1 soepomo Pasang list mirror lantai 3 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		HUJAN				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 10 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
 Minggu Ke : 9 (Sembilan)
 Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda Pasang cutting laser pilar djuanda Pasang wall panel djuanda Pasang backdrop TV djuanda Pasang saklar, stop kontak djuanda Pasang lemari pajang djuanda Pasang atap alderon djuanda Pasang kanopi stainless djuanda Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Bongkar AC lantai 1 soepomo Pasang list mirror lantai 3 soepomo Pengecatan railing tangga soepomo Perbaikan pipa di rumah pompa
Tukang	27					Tang	2 bh	
Admin	1					Obeng	3 bh	
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	
						Kuas roll	3 bh	
						Kuas	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH						
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 11 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 8 (DELAPAN)
28 APRIL S/D 4 MEI 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
JUMLAH		100.0000		50.0206	

Bekasi, 05 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3167	78.8571	0.0063	1.5714	0.3230	80.4286	0.2240
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	22.4977	39.0746	3.4735	6.0328	25.9711	45.1074	15.9082
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	15.7602	51.1209	4.0186	13.0349	19.7788	64.1558	11.1441
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	1.8943	100.0000	0.0000	0.0000	1.8943	100.0000	1.3395
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	2.0533	40.0000	0.0000	0.0000	2.0533	40.0000	1.4519
TOTAL BOBOT		100.0000	42.5222		7.4983		50.0206		30.0677

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.6163 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 41.8091 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.4983 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 50.0206 %
 MAJU / MUNDUR : 8.2115 %

Bekasi, 05 Mei 2025

Ketua Dalwaskon


Kepala Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
 Brigadir Jenderal TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0251	35.0000	0.0036	5.0000	0.0287	40.0000	0.0136
3	Dokumentasi	0.0287	0.0072	25.0000	0.0014	5.0000	0.0086	30.0000	0.0038
4	Air kerja	0.0258	0.0090	35.0000	0.0013	5.0000	0.0103	40.0000	0.0049
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3167		0.0063		0.3230		0.1811
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.8131	100.0000	0.0000	0.0000	0.8131	100.0000	0.4694
16	Pasang list mirror	0.4002	0.4002	100.0000	0.0000	0.0000	0.4002	100.0000	0.2311
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0684	100.0000	0.0000	0.0000	0.0684	100.0000	0.0395
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0303	50.0000	0.0303	50.0000	0.0606	100.0000	0.0175
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0792	100.0000	0.0000	0.0000	0.0792	100.0000	0.0457
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0577	100.0000	0.0000	0.0000	0.0577	100.0000	0.0333
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0904	30.0000	0.0000	0.0000	0.0904	30.0000	0.0522
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.3123	70.0000	0.0000	0.0000	0.3123	70.0000	0.1803
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0750	100.0000	0.0000	0.0000	0.0750	100.0000	0.0433
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	1.0311	100.0000	0.0000	0.0000	1.0311	100.0000	0.5953
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.1969	10.0000	0.0000	0.0000	0.1969	10.0000	0.1137
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.1579	50.0000	0.0948	30.0000	0.2527	80.0000	0.0795
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0682	50.0000	0.0682	50.0000	0.0394
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0358	50.0000	0.0358	50.0000	0.0207
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.5604	30.0000	0.7472	40.0000	1.3076	70.0000	0.3889
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.1840	30.0000	0.2454	40.0000	0.4294	70.0000	0.1277
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.1238	50.0000	0.1238	50.0000	0.0715
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.4458	50.0000	0.4458	50.0000	0.2574
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0210	50.0000	0.0210	50.0000	0.0121
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0450	50.0000	0.0260
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0316	50.0000	0.0316	50.0000	0.0182
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.1131	50.0000	0.0653
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.1770	50.0000	0.1062	30.0000	0.2832	80.0000	0.0891
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0544	80.0000	0.0068	10.0000	0.0612	90.0000	0.0296
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0119	100.0000	0.0000	0.0000	0.0119	100.0000	0.0069
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0058	80.0000	0.0000	0.0000	0.0058	80.0000	0.0033
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0233	80.0000	0.0000	0.0000	0.0233	80.0000	0.0134
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.1880	70.0000	0.1880	70.0000	0.1085
30	Pasang sliding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
36	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
37	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.3821	15.0000	0.3821	15.0000	0.2206
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0907	15.0000	0.0907	15.0000	0.0524
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	- Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	- Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	- Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	- Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	- Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	- Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
	- Pembesian	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
	- Cor beton	0.0037	0.0037	100.0000	0.0000	0.0000	0.0037	100.0000	0.0021
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.2639	100.0000	0.0000	0.0000	0.2639	100.0000	0.1524
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0118	100.0000	0.0000	0.0000	0.0118	100.0000	0.0068
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
6	Pasang lampu	0.0402	0.0080	20.0000	0.0000	0.0000	0.0080	20.0000	0.0046
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0043	20.0000	0.0085	40.0000	0.0128	60.0000	0.0043
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0014	20.0000	0.0029	40.0000	0.0043	60.0000	0.0014
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0166	100.0000	0.0000	0.0000	0.0166	100.0000	0.0096
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0727	100.0000	0.0000	0.0000	0.0727	100.0000	0.0420
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.4839	100.0000	0.0000	0.0000	0.4839	100.0000	0.2794
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	1.1985	100.0000	0.0000	0.0000	1.1985	100.0000	0.6919
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0598	100.0000	0.0000	0.0000	0.0598	100.0000	0.0345
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0194	100.0000	0.0000	0.0000	0.0194	100.0000	0.0112
	JUMLAH PEKERJAAN II	57.5761	22.4977		3.4735		25.9711		12.1115
III	GEDUNG SOEPOMO								
A	TOILET LANTAI 1								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu downlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.6109	100.0000	0.0000	0.0000	0.6109	100.0000	0.3527
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0800	100.0000	0.0000	0.0000	0.0800	100.0000	0.0462
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.1418	100.0000	0.0000	0.0000	0.1418	100.0000	0.0819
21	Pasang urinoir	0.2066	0.2066	100.0000	0.0000	0.0000	0.2066	100.0000	0.1193
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.1102	100.0000	0.0000	0.0000	0.1102	100.0000	0.0636
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0403	100.0000	0.0000	0.0000	0.0403	100.0000	0.0232
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
26	Pasang cermin	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
27	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0120	100.0000	0.0000	0.0000	0.0120	100.0000	0.0069
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
B	TOILET LANTAI 3								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.1004	100.0000	0.0580
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0155	60.0000	0.0103	40.0000	0.0258	100.0000	0.0079
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.1524	70.0000	0.0653	30.0000	0.2177	100.0000	0.0765
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.5270	100.0000	0.0000	0.0000	0.5270	100.0000	0.3043
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	1.8206	100.0000	0.0000	0.0000	1.8206	100.0000	1.0511
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0430	50.0000	0.0301	35.0000	0.0732	85.0000	0.0221
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.8293	15.7602		4.0186		19.7788		8.1894
IV	LABORATORIUM								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaiki pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaiki jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen aluminium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	4.1653	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.3681	100.0000	0.0000	0.0000	0.3681	100.0000	0.2125
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.8023	100.0000	0.0000	0.0000	0.8023	100.0000	0.4632
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.1307	100.0000	0.0000	0.0000	0.1307	100.0000	0.0755
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.1705	100.0000	0.0000	0.0000	0.1705	100.0000	0.0985
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.8943	1.8943		0.0000		1.8943		1.0937
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.3312	40.0000	0.0000	0.0000	0.3312	40.0000	0.1912
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0000	0.0000	0.1325	40.0000	0.0765
	- Penggantian Panel	0.7452	0.2981	40.0000	0.0000	0.0000	0.2981	40.0000	0.1721
	- Penggantian valve	0.4968	0.1987	40.0000	0.0000	0.0000	0.1987	40.0000	0.1147
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0000	0.0000	0.0662	40.0000	0.0382
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.3312	40.0000	0.0000	0.0000	0.3312	40.0000	0.1912
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0000	0.0000	0.1325	40.0000	0.0765
	- Penggantian Panel	0.7452	0.2981	40.0000	0.0000	0.0000	0.2981	40.0000	0.1721
	- Penggantian valve	0.4968	0.1987	40.0000	0.0000	0.0000	0.1987	40.0000	0.1147
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0000	0.0000	0.0662	40.0000	0.0382
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1334	2.0533		0.0000		2.0533		1.1855
	TOTAL BOBOT	100.0000	42.5222		7.4983		50.0206		22.6974

Bekasi, 05 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829		
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628				
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943												0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334							0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417		
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983									
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206									
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	11.7566	6.8649	9.5008	11.5784	9.3295	8.2115									

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 05 Mei 2025

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

NO		JAM																								KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 28 April 2025																									CERAH
2	Selasa, 29 April 2025																									CERAH
3	Rabu, 30 April 2025																									CERAH
4	Kamis, 01 Mei 2025																									CERAH
5	Jumat, 02 Mei 2025																									MENDUNG
6	Sabtu, 03 Mei 2025																									HUJAN
7	Minggu, 04 Mei 2025																									CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 05 Mei 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Obeng	3 bh	Pasang pintu kaca tempered ruang transit
						Cutter	3 bh	Bongkar atap polikarbonat djuanda Pasang pintu kaca tempered ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 28 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit Pasang backdrop HPL ruang transit Pilar HPL laser cutting ruang transit Pasang wall panel LED ruang transit Pasang pintu kaca tempered ruang transit Bongkar atap polikarbonat djuanda Pasang pintu kaca tempered ruang istirahat
Tukang	27					Gerinda	2 bh	
Admin	1					Bor listrik	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	
						Obeng	3 bh	
						Cutter	3 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 29 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
 Minggu Ke :
 Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	27					Gerinda	2 bh
Admin	1					Bor listrik	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh
						Obeng	3 bh
						Cutter	3 bh
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Rabu, 30 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

5/5/2025
8 (Delapan)
28 April s/d 4 Mei 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang louver ceiling ruang transit Pasang backdrop HPL ruang transit Pilar HPL laser cutting ruang transit Pasang wall panel LED ruang transit Pasang pintu kaca tempered ruang transit Bongkar atap polikarbonat djuanda Pasang pintu kaca tempered ruang istirahat Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Bongkar pintu dan kusen lantai 1 soepomo Bongkar partisi lantai 3 soepomo

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
 Minggu Ke :
 Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	27					Gerinda	2 bh
Admin	1					Bor listrik	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh
						Obeng	3 bh
						Cutter	3 bh
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Kamis, 01 Mei 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

5/5/2025
8 (Delapan)
28 April s/d 4 Mei 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang louver ceiling ruang transit Pasang backdrop HPL ruang transit Pilar HPL laser cutting ruang transit Pasang wall panel LED ruang transit Pasang atap alderon lobby djuanda Pasang partisi dan rangka lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo Pasang lampu lantai 3 soepomo Bongkar HPL tangga lantai 3 soepomo Bongkar partisi lantai 1 soepomo Bongkar plafond lantai 1 soepomo Bongkar pintu dan kusen lantai 1 soepomo Bongkar partisi lantai 3 soepomo

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Obeng	3 bh	Pasang atap alderon lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang partisi dan rangka lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
								Pasang lampu lantai 3 soepomo
								Bongkar HPL tangga lantai 3 soepomo
								Pasang stop kontak lantai 3 soepomo
								Pasang saklar lantai 3 soepomo
								Pasang exhaust fan lantai 3 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 02 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Roster bata	200 bh	✓		Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27	Semen	2 zak	✓		Gerinda	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Obeng	3 bh	Pasang atap alderon lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang partisi dan rangka lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
								Pasang lampu lantai 3 soepomo
								Bongkar HPL tangga lantai 3 soepomo
								Pasang stop kontak lantai 3 soepomo
								Pasang saklar lantai 3 soepomo
								Pasang exhaust fan lantai 3 soepomo
Jumlah Total		30 Orang	Keadaan Cuaca :		HUJAN			
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 03 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
 Minggu Ke : 8 (Delapan)
 Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit Pasang backdrop HPL ruang transit Pilar HPL laser cutting ruang transit Pasang wall panel LED ruang transit Pasang atap alderon lobby djuanda Pasang partisi dan rangka lantai 1 soepomo Pasang plafond lantai 1 soepomo Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo Pasang lampu lantai 3 soepomo Bongkar HPL tangga lantai 3 soepomo Pasang stop kontak lantai 3 soepomo Pasang saklar lantai 3 soepomo Pasang exhaust fan lantai 3 soepomo Pasang roster bata ruang istirahat
Tukang	27					Gerinda	2 bh	
Admin	1					Bor listrik	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	
						Obeng	3 bh	
						Cutter	3 bh	
						Sendok semen	2 bh	
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH						
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 04 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedhi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 7 (TUJUH)
21 APRIL S/D 27 APRIL 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
JUMLAH		100.0000		42.5222	

Bekasi, 28 April 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3104	77.2857	0.0063	1.5714	0.3167	78.8571	0.2195
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	18.8635	32.7626	3.6342	6.3120	22.4977	39.0746	13.3385
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	13.0333	42.2757	2.7269	8.8452	15.7602	51.1209	9.2159
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	1.8943	100.0000	0.0000	0.0000	1.8943	100.0000	1.3395
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	2.0533	40.0000	0.0000	0.0000	2.0533	40.0000	1.4519
TOTAL BOBOT		100.0000	36.1548		6.3674		42.5222		25.5653

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.6163 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 33.1927 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 6.3674 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 42.5222 %
 MAJU / MUNDUR : 9.3295 %

Bekasi, 28 April 2025

Ketua Dalwaskon


Kepala Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
 Brigadir Jenderal TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0215	30.0000	0.0036	5.0000	0.0251	35.0000	0.0115
3	Dokumentasi	0.0287	0.0057	20.0000	0.0014	5.0000	0.0072	25.0000	0.0030
4	Air kerja	0.0258	0.0077	30.0000	0.0013	5.0000	0.0090	35.0000	0.0041
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3104		0.0063		0.3167		0.1774
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.8131	100.0000	0.0000	0.0000	0.8131	100.0000	0.4694
16	Pasang list mirror	0.4002	0.4002	100.0000	0.0000	0.0000	0.4002	100.0000	0.2311
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0684	100.0000	0.0000	0.0000	0.0684	100.0000	0.0395
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0303	50.0000	0.0000	0.0000	0.0303	50.0000	0.0175
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0792	100.0000	0.0000	0.0000	0.0792	100.0000	0.0457
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0577	100.0000	0.0577	100.0000	0.0333
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0904	30.0000	0.0000	0.0000	0.0904	30.0000	0.0522
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.3123	70.0000	0.0000	0.0000	0.3123	70.0000	0.1803
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0750	100.0000	0.0000	0.0000	0.0750	100.0000	0.0433
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.1177	100.0000	0.0680
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	1.0311	100.0000	0.0000	0.0000	1.0311	100.0000	0.5953
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.1969	10.0000	0.0000	0.0000	0.1969	10.0000	0.1137
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0316	10.0000	0.1264	40.0000	0.1579	50.0000	0.0658
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.1868	10.0000	0.3736	20.0000	0.5604	30.0000	0.1868
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0613	10.0000	0.1227	20.0000	0.1840	30.0000	0.0613
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0354	10.0000	0.1416	40.0000	0.1770	50.0000	0.0737
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0340	50.0000	0.0204	30.0000	0.0544	80.0000	0.0171
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0344	100.0000	0.0199
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0287	30.0000	0.0669	70.0000	0.0955	100.0000	0.0336
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0036	30.0000	0.0083	70.0000	0.0119	100.0000	0.0042
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0022	30.0000	0.0036	50.0000	0.0058	80.0000	0.0018
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0087	30.0000	0.0145	50.0000	0.0233	80.0000	0.0073
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sliding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0424	80.0000	0.0106	20.0000	0.0530	100.0000	0.0221
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.1434	100.0000	0.0828
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.6885	100.0000	0.3975
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	- Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	- Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	- Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	- Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	- Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	- Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
	- Pembesian	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
	- Cor beton	0.0037	0.0037	100.0000	0.0000	0.0000	0.0037	100.0000	0.0021
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0172	100.0000	0.0099
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0792	30.0000	0.1848	70.0000	0.2639	100.0000	0.0927
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0631	20.0000	0.2525	80.0000	0.3156	100.0000	0.1314
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0071	60.0000	0.0047	40.0000	0.0118	100.0000	0.0036
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0007	10.0000	0.0059	90.0000	0.0065	100.0000	0.0032
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.1193	40.0000	0.1790	60.0000	0.2983	100.0000	0.0911
6	Pasang lampu	0.0402	0.0080	20.0000	0.0000	0.0000	0.0080	20.0000	0.0046
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0043	20.0000	0.0000	0.0000	0.0043	20.0000	0.0025
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0014	20.0000	0.0000	0.0000	0.0014	20.0000	0.0008
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0033	20.0000	0.0133	80.0000	0.0166	100.0000	0.0069
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0509	70.0000	0.0218	30.0000	0.0727	100.0000	0.0255
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.2903	60.0000	0.1936	40.0000	0.4839	100.0000	0.1478
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.8389	70.0000	0.3595	30.0000	1.1985	100.0000	0.4209
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0419	70.0000	0.0179	30.0000	0.0598	100.0000	0.0210
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0097	50.0000	0.0097	50.0000	0.0194	100.0000	0.0056
	JUMLAH PEKERJAAN II	57.5761	18.8635		3.6342		22.4977		10.0081
III	GEDUNG SOEPOMO								
A	TOILET LANTAI 1								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.6109	100.0000	0.0000	0.0000	0.6109	100.0000	0.3527
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.1606	50.0000	0.1606	50.0000	0.3213	100.0000	0.0928
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0370	50.0000	0.0370	50.0000	0.0740	100.0000	0.0214
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0800	100.0000	0.0000	0.0000	0.0800	100.0000	0.0462
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.1418	100.0000	0.0000	0.0000	0.1418	100.0000	0.0819
21	Pasang urinoir	0.2066	0.1033	50.0000	0.1033	50.0000	0.2066	100.0000	0.0596
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0450	50.0000	0.0450	50.0000	0.0900	100.0000	0.0260
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.1102	100.0000	0.1102	100.0000	0.0636
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0201	50.0000	0.0201	50.0000	0.0403	100.0000	0.0116
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.1708	50.0000	0.1708	50.0000	0.3417	100.0000	0.0986
26	Pasang cermin	0.0689	0.0344	50.0000	0.0344	50.0000	0.0689	100.0000	0.0199
27	Pasang kran air	0.0211	0.0106	50.0000	0.0106	50.0000	0.0211	100.0000	0.0061
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0276	50.0000	0.0276	50.0000	0.0551	100.0000	0.0159
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0106	50.0000	0.0106	50.0000	0.0211	100.0000	0.0061
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0402	50.0000	0.0402	50.0000	0.0803	100.0000	0.0232
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0024	50.0000	0.0024	50.0000	0.0047	100.0000	0.0014
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0060	50.0000	0.0060	50.0000	0.0120	100.0000	0.0035
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0108	50.0000	0.0108	50.0000	0.0216	100.0000	0.0062
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0459	80.0000	0.0115	20.0000	0.0574	100.0000	0.0239
B	TOILET LANTAI 3								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0155	60.0000	0.0000	0.0000	0.0155	60.0000	0.0089
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.1524	70.0000	0.0000	0.0000	0.1524	70.0000	0.0880
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.2635	50.0000	0.2635	50.0000	0.5270	100.0000	0.1521
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.5462	30.0000	1.2744	70.0000	1.8206	100.0000	0.6394
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0344	40.0000	0.0086	10.0000	0.0430	50.0000	0.0179
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.8293	13.0333		2.7269		15.7602		6.8742
IV	LABORATORIUM								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaiki pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaiki jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen aluminium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	4.1653	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.3681	100.0000	0.0000	0.0000	0.3681	100.0000	0.2125
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.8023	100.0000	0.0000	0.0000	0.8023	100.0000	0.4632
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.1307	100.0000	0.0000	0.0000	0.1307	100.0000	0.0755
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.1705	100.0000	0.0000	0.0000	0.1705	100.0000	0.0985
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.8943	1.8943		0.0000		1.8943		1.0937
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.3312	40.0000	0.0000	0.0000	0.3312	40.0000	0.1912
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0000	0.0000	0.1325	40.0000	0.0765
	- Penggantian Panel	0.7452	0.2981	40.0000	0.0000	0.0000	0.2981	40.0000	0.1721
	- Penggantian valve	0.4968	0.1987	40.0000	0.0000	0.0000	0.1987	40.0000	0.1147
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0000	0.0000	0.0662	40.0000	0.0382
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.3312	40.0000	0.0000	0.0000	0.3312	40.0000	0.1912
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0000	0.0000	0.1325	40.0000	0.0765
	- Penggantian Panel	0.7452	0.2981	40.0000	0.0000	0.0000	0.2981	40.0000	0.1721
	- Penggantian valve	0.4968	0.1987	40.0000	0.0000	0.0000	0.1987	40.0000	0.1147
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0000	0.0000	0.0662	40.0000	0.0382
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1334	2.0533		0.0000		2.0533		1.1855
	TOTAL BOBOT	100.0000	36.1548		6.3674		42.5222		19.3003

Bekasi, 28 April 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN		
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008																Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829		
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943												0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334							0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	
TOTAL BOBOT		100.0000																		
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829		
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000		
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	14.4165	0.0000	7.5277	7.6000	6.3674											
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	19.3112	19.3112	26.8389	34.4389	40.8063											
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	10.0517	5.1600	7.7959	9.8625	7.6136											

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 28 April 2025

Penyedia Jasa
PT. Pumama Nusantara Raya



Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

NO		JAM																								KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 21 April 2025																									HUJAN
2	Selasa, 22 April 2025																									HUJAN
3	Rabu, 23 April 2025																									HUJAN
4	Kamis, 24 April 2025																									MENDUNG
5	Jumat, 25 April 2025																									MENDUNG
6	Sabtu, 26 April 2025																									MENDUNG
7	Minggu, 27 April 2025																									CERAH

Keterangan :

: Cerah
 : Mendung / Gerimis
 : Hujan

Bekasi, 28 April 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
						Voltmeter	1 bh	Pasang meja beton pantry ruang istirahat
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 1 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		HUJAN				Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 21 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Cat dulux	3 pail	✓		Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27	Saklar seri	15 bh	✓		Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1	Stop kontak	15 bh	✓		Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1	Stop kontak tanam Membrane granule	3 bh 20 roll	✓ ✓		Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 1 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		HUJAN		Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Selasa, 22 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 1 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		HUJAN		Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Rabu, 23 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Granite tile	6 dus	✓		Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27	Lem MU	3 zak	✓		Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang granite tile meja pantry ruang istirahat
						Cutter	3 bh	Pasang kusen alumunium ruang istirahat
						Palu karet	3 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang istirahat
						Sendok semen	3 bh	Pasang instalasi air bersih dan air kotor ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca : MENDUNG				Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Kamis, 24 April 2025							Bongkar partisi lantai 3 soepomo
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang granite tile meja pantry ruang istirahat
						Cutter	3 bh	Pasang kusen aluminium ruang istirahat
						Palu karet	3 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang istirahat
						Sendok semen	3 bh	Pasang instalasi air bersih dan air kotor ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca : MENDUNG				Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Jumat, 25 April 2025							Bongkar partisi lantai 3 soepomo
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang granite tile meja pantry ruang istirahat
						Cutter	3 bh	Pasang kusen alumunium ruang istirahat
						Palu karet	3 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang istirahat
						Sendok semen	3 bh	Pasang instalasi air bersih dan air kotor ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG		Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Sabtu, 26 April 2025							Bongkar partisi lantai 3 soepomo
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Juned, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
 Minggu Ke : 7 (Tujuh)
 Periode : 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang granite tile meja pantry ruang istirahat
						Cutter	3 bh	Pasang kusen alumunium ruang istirahat
						Palu karet	3 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang istirahat
						Sendok semen	3 bh	Pasang instalasi air bersih dan air kotor ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH		Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Minggu, 27 April 2025							Bongkar partisi lantai 3 soepomo
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 6 (ENAM)
14 APRIL S/D 20 APRIL 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
JUMLAH		100.0000		36.1548	

Bekasi, 21 April 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3041	75.7143	0.0063	1.5714	0.3104	77.2857	0.2150
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	16.2333	28.1945	2.6301	4.5681	18.8635	32.7626	11.4787
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	9.4575	30.6770	3.5758	11.5987	13.0333	42.2757	6.6875
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	1.5222	80.3576	0.3721	19.6424	1.8943	100.0000	1.0764
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	1.0267	20.0000	1.0267	20.0000	2.0533	40.0000	0.7260
TOTAL BOBOT		100.0000	28.5438		7.6110		36.1548		20.1835

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 5.5334 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 24.5764 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.6110 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 36.1548 %
 MAJU / MUNDUR : 11.5784 %

Bekasi, 21 April 2025

Ketua Dalwaskon


Kepala Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
 Brigadir Jenderal TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0179	25.0000	0.0036	5.0000	0.0215	30.0000	0.0095
3	Dokumentasi	0.0287	0.0043	15.0000	0.0014	5.0000	0.0057	20.0000	0.0022
4	Air kerja	0.0258	0.0065	25.0000	0.0013	5.0000	0.0077	30.0000	0.0034
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.3041		0.0063		0.3104		0.1738
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.6504	80.0000	0.1626	20.0000	0.8131	100.0000	0.3385
16	Pasang list mirror	0.4002	0.4002	100.0000	0.0000	0.0000	0.4002	100.0000	0.2311
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0047	50.0000	0.0047	50.0000	0.0095	100.0000	0.0027
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0048	50.0000	0.0048	50.0000	0.0096	100.0000	0.0028
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0342	50.0000	0.0342	50.0000	0.0684	100.0000	0.0198
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0303	50.0000	0.0303	50.0000	0.0175
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0164	90.0000	0.0018	10.0000	0.0182	100.0000	0.0090
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0021	20.0000	0.0083	80.0000	0.0103	100.0000	0.0043
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0555	70.0000	0.0238	30.0000	0.0792	100.0000	0.0278
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0904	30.0000	0.0904	30.0000	0.0522
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.3123	70.0000	0.0000	0.0000	0.3123	70.0000	0.1803
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0300	40.0000	0.0450	60.0000	0.0750	100.0000	0.0229
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0150	60.0000	0.0100	40.0000	0.0250	100.0000	0.0076
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.7218	70.0000	0.3093	30.0000	1.0311	100.0000	0.3621
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.1969	10.0000	0.1969	10.0000	0.1137
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0316	10.0000	0.0316	10.0000	0.0182
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.1868	10.0000	0.1868	10.0000	0.1079
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0613	10.0000	0.0613	10.0000	0.0354
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0354	10.0000	0.0354	10.0000	0.0204
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0340	50.0000	0.0340	50.0000	0.0196
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0287	30.0000	0.0287	30.0000	0.0165
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0036	30.0000	0.0036	30.0000	0.0021
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0022	30.0000	0.0022	30.0000	0.0012
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0087	30.0000	0.0087	30.0000	0.0050
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0424	80.0000	0.0424	80.0000	0.0245
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0036	100.0000	0.0021
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.3615	100.0000	0.2087
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	- Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	- Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	- Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	- Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	- Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	- Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
	- Pembesian	0.0072	0.0058	80.0000	0.0014	20.0000	0.0072	100.0000	0.0030
	- Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0037	100.0000	0.0037	100.0000	0.0021
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0792	30.0000	0.0792	30.0000	0.0457
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0631	20.0000	0.0631	20.0000	0.0364
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0071	60.0000	0.0000	0.0000	0.0071	60.0000	0.0041
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0007	10.0000	0.0000	0.0000	0.0007	10.0000	0.0004
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.1193	40.0000	0.0000	0.0000	0.1193	40.0000	0.0689
6	Pasang lampu	0.0402	0.0080	20.0000	0.0000	0.0000	0.0080	20.0000	0.0046
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0043	20.0000	0.0000	0.0000	0.0043	20.0000	0.0025
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0014	20.0000	0.0000	0.0000	0.0014	20.0000	0.0008
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0033	20.0000	0.0000	0.0000	0.0033	20.0000	0.0019
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0291	40.0000	0.0218	30.0000	0.0509	70.0000	0.0151
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.1452	30.0000	0.1452	30.0000	0.2903	60.0000	0.0838
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.4794	40.0000	0.3595	30.0000	0.8389	70.0000	0.2495
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0239	40.0000	0.0179	30.0000	0.0419	70.0000	0.0124
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0058	30.0000	0.0039	20.0000	0.0097	50.0000	0.0030
	JUMLAH PEKERJAAN II	57.5761	16.2333		2.6301		18.8635		8.7129
III	GEDUNG SOEPOMO								
A	TOILET LANTAI 1								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.2443	40.0000	0.3665	60.0000	0.6109	100.0000	0.1866
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.1606	50.0000	0.1606	50.0000	0.0928
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0370	50.0000	0.0370	50.0000	0.0214
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0400	50.0000	0.0400	50.0000	0.0800	100.0000	0.0231
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.1135	80.0000	0.0284	20.0000	0.1418	100.0000	0.0590
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.1033	50.0000	0.1033	50.0000	0.0596
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0450	50.0000	0.0260
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0201	50.0000	0.0201	50.0000	0.0116
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.1708	50.0000	0.1708	50.0000	0.0986
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0344	50.0000	0.0344	50.0000	0.0199
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0106	50.0000	0.0106	50.0000	0.0061
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0276	50.0000	0.0276	50.0000	0.0159
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0106	50.0000	0.0106	50.0000	0.0061
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0402	50.0000	0.0402	50.0000	0.0232
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0024	50.0000	0.0024	50.0000	0.0014
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0060	50.0000	0.0060	50.0000	0.0035
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0108	50.0000	0.0108	50.0000	0.0062
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0287	50.0000	0.0172	30.0000	0.0459	80.0000	0.0144
B	TOILET LANTAI 3								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0318	100.0000	0.0184
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0155	60.0000	0.0155	60.0000	0.0089
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.1524	70.0000	0.0000	0.0000	0.1524	70.0000	0.0880
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.2635	50.0000	0.0000	0.0000	0.2635	50.0000	0.1521
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.5462	30.0000	0.5462	30.0000	0.3153
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0344	40.0000	0.0000	0.0000	0.0344	40.0000	0.0199
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.8293	9.4575		3.5758		13.0333		4.7754
IV	LABORATORIUM								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaiki pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaiki jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen aluminium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	4.1653	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.3681	100.0000	0.0000	0.0000	0.3681	100.0000	0.2125
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.4814	60.0000	0.3209	40.0000	0.8023	100.0000	0.2451
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.1307	100.0000	0.0000	0.0000	0.1307	100.0000	0.0755
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.1194	70.0000	0.0512	30.0000	0.1705	100.0000	0.0599
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.8943	1.5222		0.3721		1.8943		0.7935
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.1656	20.0000	0.1656	20.0000	0.3312	40.0000	0.0956
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0662	20.0000	0.0662	20.0000	0.1325	40.0000	0.0382
	- Penggantian Panel	0.7452	0.1490	20.0000	0.1490	20.0000	0.2981	40.0000	0.0860
	- Penggantian valve	0.4968	0.0994	20.0000	0.0994	20.0000	0.1987	40.0000	0.0574
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0331	20.0000	0.0331	20.0000	0.0662	40.0000	0.0191
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.1656	20.0000	0.1656	20.0000	0.3312	40.0000	0.0956
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0662	20.0000	0.0662	20.0000	0.1325	40.0000	0.0382
	- Penggantian Panel	0.7452	0.1490	20.0000	0.1490	20.0000	0.2981	40.0000	0.0860
	- Penggantian valve	0.4968	0.0994	20.0000	0.0994	20.0000	0.1987	40.0000	0.0574
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0331	20.0000	0.0331	20.0000	0.0662	40.0000	0.0191
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1334	1.0267		1.0267		2.0533		0.5927
	TOTAL BOBOT	100.0000	28.5438		7.6110		36.1548		14.7809

Bekasi, 21 April 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN		
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008																Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829		
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943												0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334							0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	
TOTAL BOBOT		100.0000																		
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829		
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000		
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	14.4165	0.0000	7.5277	7.6110												
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	19.3112	19.3112	26.8389	34.4499												
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	10.0517	5.1600	7.7959	9.8735												

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 21 April 2025

Penyedia Jasa
PT. Pumama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

NO		JAM																								KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Senin, 14 April 2025																										MENDUNG
2	Selasa, 15 April 2025																										CERAH
3	Rabu, 16 April 2025																										CERAH
4	Kamis, 17 April 2025																										MENDUNG
5	Jumat, 18 April 2025																										CERAH
6	Sabtu, 19 April 2025																										CERAH
7	Minggu, 20 April 2025																										MENDUNG

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 21 April 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang lampu dan exhaust fan ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pasang waterproof sika balkon djuanda
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC split ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
						Obeng	3 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
						Cutter	3 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Roll	2 bh	Pasang kolom praktis ruang istirahat
						Kuas	5 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				Pasang meja beton pantry ruang istirahat
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 14 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang lampu dan exhaust fan ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pasang waterproof sika balkon djuanda
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC split ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
						Obeng	3 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
						Cutter	3 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Roll	2 bh	Pasang kolom praktis ruang istirahat
						Kuas	5 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				Pasang meja beton pantry ruang istirahat
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pengecatan pagar dan pos jaga
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 15 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
 Minggu Ke :
 Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	27					Kunci pass	2 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Tang	2 bh
						Voltmeter	1 bh
						Obeng	3 bh
						Cutter	3 bh
						Palu karet	3 bh
						Sendok semen	3 bh
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Rabu, 16 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

4/21/2025
6 (Enam)
14 April s/d 20 April 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang wallpaper ruang kerja djuanda Pasang waterproof sika balkon djuanda Pasang louver ceiling ruang transit Pasang backdrop HPL ruang transit Pilar HPL laser cutting ruang transit Pasang wall panel LED ruang transit Pasang granite tile ruang istirahat Pasang meja beton pantry ruang istirahat Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
 Minggu Ke :
 Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	27					Kunci pass	2 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Tang	2 bh
						Voltmeter	1 bh
						Obeng	3 bh
						Cutter	3 bh
						Palu karet	3 bh
						Sendok semen	3 bh
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG			
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Kamis, 17 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

4/21/2025
6 (Enam)
14 April s/d 20 April 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang louver ceiling ruang transit Pasang backdrop HPL ruang transit Pilar HPL laser cutting ruang transit Pasang wall panel LED ruang transit Pasang granite tile ruang istirahat Pasang meja beton pantry ruang istirahat Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo Pasang granite tile pantry lantra 1 soepomo Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
						Voltmeter	1 bh	Pasang meja beton pantry ruang istirahat
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 18 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
						Voltmeter	1 bh	Pasang meja beton pantry ruang istirahat
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar membrane rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Sabtu, 19 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
 Minggu Ke : 6 (Enam)
 Periode : 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
						Voltmeter	1 bh	Pasang meja beton pantry ruang istirahat
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 1 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUING				Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar membrane rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Minggu, 20 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 5 (LIMA)
7 APRIL S/D 13 APRIL 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI
1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
JUMLAH		100.0000		28.5438	

Bekasi, 14 April 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2978	74.1429	0.0063	1.5714	0.3041	75.7143	0.2106
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	14.2886	24.8169	1.9447	3.3776	16.2333	28.1945	10.1036
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	5.5369	17.9600	3.9206	12.7170	9.4575	30.6770	3.9152
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.8927	47.1287	0.6294	33.2289	1.5222	80.3576	0.6313
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	1.0267	20.0000	1.0267	20.0000	0.0000
TOTAL BOBOT		100.0000	21.0161		7.5277		28.5438		14.8606

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.8917 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 19.0430 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.5277 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 28.5438 %
 MAJU / MUNDUR : 9.5008 %

Bekasi, 14 April 2025

Ketua Dalwaskon


Kepala Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
 Brigadir Jenderal TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0143	20.0000	0.0036	5.0000	0.0179	25.0000	0.0075
3	Dokumentasi	0.0287	0.0029	10.0000	0.0014	5.0000	0.0043	15.0000	0.0014
4	Air kerja	0.0258	0.0052	20.0000	0.0013	5.0000	0.0065	25.0000	0.0027
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.2978		0.0063		0.3041		0.1701
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.4065	50.0000	0.2439	30.0000	0.6504	80.0000	0.2046
16	Pasang list mirror	0.4002	0.2001	50.0000	0.2001	50.0000	0.4002	100.0000	0.1155
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0000	0.0000	0.0047	50.0000	0.0047	50.0000	0.0027
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0000	0.0000	0.0048	50.0000	0.0048	50.0000	0.0028
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0342	50.0000	0.0342	50.0000	0.0198
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0109	60.0000	0.0055	30.0000	0.0164	90.0000	0.0055
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0021	20.0000	0.0021	20.0000	0.0012
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0396	50.0000	0.0158	20.0000	0.0555	70.0000	0.0199
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.2231	50.0000	0.0892	20.0000	0.3123	70.0000	0.1123
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0300	40.0000	0.0300	40.0000	0.0173
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0150	60.0000	0.0150	60.0000	0.0087
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0935	50.0000	0.0935	50.0000	0.1869	100.0000	0.0540
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.5156	50.0000	0.2062	20.0000	0.7218	70.0000	0.2595
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sliding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	- Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	- Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	- Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	- Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	- Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	- Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0043	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0043	100.0000	0.0025
	- Pembesian	0.0072	0.0000	0.0000	0.0058	80.0000	0.0058	80.0000	0.0033
	- Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0000	0.0000	0.0071	60.0000	0.0071	60.0000	0.0041
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0000	0.0000	0.0007	10.0000	0.0007	10.0000	0.0004
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.0000	0.0000	0.1193	40.0000	0.1193	40.0000	0.0689
6	Pasang lampu	0.0402	0.0000	0.0000	0.0080	20.0000	0.0080	20.0000	0.0046
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0000	0.0000	0.0043	20.0000	0.0043	20.0000	0.0025
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0014	20.0000	0.0014	20.0000	0.0008
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0000	0.0000	0.0033	20.0000	0.0033	20.0000	0.0019
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0000	0.0000	0.0291	40.0000	0.0291	40.0000	0.0168
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.0000	0.0000	0.1452	30.0000	0.1452	30.0000	0.0838
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.0000	0.0000	0.4794	40.0000	0.4794	40.0000	0.2768
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0000	0.0000	0.0239	40.0000	0.0239	40.0000	0.0138
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0000	0.0000	0.0058	30.0000	0.0058	30.0000	0.0034
	JUMLAH PEKERJAAN II	57.5761	14.2886		1.9447		16.2333		7.7494
III	GEDUNG SOEPOMO								
A	TOILET LANTAI 1								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.0000	0.0000	0.2443	40.0000	0.2443	40.0000	0.1411
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0000	0.0000	0.0400	50.0000	0.0400	50.0000	0.0231
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.0000	0.0000	0.1135	80.0000	0.1135	80.0000	0.0655
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0287	50.0000	0.0287	50.0000	0.0166
B	TOILET LANTAI 3								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0255	100.0000	0.0147
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.1524	70.0000	0.1524	70.0000	0.0880
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.2635	50.0000	0.2635	50.0000	0.1521
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0344	40.0000	0.0344	40.0000	0.0199
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.8293	5.5369		3.9206		9.4575		2.8473
IV	LABORATORIUM								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaiki pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaiki jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen aluminium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	4.1653	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.1840	50.0000	0.1840	50.0000	0.3681	100.0000	0.1063
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.1605	20.0000	0.3209	40.0000	0.4814	60.0000	0.1605
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0915	70.0000	0.0392	30.0000	0.1307	100.0000	0.0459
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0341	20.0000	0.0853	50.0000	0.1194	70.0000	0.0429
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.8943	0.8927		0.6294		1.5222		0.4587
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.1656	20.0000	0.1656	20.0000	0.0956
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0662	20.0000	0.0662	20.0000	0.0382
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.1490	20.0000	0.1490	20.0000	0.0860
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0994	20.0000	0.0994	20.0000	0.0574
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0331	20.0000	0.0331	20.0000	0.0191
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.1656	20.0000	0.1656	20.0000	0.0956
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0662	20.0000	0.0662	20.0000	0.0382
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.1490	20.0000	0.1490	20.0000	0.0860
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0994	20.0000	0.0994	20.0000	0.0574
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0331	20.0000	0.0331	20.0000	0.0191
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1334	0.0000		1.0267		1.0267		0.5927
	TOTAL BOBOT	100.0000	21.0161		7.5277		28.5438		10.6480

Bekasi, 14 April 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293						3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829		
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628		
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943												0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417		
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	14.4165	0.0000	7.5277												
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	19.3112	19.3112	26.8389												
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	10.0517	5.1600	7.7959												

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 14 April 2025

Penyedia Jasa
PT. Pumama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

NO		JAM																								KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 07 April 2025																									CERAH
2	Selasa, 08 April 2025																									CERAH
3	Rabu, 09 April 2025																									CERAH
4	Kamis, 10 April 2025																									CERAH
5	Jumat, 11 April 2025																									CERAH
6	Sabtu, 12 April 2025																									CERAH
7	Minggu, 13 April 2025																									CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 14 April 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN	
				DITERIMA	DITOLAK				
Site Manager	0							LIBUR IDUL FITRI	
Tukang	0								
Admin	0								
Kepala Pelaksana	0								
Jumlah Total	0 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00								
Jam Lembur	19.00 - 21.30								
Hari / Tanggal	Senin, 07 April 2025								
Catatan:									

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN	
				DITERIMA	DITOLAK				
Site Manager	0							LIBUR IDUL FITRI	
Tukang	0								
Admin	0								
Kepala Pelaksana	0								
Jumlah Total	0 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00								
Jam Lembur	19.00 - 21.30								
Hari / Tanggal	Selasa, 08 April 2025								
Catatan:									

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
 Minggu Ke :
 Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1	Wallpaper dinding	20 roll	✓		Palu	2 bh
Tukang	25	Cat dulux	4 pail	✓		Compressor	1 bh
Admin	1	Granite tile	9 dus	✓		Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1	Besi hollow	9 btg	✓		Bor listrik	2 bh
		Panel listrik	1 set	✓		Sendok semen	2 bh
		Kabel	3 roll	✓		Las	1 bh
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Rabu, 09 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

4/14/2025
5 (Lima)
7 April s/d 13 April 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang wallpaper ruang kerja djuanda Pasang list mirror koridor djuanda Pengecatan plafond ruang kerja djuanda Pasang plat black mirror Injeksi beton PU Pasang kolom praktis ruang istirahat pegawai Plester dan acian dinding ruang istirahat pegawai Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai Pasang panel ruang istirahat pegawai Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
 Minggu Ke :
 Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	25					Compressor	1 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Sendok semen	2 bh
						Las	1 bh
						Palu karet	3 bh
						Cutter	4 bh
						Roll	4 bh
						Kuas	2 bh
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Kamis, 10 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

4/14/2025
5 (Lima)
7 April s/d 13 April 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang wallpaper ruang kerja djuanda Pasang list mirror koridor djuanda Pengecatan plafond ruang kerja djuanda Pasang plat black mirror Injeksi beton PU Pasang kolom praktis ruang istirahat pegawai Plester dan acian dinding ruang istirahat pegawai Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai Pasang panel ruang istirahat pegawai Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Tukang	25					Compressor	1 bh	Pasang list mirror koridor djuanda
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pengecatan plafond ruang kerja djuanda
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang plat black mirror
						Sendok semen	2 bh	Injeksi beton PU
						Las	1 bh	Pasang kolom praktis ruang istirahat pegawai
						Palu karet	3 bh	Plester dan acian dinding ruang istirahat pegawai
						Cutter	4 bh	Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai
						Roll	4 bh	Pasang panel ruang istirahat pegawai
						Kuas	2 bh	Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 11 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Kloset duduk	6 bh	✓		Palu	2 bh	Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai
Tukang	25	Urinoir	6 bh	✓		Kunci pass	2 bh	Pasang panel ruang istirahat pegawai
Admin	1	Wastafel	4 bh	✓		Gerinda	2 bh	Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai
Kepala Pelaksana	1	Floordrain	10 bh	✓		Bor listrik	2 bh	Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai
		Jetwasher	6 bh	✓		Tang	2 bh	Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai
		Kran shower	4 bh	✓		Voltmeter	1 bh	Pengecatan pagar dan pos jaga
		Shower	4 bh	✓		Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
		Kran	8 bh	✓		Cutter	3 bh	Pasang granite tile lantai toilet lantai 1 soepomo
		Sealant	10 bh	✓		Roll	2 bh	Pasang granite tile dinding toilet lantai 1 soepomo
						Kuas	3 bh	
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 12 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
 Minggu Ke : 5 (Lima)
 Periode : 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai
Tukang	25					Kunci pass	2 bh	Pasang panel ruang istirahat pegawai
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai
						Tang	2 bh	Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan pagar dan pos jaga
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang granite tile lantai toilet lantai 1 soepomo
						Roll	2 bh	Pasang granite tile dinding toilet lantai 1 soepomo
						Kuas	3 bh	
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 13 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 4 (EMPAT)
31 MARET S/D 6 APRIL 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/7/2025
 Minggu Ke : 4 (Empat)
 Periode : 31 Maret s/d 6 April 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	LIBUR IDUL FITRI	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430		
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
JUMLAH		100.0000		21.0161	

Bekasi, 07 April 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/7/2025
 Minggu Ke : 4 (Empat)
 Periode : 31 Maret s/d 6 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2978	74.1429	0.0000	0.0000	0.2978	74.1429	0.2106
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	14.2886	24.8169	0.0000	0.0000	14.2886	24.8169	10.1036
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	5.5369	17.9600	0.0000	0.0000	5.5369	17.9600	3.9152
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.8927	47.1287	0.0000	0.0000	0.8927	47.1287	0.6313
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
TOTAL BOBOT		100.0000	21.0161		0.0000		21.0161		14.8606

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.8917 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 14.1513 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 0.0000 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 21.0161 %
 MAJU / MUNDUR : 6.8649 %

Bekasi, 07 April 2025

Ketua Dalwaskon


Kepala Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
 Brigadir Jenderal TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/7/2025
 Minggu Ke : 4 (Empat)
 Periode : 31 Maret s/d 6 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0143	20.0000	0.0000	0.0000	0.0143	20.0000	0.0083
3	Dokumentasi	0.0287	0.0029	10.0000	0.0000	0.0000	0.0029	10.0000	0.0017
4	Air kerja	0.0258	0.0052	20.0000	0.0000	0.0000	0.0052	20.0000	0.0030
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.2978		0.0000		0.2978		0.1719
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.4065	50.0000	0.0000	0.0000	0.4065	50.0000	0.2347
16	Pasang list mirror	0.4002	0.2001	50.0000	0.0000	0.0000	0.2001	50.0000	0.1155
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0109	60.0000	0.0000	0.0000	0.0109	60.0000	0.0063
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0396	50.0000	0.0000	0.0000	0.0396	50.0000	0.0229
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.2231	50.0000	0.0000	0.0000	0.2231	50.0000	0.1288
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0935	50.0000	0.0000	0.0000	0.0935	50.0000	0.0540
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.5156	50.0000	0.0000	0.0000	0.5156	50.0000	0.2977
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	- Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	- Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	- Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	- Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	- Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	- Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Pembesian	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang lampu	0.0402	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN II	57.5761	14.2886		0.0000		14.2886		8.2495
III	GEDUNG SOEPOMO								
A	TOILET LANTAI 1								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	TOILET LANTAI 3								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.8293	5.5369		0.0000		5.5369		3.1968
IV	LABORATORIUM								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaiki pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaiki jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	4.1653	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.1840	50.0000	0.0000	0.0000	0.1840	50.0000	0.1063
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.1605	20.0000	0.0000	0.0000	0.1605	20.0000	0.0926
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0915	70.0000	0.0000	0.0000	0.0915	70.0000	0.0528
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0341	20.0000	0.0000	0.0000	0.0341	20.0000	0.0197
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.8943	0.8927		0.0000		0.8927		0.5154
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1334	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
	TOTAL BOBOT	100.0000	21.0161		0.0000		21.0161		12.1337

Bekasi, 07 April 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN		
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008																Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829		
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943												0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334							0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		100.0000																		
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829		
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000		
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	14.4165	0.0000														
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	19.3112	19.3112														
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	10.0517	5.1600														

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 07 April 2025

Penyedia Jasa
PT. Pumama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/7/2025
 Minggu Ke : 4 (Empat)
 Periode : 31 Maret s/d 6 April 2025

NO		JAM																								KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 31 Maret 2025																									CERAH
2	Selasa, 01 April 2025																									CERAH
3	Rabu, 02 April 2025																									CERAH
4	Kamis, 03 April 2025																									CERAH
5	Jumat, 04 April 2025																									CERAH
6	Sabtu, 05 April 2025																									CERAH
7	Minggu, 06 April 2025																									CERAH

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 07 April 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 3 (TIGA)
24 MARET S/D 30 MARET 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513		
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430		
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
JUMLAH		100.0000		21.0161	

Bekasi, 31 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2912	72.5000	0.0066	1.6429	0.2978	74.1429	0.2059
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	3.6529	6.3446	10.6357	18.4724	14.2886	24.8169	2.5830
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	0.5807	1.8836	4.9562	16.0764	5.5369	17.9600	0.4106
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.3698	19.5237	0.5229	27.6050	0.8927	47.1287	0.2615
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
TOTAL BOBOT		100.0000	4.8947		16.1214		21.0161		3.4611

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.4289 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 9.2595 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 16.1214 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 21.0161 %
 MAJU / MUNDUR : 11.7566 %

Bekasi, 31 Maret 2025

Ketua Dalwaskon


Kepala Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
 Brigadir Jenderal TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0108	15.0000	0.0036	5.0000	0.0143	20.0000	0.0055
3	Dokumentasi	0.0287	0.0011	4.0000	0.0017	6.0000	0.0029	10.0000	0.0009
4	Air kerja	0.0258	0.0039	15.0000	0.0013	5.0000	0.0052	20.0000	0.0020
	JUMLAH PEKERJAAN I	0.4016	0.2912		0.0066		0.2978		0.1662
II	GEDUNG DJUANDA								
A	RUANG PEGAWAI								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.0000	0.0000	0.4065	50.0000	0.4065	50.0000	0.2347
16	Pasang list mirror	0.4002	0.0000	0.0000	0.2001	50.0000	0.2001	50.0000	0.1155
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0000	0.0000	0.0109	60.0000	0.0109	60.0000	0.0063
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0000	0.0000	0.0396	50.0000	0.0396	50.0000	0.0229
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.1908	70.0000	0.0818	30.0000	0.2726	100.0000	0.0957
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.0605	50.0000	0.0605	50.0000	0.1209	100.0000	0.0349
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.0000	0.0000	0.2231	50.0000	0.2231	50.0000	0.1288
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.1147	50.0000	0.1147	50.0000	0.2293	100.0000	0.0662
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0000	0.0000	0.0935	50.0000	0.0935	50.0000	0.0540
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.0000	0.0000	0.5156	50.0000	0.5156	50.0000	0.2977
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0068	60.0000	0.0046	40.0000	0.0114	100.0000	0.0035
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0031	60.0000	0.0020	40.0000	0.0051	100.0000	0.0016
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0045	50.0000	0.0045	50.0000	0.0090	100.0000	0.0026
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0300	50.0000	0.0300	50.0000	0.0600	100.0000	0.0173
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	- Bekisting	0.0153	0.0046	30.0000	0.0107	70.0000	0.0153	100.0000	0.0054
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0274	70.0000	0.0117	30.0000	0.0391	100.0000	0.0137
-	- Cor beton	0.0085	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	- Bekisting	0.0250	0.0075	30.0000	0.0175	70.0000	0.0250	100.0000	0.0088
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0646	70.0000	0.0277	30.0000	0.0923	100.0000	0.0324
-	- Cor beton	0.0248	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	- Bekisting	0.0907	0.0272	30.0000	0.0635	70.0000	0.0907	100.0000	0.0318
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.2974	70.0000	0.1274	30.0000	0.4248	100.0000	0.1492
-	- Cor beton	0.2398	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
	- Bekisting	0.0043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Pembesian	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang lampu	0.0402	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN II	57.5761	3.6529		10.6357		14.2886		5.4040
III	GEDUNG SOEPOMO								
A	TOILET LANTAI 1								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	TOILET LANTAI 3								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.8293	0.5807		4.9562		5.5369		2.7095
IV	LABORATORIUM								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaiki pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaiki jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	4.1653	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1038	80.0000	0.0260	20.0000	0.1298	100.0000	0.0540
4	Alat bantu	0.0671	0.0403	60.0000	0.0269	40.0000	0.0671	100.0000	0.0205
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.0000	0.0000	0.1840	50.0000	0.1840	50.0000	0.1063
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.0000	0.0000	0.1605	20.0000	0.1605	20.0000	0.0926
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0000	0.0000	0.0915	70.0000	0.0915	70.0000	0.0528
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0000	0.0000	0.0341	20.0000	0.0341	20.0000	0.0197
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.8943	0.3698		0.5229		0.8927		0.2688
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1334	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
	TOTAL BOBOT	100.0000	4.8947		16.1214		21.0161		8.2654

Bekasi, 31 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628				
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943												0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334							0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214														
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161														
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	11.7566														

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 31 Maret 2025

Penyedia Jasa
PT. Pumama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

NO		JAM																								KETERANGAN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Senin, 24 Maret 2025																										CERAH
2	Selasa, 25 Maret 2025																										CERAH
3	Rabu, 26 Maret 2025																										CERAH
4	Kamis, 27 Maret 2025																										CERAH
5	Jumat, 28 Maret 2025																										CERAH
6	Sabtu, 29 Maret 2025																										CERAH
7	Minggu, 30 Maret 2025																										MENDUNG

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 31 Maret 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Papan gypsum	100 lbr	✓		Palu	3 bh	Pasang partisi dan rangka ruang kerja djuanda
Tukang	25	Kompon gypsum	4 zak	✓		Gergaji	2 bh	Pasang plafond ruang kerja djuanda
Admin	1	Granite tile	20 dus	✓		Gerinda	2 bh	Pasang granite tile meja pantry djuanda
Kepala Pelaksana	1	Lampu downlight	15 dus	✓		Bor listrik	2 bh	Pasang kusen dan pintu ruang kerja djuanda
		Cat dulux	5 pail	✓		Genset	1 bh	Pasang lampu ruang kerja djuanda
						Torrent air	1 bh	Pasang partisi dan rangka perpustakaan djuanda
						Palu karet	3 bh	Pasang plafond perpustakaan djuanda
						Cutter	4 bh	Pasang pondasi ruang istirahat pegawai
						Roll	4 bh	Bongkar keramik toilet lantai 1 soepomo
						Kuas	2 bh	Pasang granite tile meja pantry dan toilet lantai 3 soepomo
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				Penambalan retakan, pengecatan pos jaga
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 25 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pasang partisi dan rangka ruang kerja djuanda
Tukang	25					Gergaji	2 bh	Pasang plafond ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pasang granite tile meja pantry djuanda
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang kusen dan pintu ruang kerja djuanda
						Genset	1 bh	Pasang lampu ruang kerja djuanda
						Torrent air	1 bh	Pasang partisi dan rangka perpustakaan djuanda
						Palu karet	3 bh	Pasang plafond perpustakaan djuanda
						Cutter	4 bh	Pasang pondasi ruang istirahat pegawai
						Roll	4 bh	Bongkar keramik toilet lantai 1 soepomo
						Kuas	2 bh	Pasang granite tile meja pantry dan toilet lantai 3 soepomo
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				Penambalan retakan, pengecatan pos jaga
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 25 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
 Minggu Ke :
 Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	3 bh
Tukang	25					Gergaji	2 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Genset	1 bh
						Torrent air	1 bh
						Palu karet	3 bh
						Cutter	4 bh
						Roll	4 bh
						Kuas	2 bh
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Rabu, 26 Maret 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

3/31/2025
3 (Tiga)
24 Maret s/d 30 Maret 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang partisi dan rangka ruang kerja djuanda Pasang plafond ruang kerja djuanda Pasang granite tile meja pantry djuanda Pasang kusen dan pintu ruang kerja djuanda Pasang lampu ruang kerja djuanda Pasang partisi dan rangka perpustakaan djuanda Pasang plafond perpustakaan djuanda Pasang pondasi ruang istirahat pegawai Bongkar keramik toilet lantai 1 soepomo Pasang granite tile meja pantry dan toilet lantai 3 soepomo Penambalan retakan, pengecatan pos jaga

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
 Minggu Ke :
 Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	3 bh
Tukang	25					Gergaji	2 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Genset	1 bh
						Torrent air	1 bh
						Palu karet	3 bh
						Cutter	4 bh
						Roll	4 bh
						Kuas	2 bh
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH			
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Kamis, 27 Maret 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

3/31/2025
3 (Tiga)
24 Maret s/d 30 Maret 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang partisi dan rangka ruang kerja djuanda Pasang plafond ruang kerja djuanda Pasang granite tile meja pantry djuanda Pasang kusen dan pintu ruang kerja djuanda Pasang lampu ruang kerja djuanda Pasang partisi dan rangka perpustakaan djuanda Pasang plafond perpustakaan djuanda Pasang pondasi ruang istirahat pegawai Bongkar keramik toilet lantai 1 soepomo Pasang granite tile meja pantry dan toilet lantai 3 soepomo Penambalan retakan, pengecatan pos jaga

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN	
				DITERIMA	DITOLAK				
Site Manager	0							LIBUR IDUL FITRI	
Tukang	0								
Admin	0								
Kepala Pelaksana	0								
Jumlah Total	0 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00								
Jam Lembur	19.00 - 21.30								
Hari / Tanggal	Jumat, 28 Maret 2025								
Catatan:									

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN	
				DITERIMA	DITOLAK				
Site Manager	1							LIBUR IDUL FITRI	
Tukang	25								
Admin	1								
Kepala Pelaksana	1								
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00								
Jam Lembur	19.00 - 21.30								
Hari / Tanggal	Sabtu, 29 Maret 2025								
Catatan:									

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
 Minggu Ke : 3 (Tiga)
 Periode : 24 Maret s/d 30 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN	
				DITERIMA	DITOLAK				
Site Manager	1							LIBUR IDUL FITRI	
Tukang	25								
Admin	1								
Kepala Pelaksana	1								
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00								
Jam Lembur	19.00 - 21.30								
Hari / Tanggal	Minggu, 30 Maret 2025								
Catatan:									

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 2 (DUA)
17 MARET S/D 23 MARET 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA,
LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
Minggu Ke : 2 (Dua)
Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595		
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513		
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430		
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	100.0000		4.8947	

Bekasi, 24 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2431	0.0000	0.0481	11.9643	0.2912	72.5000	0.1719
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	0.0000	0.0000	3.6529	6.3446	3.6529	6.3446	0.0000
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	0.0000	0.0000	0.5807	1.8836	0.5807	1.8836	0.0000
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.0000	0.0000	0.3698	19.5237	0.3698	19.5237	0.0000
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
TOTAL BOBOT		100.0000	0.2431		4.6515		4.8947		0.1719

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.6298 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 4.8306 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.6515 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 4.8947 %
 MAJU / MUNDUR : 0.0641 %

Bekasi, 24 Maret 2025

Ketua Dalwaskon


Kepala Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
 Brigadir Jenderal TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager



NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.0000	0.0000	0.1908	70.0000	0.1908	70.0000	0.1102
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.0000	0.0000	0.0605	50.0000	0.0605	50.0000	0.0349
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.0000	0.0000	0.1147	50.0000	0.1147	50.0000	0.0662
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	RUANG TRANSIT VIP								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sliding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C PERPUSTAKAAN									
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI									
PEKERJAAN STRUKTUR									
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0000	0.0000	0.0068	60.0000	0.0068	60.0000	0.0039
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0000	0.0000	0.0031	60.0000	0.0031	60.0000	0.0018
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0000	0.0000	0.0045	50.0000	0.0045	50.0000	0.0026
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0000	0.0000	0.0300	50.0000	0.0300	50.0000	0.0173
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	- Bekisting	0.0153	0.0000	0.0000	0.0046	30.0000	0.0046	30.0000	0.0026
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0000	0.0000	0.0274	70.0000	0.0274	70.0000	0.0158
-	- Cor beton	0.0085	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	- Bekisting	0.0250	0.0000	0.0000	0.0075	30.0000	0.0075	30.0000	0.0043
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0000	0.0000	0.0646	70.0000	0.0646	70.0000	0.0373
-	- Cor beton	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	- Bekisting	0.0907	0.0000	0.0000	0.0272	30.0000	0.0272	30.0000	0.0157
-	- Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.0000	0.0000	0.2974	70.0000	0.2974	70.0000	0.1717
-	- Cor beton	0.2398	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PEKERJAAN ARSITEKTUR									
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN III	30.8293	0.0000		0.5807		0.5807		0.3353
IV	LABORATORIUM								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaiki pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaiki jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	4.1653	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
V	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA								
A	PEKERJAAN BONGKARAN								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0683	100.0000	0.0394


NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVIASIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.0000	0.0000	0.1038	80.0000	0.1038	80.0000	0.0599
4	Alat bantu	0.0671	0.0000	0.0000	0.0403	60.0000	0.0403	60.0000	0.0233
B	PEKERJAAN PASANGAN								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN V	1.8943	0.0000		0.3698		0.3698		0.2135
VI	REINSTAL INSTALASI ME								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN VI	5.1334	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
	TOTAL BOBOT	100.0000	0.2431		4.6515		4.8947		2.6182

Bekasi, 24 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289				
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628				
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943												0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515															
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947															
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641															

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 24 Maret 2025

Penyedia Jasa
PT. Pumama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

NO		JAM																								KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 17 Maret 2025																									CERAH
2	Selasa, 18 Maret 2025																									CERAH
3	Rabu, 19 Maret 2025																									CERAH
4	Kamis, 20 Maret 2025																									CERAH
5	Jumat, 21 Maret 2025																									MENDUNG
6	Sabtu, 22 Maret 2025																									MENDUNG
7	Minggu, 23 Maret 2025																									MENDUNG

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 24 Maret 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja Pekerjaan pembuatan direksi keet
Tukang	15					Gergaji	2 bh	
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	18 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 18 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	15					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
Jumlah Total	18 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 18 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	15					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
Jumlah Total	18 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 19 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	20					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
						Kape	3 bh	Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
						Obeng	2 bh	Pengerokan cat dinding pos jaga
Jumlah Total	23 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 20 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	20					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
						Kape	3 bh	Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
						Obeng	2 bh	Pengerokan cat dinding pos jaga
								Bongkar plafond perpustakaan
Jumlah Total	23 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 21 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	20					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
						Kape	3 bh	Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
						Obeng	2 bh	Pengerokan cat dinding pos jaga
						Amplas	5 roll	Pengrokan cat pagar
								Bongkar plafond perpustakaan
Jumlah Total	23 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 22 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
 Minggu Ke : 2 (Dua)
 Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	20					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
						Kape	3 bh	Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
						Obeng	2 bh	Pengerokan cat dinding pos jaga
						Amplas	5 roll	Pengrokan cat pagar
								Bongkar plafond perpustakaan
Jumlah Total	23 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 23 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
 PT. Purnama Nusantara Raya

Junedhi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana



LAPORAN MINGGUAN

**MINGGU KE 1 (SATU)
11 MARET S/D 16 MARET 2025**

**RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI
1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN**

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA**

**PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI**

PROGRES MINGGUAN RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306		
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595		
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513		
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430		
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
JUMLAH		100.0000		0.2431	

Bekasi, 17 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen



Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:

1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :

.....

2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :

.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.0000	0.0000	0.2431	60.5357	0.2431	60.5357	0.0000
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
TOTAL BOBOT		100.0000	0.0000		0.2431		0.2431		0.0000

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 0.2008 %
 RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 0.2008 %
 REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 0.2431 %
 REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 0.2431 %
 MAJU / MUNDUR : 0.0423 %

Bekasi, 17 Maret 2025

Ketua Dalwaskon


Kepala Balitbang Kemhan
 Pejabat Pembuat Komitmen

Penyedia Jasa
 PT. Purnama Nusantara Raya

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
 Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
 Brigadir Jenderal TNI

Susanto Mugiharjo
 Site Manager




NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Alat bantu	0.0671	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B PEKERJAAN PASANGAN									
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
JUMLAH PEKERJAAN V		1.8943	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
VI REINSTAL INSTALASI ME									
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pompa Transfer Mess Sibra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
JUMLAH PEKERJAAN VI		5.1334	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
TOTAL BOBOT		100.0000	0.0000		0.2431		0.2431		0.1404

Bekasi, 17 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya



Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

Susanto Mugiharjo
Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25				Jun-25				KETERANGAN	
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06		23/06-30/06
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15		M16
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829		
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628		
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943												0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334							0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417		
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431																
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431																
MAJU / LAMBAT			0.0423																

■ RENCANA PEKERJAAN
■ REALISASI PEKERJAAN

Ketua Dalwaskon

Ketua Direksi Teknis

Bekasi, 17 Maret 2025

Penyedia Jasa
PT. Pumama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Bagus Mardiyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol.
Kol. Czi Nrp. 111010015170275

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

NO		JAM																								KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Selasa, 11 Maret 2025																									CERAH
2	Rabu, 12 Maret 2025																									MENDUNG
3	Kamis, 13 Maret 2025																									CERAH
4	Jumat, 14 Maret 2025																									MENDUNG
5	Sabtu, 15 Maret 2025																									MENDUNG
6	Minggu, 16 Maret 2025																									MENDUNG

Keterangan :

- : Cerah
- : Mendung / Gerimis
- : Hujan

Bekasi, 17 Maret 2025

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Letkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Triplek	7 lbr	✓		Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja Pekerjaan pembuatan direksi keet
Tukang	4	Gypsum	10 lbr	✓		Gergaji	2 bh	
Admin	1	Spandek	6 lbr	✓		Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1	Paku	2 kg	✓		Bor listrik	2 bh	
		Sekrup	1 dus	✓		Genset	1 bh	
		Baja ringan	12 btg	✓		Torrent air	1 bh	
		Lampu	2 bh	✓				
Jumlah Total	7 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 11 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja Pekerjaan pembuatan direksi keet
Tukang	4					Gergaji	2 bh	
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	7 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 12 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja Pekerjaan pembuatan direksi keet
Tukang	4					Gergaji	2 bh	
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	7 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 13 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharna, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja Pekerjaan pembuatan direksi keet
Tukang	4					Gergaji	2 bh	
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	7 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 14 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
Ket. Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja Pekerjaan pembuatan direksi keet
Tukang	10					Gergaji	2 bh	
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	13 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 15 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
 .etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
 Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
 Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
 Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
 Nilai : Rp. 9.672.724.000
 Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
 Minggu Ke : 1 (Satu)
 Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja Pekerjaan pembuatan direksi keet
Tukang	10					Gergaji	2 bh	
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	13 Orang	Keadaan Cuaca :		MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 16 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon

Direksi Teknis

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana