LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 15 (LIMA BELAS)
16 JUNI S/D 22 JUNI 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9204
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169	6.9041	71.8245
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835	12.2205	84.0450
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084	9.1778	93.2228
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202	6.7772	100.0000
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**100.0000**	

Bekasi, 23 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3939	98.0714	0.0077	1.9286	0.4016	100.0000	0.2785
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	52.8072	94.1791	3.2638	5.8209	56.0710	100.0000	37.3403
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	30.6076	99.3805	0.1908	0.6195	30.7984	100.0000	21.6429
4	LABORATORIUM	6.4363	3.1215	48.4987	3.3148	51.5013	6.4363	100.0000	2.2072
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	5.1330	100.0000	0.0000	0.0000	5.1330	100.0000	3.6296
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**93.2228**		**6.7772**		**100.0000**		**65.9185**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 3.3118 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 96.9202 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 6.7772 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 100.0000 %
MAJU / MUNDUR : 3.0798 %

Bekasi, 23 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Sekretaris Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc. Marsekal Pertama TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager

LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0681	95.0000	0.0036	5.0000	0.0717	100.0000	0.0383
3	Dokumentasi	0.0287	0.0258	90.0000	0.0029	10.0000	0.0287	100.0000	0.0142
4	Air kerja	0.0258	0.0245	95.0000	0.0013	5.0000	0.0258	100.0000	0.0138
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3939**		**0.0077**		**0.4016**		**0.2252**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.1471	100.0000	0.0000	0.0000	0.1471	100.0000	0.0849
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.9134	100.0000	0.0000	0.0000	0.9134	100.0000	0.5273
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.3158	100.0000	0.0000	0.0000	0.3158	100.0000	0.1823
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	2.2268	100.0000	0.0000	0.0000	2.2268	100.0000	1.2857
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.6134	100.0000	0.0000	0.0000	0.6134	100.0000	0.3542
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.4953	100.0000	0.0000	0.0000	0.4953	100.0000	0.2860
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0901	100.0000	0.0000	0.0000	0.0901	100.0000	0.0520
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0632	100.0000	0.0000	0.0000	0.0632	100.0000	0.0365
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.2262	100.0000	0.0000	0.0000	0.2262	100.0000	0.1306
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.3540	100.0000	0.0000	0.0000	0.3540	100.0000	0.2044
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0282	100.0000	0.0000	0.0000	0.0282	100.0000	0.0163
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
22	Instalasi lampu	0.1018	0.1018	100.0000	0.0000	0.0000	0.1018	100.0000	0.0588
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.4977	100.0000	0.0000	0.0000	0.4977	100.0000	0.2874
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0277	100.0000	0.0000	0.0000	0.0277	100.0000	0.0160
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.6567	100.0000	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.1786	100.0000	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.2282	100.0000	0.0000	0.0000	0.2282	100.0000	0.1318
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.3470	100.0000	0.0000	0.0000	0.3470	100.0000	0.2003
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0450	100.0000	0.0000	0.0000	0.0450	100.0000	0.0260
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.2053	100.0000	0.0000	0.0000	0.2053	100.0000	0.1185
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.8262	100.0000	0.0000	0.0000	0.8262	100.0000	0.4770
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.4337	100.0000	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.2504
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.1071	100.0000	0.0000	0.0000	0.1071	100.0000	0.0618
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0591	100.0000	0.0000	0.0000	0.0591	100.0000	0.0341
47	Pasang underlayer	0.1885	0.1885	100.0000	0.0000	0.0000	0.1885	100.0000	0.1088
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.3408	100.0000	0.0000	0.0000	0.3408	100.0000	0.1968
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0330	100.0000	0.0000	0.0000	0.0330	100.0000	0.0191
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.8055	100.0000	0.8055	100.0000	0.4651
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	1.9746	100.0000	0.0000	0.0000	1.9746	100.0000	1.1400

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.7436	100.0000	0.0000	0.0000	0.7436	100.0000	0.4293
8	Pasang plafond gypsum	0.2474	0.2474	100.0000	0.0000	0.0000	0.2474	100.0000	0.1428
9	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.2163	0.2163	100.0000	0.0000	0.0000	0.2163	100.0000	0.1249
10	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.2972	100.0000	0.0000	0.0000	0.2972	100.0000	0.1716
11	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0632	100.0000	0.0000	0.0000	0.0632	100.0000	0.0365
12	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	3.6950	3.6950	100.0000	0.0000	0.0000	3.6950	100.0000	2.1333
13	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.6049	100.0000	0.0000	0.0000	0.6049	100.0000	0.3492
14	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	1.0521	1.0521	100.0000	0.0000	0.0000	1.0521	100.0000	0.6074
15	Pasang signed logo D=60cm	0.0845	0.0845	100.0000	0.0000	0.0000	0.0845	100.0000	0.0488
16	Pasang lampu spotlight	0.2747	0.2747	100.0000	0.0000	0.0000	0.2747	100.0000	0.1586
17	Instalasi titik lampu	0.1890	0.1890	100.0000	0.0000	0.0000	0.1890	100.0000	0.1091
18	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3597	0.3597	100.0000	0.0000	0.0000	0.3597	100.0000	0.2077
19	Pasang desain khusus panel dinding hpl mirror	0.7137	0.7137	100.0000	0.0000	0.0000	0.7137	100.0000	0.4120
20	Pasang desain khusus panel hpl kayu	0.1244	0.1244	100.0000	0.0000	0.0000	0.1244	100.0000	0.0718
21	Pasang panel dinding foto hpl kayu	0.2698	0.2698	100.0000	0.0000	0.0000	0.2698	100.0000	0.1558
22	Pasang plafond hpl kayu rooftop	1.5037	1.5037	100.0000	0.0000	0.0000	1.5037	100.0000	0.8681
23	Pasang plafond hpl kayu teras	1.2044	1.2044	100.0000	0.0000	0.0000	1.2044	100.0000	0.6954
24	Pasang desain khusus ornamen kolom kisi kisi	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
25	Pasang desain khusus lasser cutting kayu hpl dinding	1.7901	1.7901	100.0000	0.0000	0.0000	1.7901	100.0000	1.0335
26	Pasang partisi penyekat hpl bawah tangga	0.2822	0.2822	100.0000	0.0000	0.0000	0.2822	100.0000	0.1629
27	Pasang pintu partisi penyekat bawah tangga	0.0764	0.0764	100.0000	0.0000	0.0000	0.0764	100.0000	0.0441
28	Pasang lis profil panel dinding foto	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Pasang lampu downlight doublehead	0.0488	0.0488	100.0000	0.0000	0.0000	0.0488	100.0000	0.0282
30	Pasang lampu TL 8W balok	0.1568	0.1568	100.0000	0.0000	0.0000	0.1568	100.0000	0.0905
31	Bongkar marmer	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
32	Pasang signed huruf 35 cm	0.3007	0.3007	100.0000	0.0000	0.0000	0.3007	100.0000	0.1736
33	Pasang signed huruf 10 cm	0.4105	0.0000	0.0000	0.4105	100.0000	0.4105	100.0000	0.2370
34	Pasang foto presiden dan wakil presiden	0.0227	0.0227	100.0000	0.0000	0.0000	0.0227	100.0000	0.0131
35	Pasang logo garuda besar	0.0847	0.0847	100.0000	0.0000	0.0000	0.0847	100.0000	0.0489
36	Pasang pintu flooring tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
37	Pasang sliding door otomatis + aksesoris	0.7459	0.7459	100.0000	0.0000	0.0000	0.7459	100.0000	0.4306
38	Pasang rangka stainless exit	0.8439	0.8439	100.0000	0.0000	0.0000	0.8439	100.0000	0.4872
39	Pasang penutup atap kanopi	0.1600	0.1600	100.0000	0.0000	0.0000	0.1600	100.0000	0.0924
40	Pasang plafond acp	1.7401	1.7401	100.0000	0.0000	0.0000	1.7401	100.0000	1.0046
41	Pasang talang stainless kanopi	0.0564	0.0564	100.0000	0.0000	0.0000	0.0564	100.0000	0.0326
42	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
43	Pasang marmer	0.3767	0.3767	100.0000	0.0000	0.0000	0.3767	100.0000	0.2175
44	Pasang dinding bata ringan	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
45	Pengurugan tanah	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
46	Poles stainless	0.0362	0.0362	100.0000	0.0000	0.0000	0.0362	100.0000	0.0209
47	Pasang rabat beton samping teras	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
48	Pasang pot + tanaman	0.0372	0.0000	0.0000	0.0372	100.0000	0.0372	100.0000	0.0215
49	Pasang tanaman	0.0184	0.0000	0.0000	0.0184	100.0000	0.0184	100.0000	0.0106
50	Pasang hpl penutup rel pintu	0.4720	0.4720	100.0000	0.0000	0.0000	0.4720	100.0000	0.2725
51	Pasang AC Standing	1.6420	0.0000	0.0000	1.6420	100.0000	1.6420	100.0000	0.9480

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.1119	100.0000	0.1119	100.0000	0.0646
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.1147	100.0000	0.0000	0.0000	0.1147	100.0000	0.0662
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.2383	100.0000	0.2383	100.0000	0.1376
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.2510	100.0000	0.0000	0.0000	0.2510	100.0000	0.1449
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0343	100.0000	0.0000	0.0000	0.0343	100.0000	0.0198
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
-	Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
-	Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0744	100.0000	0.0000	0.0000	0.0744	100.0000	0.0429
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.4337	100.0000	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.2504
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
14	Pasang lampu TL 16 watt	0.0045	0.0045	100.0000	0.0000	0.0000	0.0045	100.0000	0.0026
15	Pasang stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
16	Pasang lampu hias dinding	0.0165	0.0165	100.0000	0.0000	0.0000	0.0165	100.0000	0.0095
17	Pasang lampu gantung	0.0558	0.0558	100.0000	0.0000	0.0000	0.0558	100.0000	0.0322
18	Pasang panel kecil	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
19	Pasang kabel duct	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0010
20	Pasang kipas angin dinding	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
	JUMLAH PEKERJAAN II	**56.0710**	**52.8072**		**3.2638**		**56.0710**		**29.5911**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Pasang granite tile dinding	0.8056	0.8056	100.0000	0.0000	0.0000	0.8056	100.0000	0.4651
15	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
16	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
17	Pasang plafond PVC	0.0708	0.0708	100.0000	0.0000	0.0000	0.0708	100.0000	0.0409
18	Pasang granite tile lantai	0.1254	0.1254	100.0000	0.0000	0.0000	0.1254	100.0000	0.0724
19	Pasang urinoir	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
20	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
21	Pasang lampu downlight 21W	0.0402	0.0402	100.0000	0.0000	0.0000	0.0402	100.0000	0.0232
22	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
23	Pasang cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
24	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
25	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
26	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
27	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
28	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
29	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
30	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
31	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
32	Pasang dinding bata ringan t: 10cm	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
34	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
B	**TOILET LANTAI 3**								

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0691	100.0000	0.0000	0.0000	0.0691	100.0000	0.0399
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0929	100.0000	0.0000	0.0000	0.0929	100.0000	0.0536
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.1074	100.0000	0.0000	0.0000	0.1074	100.0000	0.0620
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0177	100.0000	0.0000	0.0000	0.0177	100.0000	0.0102
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	1.2265	100.0000	0.0000	0.0000	1.2265	100.0000	0.7081
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	1.7413	100.0000	0.0000	0.0000	1.7413	100.0000	1.0053

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.9038	100.0000	0.0000	0.0000	0.9038	100.0000	0.5218
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0650
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.5632	100.0000	0.0000	0.0000	0.5632	100.0000	0.3252
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0658	100.0000	0.0000	0.0000	0.0658	100.0000	0.0380
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.5178	100.0000	0.0000	0.0000	0.5178	100.0000	0.2990
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0181	100.0000	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0168	100.0000	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.1608	100.0000	0.0000	0.0000	0.1608	100.0000	0.0928
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0341	100.0000	0.0000	0.0000	0.0341	100.0000	0.0197
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0279	100.0000	0.0000	0.0000	0.0279	100.0000	0.0161
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0959	100.0000	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.5290	100.0000	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0991	100.0000	0.0000	0.0000	0.0991	100.0000	0.0572
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.7067	100.0000	0.0000	0.0000	0.7067	100.0000	0.4080
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.1446	100.0000	0.0000	0.0000	0.1446	100.0000	0.0835
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0537	100.0000	0.0000	0.0000	0.0537	100.0000	0.0310
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.3343	100.0000	0.0000	0.0000	0.3343	100.0000	0.1930
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0355	100.0000	0.0000	0.0000	0.0355	100.0000	0.0205
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.2443	100.0000	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.1559	100.0000	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.1908	100.0000	0.1908	100.0000	0.1102
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.1066	100.0000	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0448	100.0000	0.0000	0.0000	0.0448	100.0000	0.0259
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.7984**	**30.6076**		**0.1908**		**30.7984**		**17.6165**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0113	100.0000	0.0000	0.0000	0.0113	100.0000	0.0065
3	Bongkar AC lama	0.0145	0.0145	100.0000	0.0000	0.0000	0.0145	100.0000	0.0083
4	Perbaikan pintu	0.1889	0.1889	100.0000	0.0000	0.0000	0.1889	100.0000	0.1091
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.1756	100.0000	0.0000	0.0000	0.1756	100.0000	0.1014
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0574	100.0000	0.0331
7	Bongkar plafond eksisting	0.1046	0.1046	100.0000	0.0000	0.0000	0.1046	100.0000	0.0604
8	Bongkar keramik lama	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.0765	0.0000	0.0000	0.0765	100.0000	0.0765	100.0000	0.0442
2	Pasang list plafond	0.2354	0.0000	0.0000	0.2354	100.0000	0.2354	100.0000	0.1359
3	Saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0144	100.0000	0.0083
4	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0664	100.0000	0.0384
5	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3377	0.0000	0.0000	0.3377	100.0000	0.3377	100.0000	0.1950
6	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0450	100.0000	0.0450	100.0000	0.0260
7	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0073	100.0000	0.0073	100.0000	0.0042
8	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.1004	100.0000	0.0580
9	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0304	100.0000	0.0304	100.0000	0.0175
10	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0803	100.0000	0.0464
11	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0989	100.0000	0.0989	100.0000	0.0571
12	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0854	100.0000	0.0854	100.0000	0.0493
13	Pasang cermin	0.0688	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0688	100.0000	0.0397
14	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0450	100.0000	0.0450	100.0000	0.0260
15	Pasang floordrain	0.0157	0.0000	0.0000	0.0157	100.0000	0.0157	100.0000	0.0091
16	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0036	100.0000	0.0021
17	Pengecatan dinding	0.9548	0.0000	0.0000	0.9548	100.0000	0.9548	100.0000	0.5513
18	Pengecatan plafond	0.1914	0.0000	0.0000	0.1914	100.0000	0.1914	100.0000	0.1105
19	Pasang saklar tunggal	0.0142	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0142	100.0000	0.0082
20	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0527	100.0000	0.0304
21	Instalasi listrik	0.1781	0.0000	0.0000	0.1781	100.0000	0.1781	100.0000	0.1028
22	Pengecatan railing besi	0.0830	0.0000	0.0000	0.0830	100.0000	0.0830	100.0000	0.0479
23	Pasang plafond gypsum	0.6930	0.6930	100.0000	0.0000	0.0000	0.6930	100.0000	0.4001
24	Pasang granite tile lantai	1.0971	1.0971	100.0000	0.0000	0.0000	1.0971	100.0000	0.6334
25	Paang stepnosing tangga 10x60cm	0.1769	0.1769	100.0000	0.0000	0.0000	0.1769	100.0000	0.1021
26	Pasang granite tile lantai tangga 60x60cm	0.1454	0.1454	100.0000	0.0000	0.0000	0.1454	100.0000	0.0839
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0722	100.0000	0.0000	0.0000	0.0722	100.0000	0.0417
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.1040	100.0000	0.1040	100.0000	0.0600
29	Perbaikan dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0508	100.0000	0.0508	100.0000	0.0293
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.1309	100.0000	0.1309	100.0000	0.0756
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0135	100.0000	0.0135	100.0000	0.0078
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0159	100.0000	0.0092
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0478	100.0000	0.0478	100.0000	0.0276

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0988	100.0000	0.0000	0.0000	0.0988	100.0000	0.0570
36	Pasang pintu utama + aksesoris	0.1066	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.1066	100.0000	0.0615
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**6.4363**	**3.1215**		**3.3148**		**6.4363**		**1.8605**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.1596**	**1.1596**		**0.0000**		**1.1596**		**0.6695**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1330**	**5.1330**		**0.0000**		**5.1330**		**2.9635**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**93.2228**		**6.7772**		**100.0000**		**51.9764**

Bekasi, 23 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416				
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462	6.9041	12.2205	9.1778	6.7772		
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9204	71.8245	84.0450	93.2228	100.0000		
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8148	-5.8924	-1.9385	-0.3856	3.0798		

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 23 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/23/2025
Minggu Ke : 15 (Lima Belas)
Periode : 16 Juni s/d 22 Juni 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 16 Juni 2025																								CERAH
2	Selasa, 17 Juni 2025																								CERAH
3	Rabu, 18 Juni 2025																								CERAH
4	Kamis, 19 Juni 2025																								CERAH
5	Jumat, 20 Juni 2025																								CERAH
6	Sabtu, 21 Juni 2025																								CERAH
7	Minggu, 22 Juni 2025																								CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 23 Juni 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/23/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 15 (Lima Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang lampu laboratorium
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang exhaust fan laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang Pintu ACP laboratorium
Hari / Tanggal	Senin, 16 Juni 2025							Pasang instalasi air kotor laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/23/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 15 (Lima Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang lampu laboratorium
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang exhaust fan laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang Pintu ACP laboratorium
Hari / Tanggal	Selasa, 17 Juni 2025							Pasang instalasi air kotor laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/23/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 15 (Lima Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang lampu laboratorium
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang exhaust fan laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang Pintu ACP laboratorium
Hari / Tanggal	Rabu, 18 Juni 2025							Pasang instalasi air kotor laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/23/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 15 (Lima Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang lampu laboratorium
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang exhaust fan laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang Pintu ACP laboratorium
Hari / Tanggal	Kamis, 19 Juni 2025							Pasang instalasi air kotor laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/23/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 15 (Lima Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang lampu laboratorium
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang exhaust fan laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang Pintu ACP laboratorium
Hari / Tanggal	Jumat, 20 Juni 2025							Pasang instalasi air kotor laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/23/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 15 (Lima Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang lampu laboratorium
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang exhaust fan laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang Pintu ACP laboratorium
Hari / Tanggal	Sabtu, 21 Juni 2025							Pasang instalasi air kotor laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/23/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 15 (Lima Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 16 Juni s/d 22 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Mesin poles	2 bh	Poles marmer lobby djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang tanaman
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC standing
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Poles marmer lantai 1 soepomo
						Obeng	3 bh	Pasang plafond laboratorium
						Cutter	3 bh	Pasang sanitary laboratorium
						Kuas roll	2 bh	Pasang AC split laboratorium
						Kuas	2 bh	Pengecatan plafond laboratorium
								Pengecatan dinding luar dan dalam laboratorium
								Pasang pintu utama laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang lampu laboratorium
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang exhaust fan laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang Pintu ACP laboratorium
Hari / Tanggal	Minggu, 22 Juni 2025							Pasang instalasi air kotor laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 14 (EMPAT BELAS)
09 JUNI S/D 15 JUNI 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9204
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169	6.9041	71.8245
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835	12.2205	84.0450
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084	9.1778	93.2228
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**93.2228**	

Bekasi, 16 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3825	95.2500	0.0113	2.8214	0.3939	98.0714	0.2705
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	45.7876	81.6600	7.0196	12.5191	52.8072	94.1791	32.3767
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	29.6204	96.1749	0.9873	3.2056	30.6076	99.3805	20.9448
4	LABORATORIUM	6.4363	1.9618	30.4810	1.1597	18.0177	3.1215	48.4987	1.3872
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	5.1330	100.0000	0.0000	0.0000	5.1330	100.0000	3.6296
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**84.0450**		**9.1778**		**93.2228**		**59.4288**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.6249 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 93.6084 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 9.1778 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 93.2228 %
MAJU / MUNDUR : -0.3855 %

Bekasi, 16 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Sekretaris Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc. Marsekal Pertama TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0610	85.0000	0.0072	10.0000	0.0681	95.0000	0.0333
3	Dokumentasi	0.0287	0.0229	80.0000	0.0029	10.0000	0.0258	90.0000	0.0125
4	Air kerja	0.0258	0.0232	90.0000	0.0013	5.0000	0.0245	95.0000	0.0131
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3825**		**0.0113**		**0.3939**		**0.2177**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.1471	100.0000	0.0000	0.0000	0.1471	100.0000	0.0849
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.9134	100.0000	0.0000	0.0000	0.9134	100.0000	0.5273
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.3158	100.0000	0.0000	0.0000	0.3158	100.0000	0.1823
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	2.2268	100.0000	0.0000	0.0000	2.2268	100.0000	1.2857
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.6134	100.0000	0.0000	0.0000	0.6134	100.0000	0.3542
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.2476	50.0000	0.2476	50.0000	0.4953	100.0000	0.1430
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0450	50.0000	0.0450	50.0000	0.0901	100.0000	0.0260
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0316	50.0000	0.0316	50.0000	0.0632	100.0000	0.0182
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.1131	50.0000	0.1131	50.0000	0.2262	100.0000	0.0653
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.3540	100.0000	0.0000	0.0000	0.3540	100.0000	0.2044
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0282	100.0000	0.0000	0.0000	0.0282	100.0000	0.0163
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
22	Instalasi lampu	0.1018	0.1018	100.0000	0.0000	0.0000	0.1018	100.0000	0.0588
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.4977	100.0000	0.0000	0.0000	0.4977	100.0000	0.2874
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0277	100.0000	0.0000	0.0000	0.0277	100.0000	0.0160
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.6567	100.0000	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.1786	100.0000	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0496	100.0000	0.0286

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.2282	100.0000	0.2282	100.0000	0.1318
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.3470	100.0000	0.3470	100.0000	0.2003
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0450	100.0000	0.0450	100.0000	0.0260
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.2053	100.0000	0.2053	100.0000	0.1185
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.2065	100.0000	0.1192
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.8262	100.0000	0.8262	100.0000	0.4770
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.4337	100.0000	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.2504
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.1071	100.0000	0.1071	100.0000	0.0618
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0591	100.0000	0.0591	100.0000	0.0341
47	Pasang underlayer	0.1885	0.1885	100.0000	0.0000	0.0000	0.1885	100.0000	0.1088
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.3408	100.0000	0.3408	100.0000	0.1968
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0330	100.0000	0.0330	100.0000	0.0191
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	1.9746	100.0000	0.0000	0.0000	1.9746	100.0000	1.1400

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.7436	100.0000	0.0000	0.0000	0.7436	100.0000	0.4293
8	Pasang plafond gypsum	0.2474	0.2474	100.0000	0.0000	0.0000	0.2474	100.0000	0.1428
9	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.2163	0.0324	15.0000	0.1839	85.0000	0.2163	100.0000	0.0981
10	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0446	15.0000	0.2526	85.0000	0.2972	100.0000	0.1348
11	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0632	100.0000	0.0632	100.0000	0.0365
12	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	3.6950	3.6950	100.0000	0.0000	0.0000	3.6950	100.0000	2.1333
13	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.6049	100.0000	0.0000	0.0000	0.6049	100.0000	0.3492
14	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	1.0521	1.0521	100.0000	0.0000	0.0000	1.0521	100.0000	0.6074
15	Pasang signed logo D=60cm	0.0845	0.0000	0.0000	0.0845	100.0000	0.0845	100.0000	0.0488
16	Pasang lampu spotlight	0.2747	0.0000	0.0000	0.2747	100.0000	0.2747	100.0000	0.1586
17	Instalasi titik lampu	0.1890	0.1890	100.0000	0.0000	0.0000	0.1890	100.0000	0.1091
18	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3597	0.0000	0.0000	0.3597	100.0000	0.3597	100.0000	0.2077
19	Pasang desain khusus panel dinding hpl mirror	0.7137	0.7137	100.0000	0.0000	0.0000	0.7137	100.0000	0.4120
20	Pasang desain khusus panel hpl kayu	0.1244	0.1244	100.0000	0.0000	0.0000	0.1244	100.0000	0.0718
21	Pasang panel dinding foto hpl kayu	0.2698	0.2698	100.0000	0.0000	0.0000	0.2698	100.0000	0.1558
22	Pasang plafond hpl kayu rooftop	1.5037	1.5037	100.0000	0.0000	0.0000	1.5037	100.0000	0.8681
23	Pasang plafond hpl kayu teras	1.2044	1.2044	100.0000	0.0000	0.0000	1.2044	100.0000	0.6954
24	Pasang desain khusus ornamen kolom kisi kisi	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
25	Pasang desain khusus lasser cutting kayu hpl dinding	1.7901	1.7901	100.0000	0.0000	0.0000	1.7901	100.0000	1.0335
26	Pasang partisi penyekat hpl bawah tangga	0.2822	0.2822	100.0000	0.0000	0.0000	0.2822	100.0000	0.1629
27	Pasang pintu partisi penyekat bawah tangga	0.0764	0.0764	100.0000	0.0000	0.0000	0.0764	100.0000	0.0441
28	Pasang lis profil panel dinding foto	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Pasang lampu downlight doublehead	0.0488	0.0488	100.0000	0.0000	0.0000	0.0488	100.0000	0.0282
30	Pasang lampu TL 8W balok	0.1568	0.1568	100.0000	0.0000	0.0000	0.1568	100.0000	0.0905
31	Bongkar marmer	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
32	Pasang signed huruf 35 cm	0.3007	0.0000	0.0000	0.3007	100.0000	0.3007	100.0000	0.1736
33	Pasang signed huruf 10 cm	0.4105	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang foto presiden dan wakil presiden	0.0227	0.0000	0.0000	0.0227	100.0000	0.0227	100.0000	0.0131
35	Pasang logo garuda besar	0.0847	0.0000	0.0000	0.0847	100.0000	0.0847	100.0000	0.0489
36	Pasang pintu flooring tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.2685	100.0000	0.1550
37	Pasang sliding door otomatis + aksesoris	0.7459	0.0000	0.0000	0.7459	100.0000	0.7459	100.0000	0.4306
38	Pasang rangka stainless exit	0.8439	0.8439	100.0000	0.0000	0.0000	0.8439	100.0000	0.4872
39	Pasang penutup atap kanopi	0.1600	0.1600	100.0000	0.0000	0.0000	0.1600	100.0000	0.0924
40	Pasang plafond acp	1.7401	1.7401	100.0000	0.0000	0.0000	1.7401	100.0000	1.0046
41	Pasang talang stainless kanopi	0.0564	0.0564	100.0000	0.0000	0.0000	0.0564	100.0000	0.0326
42	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0620	100.0000	0.0358
43	Pasang marmer	0.3767	0.2637	70.0000	0.1130	30.0000	0.3767	100.0000	0.1323
44	Pasang dinding bata ringan	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
45	Pengurugan tanah	0.0053	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0053	100.0000	0.0031
46	Poles stainless	0.0362	0.0000	0.0000	0.0362	100.0000	0.0362	100.0000	0.0209
47	Pasang rabat beton samping teras	0.0116	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0116	100.0000	0.0067
48	Pasang pot + tanaman	0.0372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang tanaman	0.0184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang hpl penutup rel pintu	0.4720	0.0000	0.0000	0.4720	100.0000	0.4720	100.0000	0.2725
51	Pasang AC Standing	1.6420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.1147	100.0000	0.0000	0.0000	0.1147	100.0000	0.0662
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.2510	100.0000	0.2510	100.0000	0.1449
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0343	100.0000	0.0343	100.0000	0.0198
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
-	Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
-	Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0744	100.0000	0.0744	100.0000	0.0429
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.4337	100.0000	0.2504
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
14	Pasang lampu TL 16 watt	0.0045	0.0045	100.0000	0.0000	0.0000	0.0045	100.0000	0.0026
15	Pasang stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
16	Pasang lampu hias dinding	0.0165	0.0165	100.0000	0.0000	0.0000	0.0165	100.0000	0.0095
17	Pasang lampu gantung	0.0558	0.0558	100.0000	0.0000	0.0000	0.0558	100.0000	0.0322
18	Pasang panel kecil	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
19	Pasang kabel duct	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0010
20	Pasang kipas angin dinding	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
	JUMLAH PEKERJAAN II	**56.0710**	**45.7876**		**7.0196**		**52.8072**		**24.6602**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Pasang granite tile dinding	0.8056	0.8056	100.0000	0.0000	0.0000	0.8056	100.0000	0.4651
15	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
16	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
17	Pasang plafond PVC	0.0708	0.0708	100.0000	0.0000	0.0000	0.0708	100.0000	0.0409
18	Pasang granite tile lantai	0.1254	0.1254	100.0000	0.0000	0.0000	0.1254	100.0000	0.0724
19	Pasang urinoir	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
20	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
21	Pasang lampu downlight 21W	0.0402	0.0402	100.0000	0.0000	0.0000	0.0402	100.0000	0.0232
22	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
23	Pasang cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
24	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
25	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
26	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
27	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
28	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
29	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
30	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
31	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
32	Pasang dinding bata ringan t: 10cm	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
34	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
B	**TOILET LANTAI 3**								

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0691	100.0000	0.0000	0.0000	0.0691	100.0000	0.0399
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0929	100.0000	0.0000	0.0000	0.0929	100.0000	0.0536
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.1074	100.0000	0.0000	0.0000	0.1074	100.0000	0.0620
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0177	100.0000	0.0000	0.0000	0.0177	100.0000	0.0102
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	1.2265	100.0000	0.0000	0.0000	1.2265	100.0000	0.7081
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	1.7413	100.0000	0.0000	0.0000	1.7413	100.0000	1.0053

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.9038	100.0000	0.0000	0.0000	0.9038	100.0000	0.5218
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0650
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.5632	100.0000	0.0000	0.0000	0.5632	100.0000	0.3252
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0658	100.0000	0.0658	100.0000	0.0380
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.5178	100.0000	0.0000	0.0000	0.5178	100.0000	0.2990
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0181	100.0000	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0168	100.0000	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.1608	100.0000	0.0000	0.0000	0.1608	100.0000	0.0928
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0341	100.0000	0.0000	0.0000	0.0341	100.0000	0.0197
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0279	100.0000	0.0000	0.0000	0.0279	100.0000	0.0161
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0959	100.0000	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.5290	100.0000	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0991	100.0000	0.0991	100.0000	0.0572
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0620	100.0000	0.0358
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.7067	100.0000	0.7067	100.0000	0.4080
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.1446	100.0000	0.0000	0.0000	0.1446	100.0000	0.0835
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0537	100.0000	0.0537	100.0000	0.0310
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.3343	100.0000	0.0000	0.0000	0.3343	100.0000	0.1930
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0355	100.0000	0.0000	0.0000	0.0355	100.0000	0.0205
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.2443	100.0000	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.1559	100.0000	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.1066	100.0000	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0448	100.0000	0.0000	0.0000	0.0448	100.0000	0.0259
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.7984**	**29.6204**		**0.9873**		**30.6076**		**16.8236**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0113	100.0000	0.0000	0.0000	0.0113	100.0000	0.0065
3	Bongkar AC lama	0.0145	0.0145	100.0000	0.0000	0.0000	0.0145	100.0000	0.0083
4	Perbaikan pintu	0.1889	0.0000	0.0000	0.1889	100.0000	0.1889	100.0000	0.1091
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.1756	100.0000	0.1756	100.0000	0.1014
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar plafond eksisting	0.1046	0.1046	100.0000	0.0000	0.0000	0.1046	100.0000	0.0604
8	Bongkar keramik lama	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.0765	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang list plafond	0.2354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang cermin	0.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang floordrain	0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pengecatan dinding	0.9548	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pengecatan plafond	0.1914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang saklar tunggal	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Instalasi listrik	0.1781	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pengecatan railing besi	0.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang plafond gypsum	0.6930	0.6930	100.0000	0.0000	0.0000	0.6930	100.0000	0.4001
24	Pasang granite tile lantai	1.0971	0.5485	50.0000	0.5485	50.0000	1.0971	100.0000	0.3167
25	Paang stepnosing tangga 10x60cm	0.1769	0.0885	50.0000	0.0885	50.0000	0.1769	100.0000	0.0511
26	Pasang granite tile lantai tangga 60x60cm	0.1454	0.0727	50.0000	0.0727	50.0000	0.1454	100.0000	0.0420
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0361	50.0000	0.0361	50.0000	0.0722	100.0000	0.0208
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0494	50.0000	0.0494	50.0000	0.0988	100.0000	0.0285
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**6.4363**	**1.9618**		**1.1597**		**3.1215**		**0.9863**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.1596**	**1.1596**		**0.0000**		**1.1596**		**0.6695**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1330**	**5.1330**		**0.0000**		**5.1330**		**2.9635**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**84.0450**		**9.1778**		**93.2228**		**46.1029**

Bekasi, 16 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462	6.9041	12.2205	9.1778			
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9204	71.8245	84.0450	93.2228			
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8148	-5.8924	-1.9385	-0.3856			

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 16 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/16/2025
Minggu Ke : 14 (Empat Belas)
Periode : 09 Juni s/d 15 Juni 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 09 Juni 2025																								CERAH
2	Selasa, 10 Juni 2025																								CERAH
3	Rabu, 11 Juni 2025																								CERAH
4	Kamis, 12 Juni 2025																								CERAH
5	Jumat, 13 Juni 2025																								CERAH
6	Sabtu, 14 Juni 2025																								CERAH
7	Minggu, 15 Juni 2025																								CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 16 Juni 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/16/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 14 (Empat Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang meja dan kursi kantin djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang meja resepsionis soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang dinding quadra
Hari / Tanggal	Senin, 09 Juni 2025							Pasang lampu dinding
Catatan:								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/16/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 14 (Empat Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang meja dan kursi kantin djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang meja resepsionis soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang dinding quadra
Hari / Tanggal	Selasa, 10 Juni 2025							Pasang lampu dinding
Catatan:								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/16/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 14 (Empat Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang meja dan kursi kantin djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang meja resepsionis soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang dinding quadra
Hari / Tanggal	Rabu, 11 Juni 2025							Pasang lampu dinding
Catatan:								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/16/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 14 (Empat Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang meja dan kursi kantin djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang meja resepsionis soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang dinding quadra
Hari / Tanggal	Kamis, 12 Juni 2025							Pasang lampu dinding
Catatan:								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/16/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 14 (Empat Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang meja dan kursi kantin djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang meja resepsionis soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang dinding quadra
Hari / Tanggal	Jumat, 13 Juni 2025							Pasang lampu dinding
Catatan:								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/16/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 14 (Empat Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang meja dan kursi kantin djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang meja resepsionis soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang dinding quadra
Hari / Tanggal	Sabtu, 14 Juni 2025							Pasang lampu dinding
Catatan:								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/16/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 14 (Empat Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 09 Juni s/d 15 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang furnitur vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang PC all in one vip djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang sound system vip djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang hiasan dinding vip djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang TV dan signed
						Cutter	3 bh	Pasang furniture lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang pintu kaca dan pintu otomatis lobby djuanda
						Palu karet	2 bh	Pasang pintu laser cutting lobby djuanda
								Pasang lampu lobby djuanda
								Pengecatan tangga utama djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang meja dan kursi kantin djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang meja resepsionis soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang dinding quadra
Hari / Tanggal	Minggu, 15 Juni 2025							Pasang lampu dinding
Catatan:								Perbaikan pintu dan jendela laboratorium
								Pasang granite tile dan plint

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 13 (TIGA BELAS)
02 JUNI S/D 08 JUNI 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9204
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169	6.9041	71.8245
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835	12.2205	84.0450
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**84.0450**	

Bekasi, 09 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3699	92.1071	0.0126	3.1429	0.3825	95.2500	0.2616
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	37.0613	66.0971	8.7263	15.5629	45.7876	81.6600	26.2063
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	26.9340	87.4524	2.6864	8.7225	29.6204	96.1749	19.0452
4	LABORATORIUM	6.4363	1.1667	18.1265	0.7952	12.3545	1.9618	30.4810	0.8250
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	5.1330	100.0000	0.0000	0.0000	5.1330	100.0000	3.6296
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**71.8245**		**12.2205**		**84.0450**		**50.7876**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.2666 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 85.9835 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 12.2205 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 84.0450 %
MAJU / MUNDUR : -1.9384 %

Bekasi, 09 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Sekretaris Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc. Marsekal Pertama TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0538	75.0000	0.0072	10.0000	0.0610	85.0000	0.0292
3	Dokumentasi	0.0287	0.0201	70.0000	0.0029	10.0000	0.0229	80.0000	0.0109
4	Air kerja	0.0258	0.0207	80.0000	0.0026	10.0000	0.0232	90.0000	0.0113
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3699**		**0.0126**		**0.3825**		**0.2100**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.1471	100.0000	0.0000	0.0000	0.1471	100.0000	0.0849
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.9134	100.0000	0.0000	0.0000	0.9134	100.0000	0.5273
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.3158	100.0000	0.0000	0.0000	0.3158	100.0000	0.1823
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	2.2268	100.0000	0.0000	0.0000	2.2268	100.0000	1.2857
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.6134	100.0000	0.0000	0.0000	0.6134	100.0000	0.3542
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.2476	50.0000	0.0000	0.0000	0.2476	50.0000	0.1430
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0450	50.0000	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0260
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0316	50.0000	0.0000	0.0000	0.0316	50.0000	0.0182
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.1131	50.0000	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.0653
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.3540	100.0000	0.0000	0.0000	0.3540	100.0000	0.2044
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0282	100.0000	0.0000	0.0000	0.0282	100.0000	0.0163
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
22	Instalasi lampu	0.1018	0.1018	100.0000	0.0000	0.0000	0.1018	100.0000	0.0588
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.4977	100.0000	0.0000	0.0000	0.4977	100.0000	0.2874
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0277	100.0000	0.0000	0.0000	0.0277	100.0000	0.0160
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.6567	100.0000	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.1786	100.0000	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0211	100.0000	0.0122
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.4337	100.0000	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.2504
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang underlayer	0.1885	0.1885	100.0000	0.0000	0.0000	0.1885	100.0000	0.1088
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	1.9746	100.0000	0.0000	0.0000	1.9746	100.0000	1.1400

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.7436	100.0000	0.0000	0.0000	0.7436	100.0000	0.4293
8	Pasang plafond gypsum	0.2474	0.2474	100.0000	0.0000	0.0000	0.2474	100.0000	0.1428
9	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.2163	0.0324	15.0000	0.0000	0.0000	0.0324	15.0000	0.0187
10	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0446	15.0000	0.0000	0.0000	0.0446	15.0000	0.0257
11	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	3.6950	0.5542	15.0000	3.1407	85.0000	3.6950	100.0000	1.6764
13	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0907	15.0000	0.5142	85.0000	0.6049	100.0000	0.2744
14	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	1.0521	1.0521	100.0000	0.0000	0.0000	1.0521	100.0000	0.6074
15	Pasang signed logo D=60cm	0.0845	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang lampu spotlight	0.2747	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Instalasi titik lampu	0.1890	0.1890	100.0000	0.0000	0.0000	0.1890	100.0000	0.1091
18	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3597	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus panel dinding hpl mirror	0.7137	0.0000	0.0000	0.7137	100.0000	0.7137	100.0000	0.4120
20	Pasang desain khusus panel hpl kayu	0.1244	0.0000	0.0000	0.1244	100.0000	0.1244	100.0000	0.0718
21	Pasang panel dinding foto hpl kayu	0.2698	0.0000	0.0000	0.2698	100.0000	0.2698	100.0000	0.1558
22	Pasang plafond hpl kayu rooftop	1.5037	1.5037	100.0000	0.0000	0.0000	1.5037	100.0000	0.8681
23	Pasang plafond hpl kayu teras	1.2044	1.2044	100.0000	0.0000	0.0000	1.2044	100.0000	0.6954
24	Pasang desain khusus ornamen kolom kisi kisi	0.3615	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.3615	100.0000	0.2087
25	Pasang desain khusus lasser cutting kayu hpl dinding	1.7901	0.0000	0.0000	1.7901	100.0000	1.7901	100.0000	1.0335
26	Pasang partisi penyekat hpl bawah tangga	0.2822	0.0000	0.0000	0.2822	100.0000	0.2822	100.0000	0.1629
27	Pasang pintu partisi penyekat bawah tangga	0.0764	0.0000	0.0000	0.0764	100.0000	0.0764	100.0000	0.0441
28	Pasang lis profil panel dinding foto	0.0364	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Pasang lampu downlight doublehead	0.0488	0.0000	0.0000	0.0488	100.0000	0.0488	100.0000	0.0282
30	Pasang lampu TL 8W balok	0.1568	0.1568	100.0000	0.0000	0.0000	0.1568	100.0000	0.0905
31	Bongkar marmer	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
32	Pasang signed huruf 35 cm	0.3007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang signed huruf 10 cm	0.4105	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang foto presiden dan wakil presiden	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang logo garuda besar	0.0847	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang pintu flooring tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang sliding door otomatis + aksesoris	0.7459	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang rangka stainless exit	0.8439	0.8439	100.0000	0.0000	0.0000	0.8439	100.0000	0.4872
39	Pasang penutup atap kanopi	0.1600	0.1600	100.0000	0.0000	0.0000	0.1600	100.0000	0.0924
40	Pasang plafond acp	1.7401	0.6960	40.0000	1.0441	60.0000	1.7401	100.0000	0.5316
41	Pasang talang stainless kanopi	0.0564	0.0564	100.0000	0.0000	0.0000	0.0564	100.0000	0.0326
42	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang marmer	0.3767	0.0753	20.0000	0.1884	50.0000	0.2637	70.0000	0.0948
44	Pasang dinding bata ringan	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
45	Pengurugan tanah	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Poles stainless	0.0362	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang rabat beton samping teras	0.0116	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pasang pot + tanaman	0.0372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang tanaman	0.0184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang hpl penutup rel pintu	0.4720	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang AC Standing	1.6420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.1147	100.0000	0.1147	100.0000	0.0662
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
-	Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
-	Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
14	Pasang lampu TL 16 watt	0.0045	0.0045	100.0000	0.0000	0.0000	0.0045	100.0000	0.0026
15	Pasang stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
16	Pasang lampu hias dinding	0.0165	0.0165	100.0000	0.0000	0.0000	0.0165	100.0000	0.0095
17	Pasang lampu gantung	0.0558	0.0558	100.0000	0.0000	0.0000	0.0558	100.0000	0.0322
18	Pasang panel kecil	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
19	Pasang kabel duct	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0010
20	Pasang kipas angin dinding	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
	JUMLAH PEKERJAAN II	**56.0710**	**37.0613**		**8.7263**		**45.7876**		**19.3759**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Pasang granite tile dinding	0.8056	0.8056	100.0000	0.0000	0.0000	0.8056	100.0000	0.4651
15	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
16	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
17	Pasang plafond PVC	0.0708	0.0708	100.0000	0.0000	0.0000	0.0708	100.0000	0.0409
18	Pasang granite tile lantai	0.1254	0.1254	100.0000	0.0000	0.0000	0.1254	100.0000	0.0724
19	Pasang urinoir	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
20	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
21	Pasang lampu downlight 21W	0.0402	0.0402	100.0000	0.0000	0.0000	0.0402	100.0000	0.0232
22	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
23	Pasang cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
24	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
25	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
26	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
27	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
28	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
29	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
30	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
31	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
32	Pasang dinding bata ringan t: 10cm	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
34	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
B	**TOILET LANTAI 3**								

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0691	100.0000	0.0000	0.0000	0.0691	100.0000	0.0399
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0929	100.0000	0.0000	0.0000	0.0929	100.0000	0.0536
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.1074	100.0000	0.0000	0.0000	0.1074	100.0000	0.0620
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0177	100.0000	0.0000	0.0000	0.0177	100.0000	0.0102
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	1.2265	100.0000	0.0000	0.0000	1.2265	100.0000	0.7081
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	0.0000	0.0000	1.7413	100.0000	1.7413	100.0000	1.0053

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.8134	90.0000	0.0904	10.0000	0.9038	100.0000	0.4458
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.1125	100.0000	0.0650
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.0000	0.0000	0.5632	100.0000	0.5632	100.0000	0.3252
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.5178	100.0000	0.0000	0.0000	0.5178	100.0000	0.2990
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0181	100.0000	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0168	100.0000	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0229	40.0000	0.0344	60.0000	0.0574	100.0000	0.0175
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.1608	100.0000	0.0000	0.0000	0.1608	100.0000	0.0928
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0341	100.0000	0.0000	0.0000	0.0341	100.0000	0.0197
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0279	100.0000	0.0000	0.0000	0.0279	100.0000	0.0161
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0959	100.0000	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.5290	100.0000	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.0000	0.0000	0.1446	100.0000	0.1446	100.0000	0.0835
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.3343	100.0000	0.0000	0.0000	0.3343	100.0000	0.1930
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0355	100.0000	0.0000	0.0000	0.0355	100.0000	0.0205
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.2443	100.0000	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.1559	100.0000	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.1066	100.0000	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0448	100.0000	0.0000	0.0000	0.0448	100.0000	0.0259
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.7984**	**26.9340**		**2.6864**		**29.6204**		**14.8358**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0113	100.0000	0.0000	0.0000	0.0113	100.0000	0.0065
3	Bongkar AC lama	0.0145	0.0145	100.0000	0.0000	0.0000	0.0145	100.0000	0.0083
4	Perbaikan pintu	0.1889	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar plafond eksisting	0.1046	0.1046	100.0000	0.0000	0.0000	0.1046	100.0000	0.0604
8	Bongkar keramik lama	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.0765	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang list plafond	0.2354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang cermin	0.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang floordrain	0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pengecatan dinding	0.9548	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pengecatan plafond	0.1914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang saklar tunggal	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Instalasi listrik	0.1781	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pengecatan railing besi	0.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang plafond gypsum	0.6930	0.6930	100.0000	0.0000	0.0000	0.6930	100.0000	0.4001
24	Pasang granite tile lantai	1.0971	0.0000	0.0000	0.5485	50.0000	0.5485	50.0000	0.3167
25	Paang stepnosing tangga 10x60cm	0.1769	0.0000	0.0000	0.0885	50.0000	0.0885	50.0000	0.0511
26	Pasang granite tile lantai tangga 60x60cm	0.1454	0.0000	0.0000	0.0727	50.0000	0.0727	50.0000	0.0420
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0000	0.0000	0.0361	50.0000	0.0361	50.0000	0.0208
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0494	50.0000	0.0494	50.0000	0.0285
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**6.4363**	**1.1667**		**0.7952**		**1.9618**		**0.5960**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.1596**	**1.1596**		**0.0000**		**1.1596**		**0.6695**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1330**	**5.1330**		**0.0000**		**5.1330**		**2.9635**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**71.8245**		**12.2205**		**84.0450**		**38.4290**

Bekasi, 09 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416				
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462	6.9041	12.2205				
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9204	71.8245	84.0450				
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8148	-5.8924	-1.9385				

Waktu Pelaksanaan
112 Hari Kalender

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 09 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/9/2025
Minggu Ke : 13 (Tiga Belas)
Periode : 02 Juni s/d 08 Juni 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 02 Juni 2025																								CERAH
2	Selasa, 03 Juni 2025																								CERAH
3	Rabu, 04 Juni 2025																								CERAH
4	Kamis, 05 Juni 2025																								CERAH
5	Jumat, 06 Juni 2025																								CERAH
6	Sabtu, 07 Juni 2025																								CERAH
7	Minggu, 08 Juni 2025																								CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 09 Juni 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/9/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 13 (Tiga Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobbby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
								Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
								Pasang granite tile laboratorium
								Pasang plint lantai laboratorium
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 02 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. .etkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/9/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 13 (Tiga Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobbby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
								Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
								Pasang granite tile laboratorium
								Pasang plint lantai laboratorium

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Selasa, 03 Juni 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis		Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/9/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 13 (Tiga Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobbby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang granite tile laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang plint lantai laboratorium
Hari / Tanggal	Rabu, 04 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/9/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 13 (Tiga Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobbby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang granite tile laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang plint lantai laboratorium
Hari / Tanggal	Kamis, 05 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/9/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 13 (Tiga Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobbby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang granite tile laboratorium
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang plint lantai laboratorium
Hari / Tanggal	Jumat, 06 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/9/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 13 (Tiga Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobbby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
								Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
								Pasang granite tile laboratorium
								Pasang plint lantai laboratorium

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Sabtu, 07 Juni 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/9/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 13 (Tiga Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 02 Juni s/d 08 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang kaca film vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang plafond mirror lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang dinding mirror lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang backdrop HPL lobbby djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang ornamen kolom lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang ornamen laser cutting kayu lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond ACP
						Palu karet	2 bh	Pasang marmer lobby djuanda
								Pasang kabel data
								Pasang wallpaper lantai 1 soepomo
								Pasang backdrop dan pintu WPC soepomo
								Pasang granite tile laboratorium
								Pasang plint lantai laboratorium

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Minggu, 08 Juni 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 12 (DUA BELAS)
26 MEI S/D 01 JUNI 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9205
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169	6.9041	71.8245
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**71.8245**	

Bekasi, 02 Juni 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3573	88.9643	0.0126	3.1429	0.3699	92.1071	0.2526
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	32.0888	57.2288	4.9725	8.8683	37.0613	66.0971	22.6902
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	25.0151	81.2219	1.9189	6.2305	26.9340	87.4524	17.6883
4	LABORATORIUM	6.4363	1.1667	18.1265	0.0000	0.0000	1.1667	18.1265	0.8250
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	5.1330	100.0000	0.0000	0.0000	5.1330	100.0000	3.6296
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**64.9205**		**6.9041**		**71.8245**		**45.9057**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.9817 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 77.7169 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 6.9041 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 71.8245 %
MAJU / MUNDUR : -5.8924 %

Bekasi, 02 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Sekretaris Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc. Marsekal Pertama TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0466	65.0000	0.0072	10.0000	0.0538	75.0000	0.0251
3	Dokumentasi	0.0287	0.0172	60.0000	0.0029	10.0000	0.0201	70.0000	0.0092
4	Air kerja	0.0258	0.0181	70.0000	0.0026	10.0000	0.0207	80.0000	0.0098
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3573**		**0.0126**		**0.3699**		**0.2027**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.1471	100.0000	0.0000	0.0000	0.1471	100.0000	0.0849
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.9134	100.0000	0.0000	0.0000	0.9134	100.0000	0.5273
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.3158	100.0000	0.0000	0.0000	0.3158	100.0000	0.1823
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.0511	50.0000	0.0511	50.0000	0.1022	100.0000	0.0295
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	2.2268	100.0000	0.0000	0.0000	2.2268	100.0000	1.2857
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.6134	100.0000	0.0000	0.0000	0.6134	100.0000	0.3542
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.2476	50.0000	0.0000	0.0000	0.2476	50.0000	0.1430
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0450	50.0000	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0260
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0316	50.0000	0.0000	0.0000	0.0316	50.0000	0.0182
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.1131	50.0000	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.0653
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.3540	100.0000	0.0000	0.0000	0.3540	100.0000	0.2044
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0282	100.0000	0.0000	0.0000	0.0282	100.0000	0.0163
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
22	Instalasi lampu	0.1018	0.1018	100.0000	0.0000	0.0000	0.1018	100.0000	0.0588
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.0000	0.0000	0.4977	100.0000	0.4977	100.0000	0.2874
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0277	100.0000	0.0000	0.0000	0.0277	100.0000	0.0160
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.6567	100.0000	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.1786	100.0000	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.0000	0.0000	0.4337	100.0000	0.4337	100.0000	0.2504
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang underlayer	0.1885	0.0000	0.0000	0.1885	100.0000	0.1885	100.0000	0.1088
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	0.0000	0.0000	1.9746	100.0000	1.9746	100.0000	1.1400

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.7436	100.0000	0.0000	0.0000	0.7436	100.0000	0.4293
8	Pasang plafond gypsum	0.2474	0.2474	100.0000	0.0000	0.0000	0.2474	100.0000	0.1428
9	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.2163	0.0324	15.0000	0.0000	0.0000	0.0324	15.0000	0.0187
10	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0446	15.0000	0.0000	0.0000	0.0446	15.0000	0.0257
11	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	3.6950	0.5542	15.0000	0.0000	0.0000	0.5542	15.0000	0.3200
13	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0907	15.0000	0.0000	0.0000	0.0907	15.0000	0.0524
14	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	1.0521	1.0521	100.0000	0.0000	0.0000	1.0521	100.0000	0.6074
15	Pasang signed logo D=60cm	0.0845	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang lampu spotlight	0.2747	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Instalasi titik lampu	0.1890	0.0662	35.0000	0.1229	65.0000	0.1890	100.0000	0.0615
18	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3597	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus panel dinding hpl mirror	0.7137	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus panel hpl kayu	0.1244	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang panel dinding foto hpl kayu	0.2698	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang plafond hpl kayu rooftop	1.5037	1.5037	100.0000	0.0000	0.0000	1.5037	100.0000	0.8681
23	Pasang plafond hpl kayu teras	1.2044	0.1807	15.0000	1.0237	85.0000	1.2044	100.0000	0.5464
24	Pasang desain khusus ornamen kolom kisi kisi	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang desain khusus lasser cutting kayu hpl dinding	1.7901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang partisi penyekat hpl bawah tangga	0.2822	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang pintu partisi penyekat bawah tangga	0.0764	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lis profil panel dinding foto	0.0364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight doublehead	0.0488	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang lampu TL 8W balok	0.1568	0.0000	0.0000	0.1568	100.0000	0.1568	100.0000	0.0905
31	Bongkar marmer	0.0110	0.0110	100.0000	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0064
32	Pasang signed huruf 35 cm	0.3007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang signed huruf 10 cm	0.4105	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang foto presiden dan wakil presiden	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang logo garuda besar	0.0847	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang pintu flooring tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang sliding door otomatis + aksesoris	0.7459	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang rangka stainless exit	0.8439	0.8439	100.0000	0.0000	0.0000	0.8439	100.0000	0.4872
39	Pasang penutup atap kanopi	0.1600	0.1600	100.0000	0.0000	0.0000	0.1600	100.0000	0.0924
40	Pasang plafond acp	1.7401	0.1740	10.0000	0.5220	30.0000	0.6960	40.0000	0.2658
41	Pasang talang stainless kanopi	0.0564	0.0564	100.0000	0.0000	0.0000	0.0564	100.0000	0.0326
42	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang marmer	0.3767	0.0753	20.0000	0.0000	0.0000	0.0753	20.0000	0.0435
44	Pasang dinding bata ringan	0.0047	0.0033	70.0000	0.0014	30.0000	0.0047	100.0000	0.0016
45	Pengurugan tanah	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Poles stainless	0.0362	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang rabat beton samping teras	0.0116	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pasang pot + tanaman	0.0372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang tanaman	0.0184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang hpl penutup rel pintu	0.4720	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang AC Standing	1.6420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
-	Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
-	Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
14	Pasang lampu TL 16 watt	0.0045	0.0045	100.0000	0.0000	0.0000	0.0045	100.0000	0.0026
15	Pasang stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
16	Pasang lampu hias dinding	0.0165	0.0165	100.0000	0.0000	0.0000	0.0165	100.0000	0.0095
17	Pasang lampu gantung	0.0558	0.0558	100.0000	0.0000	0.0000	0.0558	100.0000	0.0322
18	Pasang panel kecil	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
19	Pasang kabel duct	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0010
20	Pasang kipas angin dinding	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
	JUMLAH PEKERJAAN II	**56.0710**	**32.0888**		**4.9725**		**37.0613**		**17.2709**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Pasang granite tile dinding	0.8056	0.8056	100.0000	0.0000	0.0000	0.8056	100.0000	0.4651
15	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
16	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
17	Pasang plafond PVC	0.0708	0.0708	100.0000	0.0000	0.0000	0.0708	100.0000	0.0409
18	Pasang granite tile lantai	0.1254	0.1254	100.0000	0.0000	0.0000	0.1254	100.0000	0.0724
19	Pasang urinoir	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
20	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
21	Pasang lampu downlight 21W	0.0402	0.0402	100.0000	0.0000	0.0000	0.0402	100.0000	0.0232
22	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
23	Pasang cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
24	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
25	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
26	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
27	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
28	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
29	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
30	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
31	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
32	Pasang dinding bata ringan t: 10cm	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
34	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
B	**TOILET LANTAI 3**								

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0691	100.0000	0.0000	0.0000	0.0691	100.0000	0.0399
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0929	100.0000	0.0000	0.0000	0.0929	100.0000	0.0536
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.1074	100.0000	0.0000	0.0000	0.1074	100.0000	0.0620
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0177	100.0000	0.0000	0.0000	0.0177	100.0000	0.0102
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	0.7359	60.0000	0.4906	40.0000	1.2265	100.0000	0.3747
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.5423	60.0000	0.2711	30.0000	0.8134	90.0000	0.2711
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.0000	0.0000	0.5178	100.0000	0.5178	100.0000	0.2990
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0181	100.0000	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0168	100.0000	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0229	40.0000	0.0000	0.0000	0.0229	40.0000	0.0132
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.0000	0.0000	0.1608	100.0000	0.1608	100.0000	0.0928
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0000	0.0000	0.0341	100.0000	0.0341	100.0000	0.0197
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0000	0.0000	0.0279	100.0000	0.0279	100.0000	0.0161
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0959	100.0000	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.5290	100.0000	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0468	100.0000	0.0270
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.0000	0.0000	0.3343	100.0000	0.3343	100.0000	0.1930
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0000	0.0000	0.0355	100.0000	0.0355	100.0000	0.0205
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.2443	100.0000	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.1559	100.0000	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.1066	100.0000	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0448	100.0000	0.0000	0.0000	0.0448	100.0000	0.0259
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.7984**	**25.0151**		**1.9189**		**26.9340**		**13.9216**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0113	100.0000	0.0000	0.0000	0.0113	100.0000	0.0065
3	Bongkar AC lama	0.0145	0.0145	100.0000	0.0000	0.0000	0.0145	100.0000	0.0083
4	Perbaikan pintu	0.1889	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar plafond eksisting	0.1046	0.1046	100.0000	0.0000	0.0000	0.1046	100.0000	0.0604
8	Bongkar keramik lama	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.0765	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang list plafond	0.2354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang cermin	0.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang floordrain	0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pengecatan dinding	0.9548	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pengecatan plafond	0.1914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang saklar tunggal	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Instalasi listrik	0.1781	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pengecatan railing besi	0.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang plafond gypsum	0.6930	0.6930	100.0000	0.0000	0.0000	0.6930	100.0000	0.4001
24	Pasang granite tile lantai	1.0971	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Paang stepnosing tangga 10x60cm	0.1769	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang granite tile lantai tangga 60x60cm	0.1454	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**6.4363**	**1.1667**		**0.0000**		**1.1667**		**0.6736**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.1596**	**1.1596**		**0.0000**		**1.1596**		**0.6695**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.8279	100.0000	0.0000	0.0000	0.8279	100.0000	0.4780
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.3312	100.0000	0.0000	0.0000	0.3312	100.0000	0.1912
	- Penggantian Panel	0.7451	0.7451	100.0000	0.0000	0.0000	0.7451	100.0000	0.4302
	- Penggantian valve	0.4967	0.4967	100.0000	0.0000	0.0000	0.4967	100.0000	0.2868
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1656	100.0000	0.0000	0.0000	0.1656	100.0000	0.0956
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1330**	**5.1330**		**0.0000**		**5.1330**		**2.9635**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**64.9205**		**6.9041**		**71.8245**		**35.6563**

Bekasi, 02 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416				
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462	6.9041					
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9205	71.8245					
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8147	-5.8924					

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 02 Juni 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 6/2/2025
Minggu Ke : 12 (Dua Belas)
Periode : 26 Mei s/d 01 Juni 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 26 Mei 2025																								CERAH
2	Selasa, 27 Mei 2025																								CERAH
3	Rabu, 28 Mei 2025																								CERAH
4	Kamis, 29 Mei 2025																								CERAH
5	Jumat, 30 Mei 2025																								CERAH
6	Sabtu, 31 Mei 2025																								CERAH
7	Minggu, 01 Juni 2025																								CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 02 Juni 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/2/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 12 (Dua Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang underlayer vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Pasang plafond HPL lobby soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 26 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. .etkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/2/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 12 (Dua Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang underlayer vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Pasang plafond HPL lobby soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 27 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. .etkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/2/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 12 (Dua Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang underlayer vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
								Pasang plafond HPL lobby soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 28 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/2/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 12 (Dua Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang karpet tile vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plafond HPL lobby soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 29 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/2/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 12 (Dua Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang karpet tile vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plafond HPL lobby soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang meja mini bar vip djuanda
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang tiang bendera vip djuanda
Hari / Tanggal	Jumat, 30 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/2/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 12 (Dua Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang karpet tile vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang lampu TL
						Cutter	3 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plafond HPL lobby soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang plafond ACP
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang kusen pintu lantai 1 soepomo
Hari / Tanggal	Sabtu, 31 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 6/2/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 12 (Dua Belas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 26 Mei s/d 01 Juni 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang karpet tile vip djuanda
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang kaca tempered lobby djuanda
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pasang instalasi lampu lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang plafond kayu teras djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang lampu TL
						Cutter	3 bh	Pasang dinding bata ringan lobby djuanda
						Sendok semen	2 bh	Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
								Pasang plint lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plafond HPL lobby soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang plafond ACP
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang kusen pintu lantai 1 soepomo
Hari / Tanggal	Minggu, 01 Juni 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 11 (SEBELAS)
19 MEI S/D 25 MEI 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
Minggu Ke : 11 (Sebelas)
Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352	5.5462	64.9204
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**64.9204**	

Bekasi, 26 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
Minggu Ke : 11 (Sebelas)
Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3447	85.8214	0.0126	3.1429	0.3573	88.9643	0.2437
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	30.5881	54.5524	1.5007	2.6764	32.0888	57.2288	21.6290
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	23.1657	75.2170	1.8494	6.0049	25.0151	81.2219	16.3806
4	LABORATORIUM	6.4363	0.0099	0.1533	1.1568	17.9732	1.1667	18.1265	0.0070
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	4.1064	80.0000	1.0266	20.0000	5.1330	100.0000	2.9037
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**59.3743**		**5.5462**		**64.9205**		**41.9840**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.9817 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 68.7352 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 5.5462 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 64.9205 %
MAJU / MUNDUR : -3.8147 %

Bekasi, 26 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Sekretaris Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc. Marsekal Pertama TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
Minggu Ke : 11 (Sebelas)
Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0394	55.0000	0.0072	10.0000	0.0466	65.0000	0.0210
3	Dokumentasi	0.0287	0.0143	50.0000	0.0029	10.0000	0.0172	60.0000	0.0076
4	Air kerja	0.0258	0.0155	60.0000	0.0026	10.0000	0.0181	70.0000	0.0083
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3447**		**0.0126**		**0.3573**		**0.1955**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.0000	0.0000	0.1471	100.0000	0.1471	100.0000	0.0849
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.9134	100.0000	0.0000	0.0000	0.9134	100.0000	0.5273
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.3158	100.0000	0.0000	0.0000	0.3158	100.0000	0.1823
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.0511	50.0000	0.0000	0.0000	0.0511	50.0000	0.0295
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	2.2268	100.0000	0.0000	0.0000	2.2268	100.0000	1.2857
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.6134	100.0000	0.0000	0.0000	0.6134	100.0000	0.3542
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.2476	50.0000	0.0000	0.0000	0.2476	50.0000	0.1430
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0450	50.0000	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0260
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0316	50.0000	0.0000	0.0000	0.0316	50.0000	0.0182
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.1131	50.0000	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.0653
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.3540	100.0000	0.0000	0.0000	0.3540	100.0000	0.2044
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0282	100.0000	0.0000	0.0000	0.0282	100.0000	0.0163
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
22	Instalasi lampu	0.1018	0.1018	100.0000	0.0000	0.0000	0.1018	100.0000	0.0588
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0277	100.0000	0.0000	0.0000	0.0277	100.0000	0.0160
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.6567	100.0000	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.1786	100.0000	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang underlayer	0.1885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0069	100.0000	0.0040
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0317	100.0000	0.0183
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0000	0.0000	0.0110	100.0000	0.0110	100.0000	0.0064
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.7436	100.0000	0.0000	0.0000	0.7436	100.0000	0.4293
8	Pasang plafond gypsum	0.2474	0.2474	100.0000	0.0000	0.0000	0.2474	100.0000	0.1428
9	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.2163	0.0324	15.0000	0.0000	0.0000	0.0324	15.0000	0.0187
10	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0446	15.0000	0.0000	0.0000	0.0446	15.0000	0.0257
11	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	3.6950	0.5542	15.0000	0.0000	0.0000	0.5542	15.0000	0.3200
13	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0907	15.0000	0.0000	0.0000	0.0907	15.0000	0.0524
14	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	1.0521	1.0521	100.0000	0.0000	0.0000	1.0521	100.0000	0.6074
15	Pasang signed logo D=60cm	0.0845	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang lampu spotlight	0.2747	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Instalasi titik lampu	0.1890	0.0662	35.0000	0.0000	0.0000	0.0662	35.0000	0.0382
18	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3597	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus panel dinding hpl mirror	0.7137	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus panel hpl kayu	0.1244	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang panel dinding foto hpl kayu	0.2698	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang plafond hpl kayu rooftop	1.5037	0.2255	15.0000	1.2781	85.0000	1.5037	100.0000	0.6822
23	Pasang plafond hpl kayu teras	1.2044	0.1807	15.0000	0.0000	0.0000	0.1807	15.0000	0.1043
24	Pasang desain khusus ornamen kolom kisi kisi	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang desain khusus lasser cutting kayu hpl dinding	1.7901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang partisi penyekat hpl bawah tangga	0.2822	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang pintu partisi penyekat bawah tangga	0.0764	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lis profil panel dinding foto	0.0364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight doublehead	0.0488	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang lampu TL 8W balok	0.1568	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Bongkar marmer	0.0110	0.0044	40.0000	0.0066	60.0000	0.0110	100.0000	0.0034
32	Pasang signed huruf 35 cm	0.3007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang signed huruf 10 cm	0.4105	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang foto presiden dan wakil presiden	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang logo garuda besar	0.0847	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang pintu flooring tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang sliding door otomatis + aksesoris	0.7459	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang rangka stainless exit	0.8439	0.8439	100.0000	0.0000	0.0000	0.8439	100.0000	0.4872
39	Pasang penutup atap kanopi	0.1600	0.1600	100.0000	0.0000	0.0000	0.1600	100.0000	0.0924
40	Pasang plafond acp	1.7401	0.1740	10.0000	0.0000	0.0000	0.1740	10.0000	0.1005
41	Pasang talang stainless kanopi	0.0564	0.0564	100.0000	0.0000	0.0000	0.0564	100.0000	0.0326
42	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang marmer	0.3767	0.0753	20.0000	0.0000	0.0000	0.0753	20.0000	0.0435
44	Pasang dinding bata ringan	0.0047	0.0033	70.0000	0.0000	0.0000	0.0033	70.0000	0.0019
45	Pengurugan tanah	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Poles stainless	0.0362	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang rabat beton samping teras	0.0116	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pasang pot + tanaman	0.0372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang tanaman	0.0184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang hpl penutup rel pintu	0.4720	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang AC Standing	1.6420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0367	100.0000	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
-	Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
-	Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0128	40.0000	0.0193	60.0000	0.0321	100.0000	0.0098
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
14	Pasang lampu TL 16 watt	0.0045	0.0045	100.0000	0.0000	0.0000	0.0045	100.0000	0.0026
15	Pasang stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
16	Pasang lampu hias dinding	0.0165	0.0165	100.0000	0.0000	0.0000	0.0165	100.0000	0.0095
17	Pasang lampu gantung	0.0558	0.0558	100.0000	0.0000	0.0000	0.0558	100.0000	0.0322
18	Pasang panel kecil	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
19	Pasang kabel duct	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0010
20	Pasang kipas angin dinding	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
	JUMLAH PEKERJAAN II	**56.0710**	**30.5881**		**1.5007**		**32.0888**		**17.2431**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Pasang granite tile dinding	0.8056	0.8056	100.0000	0.0000	0.0000	0.8056	100.0000	0.4651
15	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
16	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
17	Pasang plafond PVC	0.0708	0.0708	100.0000	0.0000	0.0000	0.0708	100.0000	0.0409
18	Pasang granite tile lantai	0.1254	0.1254	100.0000	0.0000	0.0000	0.1254	100.0000	0.0724
19	Pasang urinoir	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
20	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
21	Pasang lampu downlight 21W	0.0402	0.0402	100.0000	0.0000	0.0000	0.0402	100.0000	0.0232
22	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
23	Pasang cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
24	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
25	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
26	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
27	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
28	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
29	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
30	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
31	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
32	Pasang dinding bata ringan t: 10cm	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
34	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
B	**TOILET LANTAI 3**								

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0691	100.0000	0.0000	0.0000	0.0691	100.0000	0.0399
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0929	100.0000	0.0000	0.0000	0.0929	100.0000	0.0536
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.1074	100.0000	0.0000	0.0000	0.1074	100.0000	0.0620
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0177	100.0000	0.0000	0.0000	0.0177	100.0000	0.0102
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	0.3680	30.0000	0.3680	30.0000	0.7359	60.0000	0.2124
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.2711	30.0000	0.2711	30.0000	0.5423	60.0000	0.1565
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0181	100.0000	0.0181	100.0000	0.0105
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0168	100.0000	0.0168	100.0000	0.0097
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.1087	100.0000	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.1406	100.0000	0.0000	0.0000	0.1406	100.0000	0.0812
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0258	100.0000	0.0149
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0229	40.0000	0.0000	0.0000	0.0229	40.0000	0.0132
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0000	0.0000	0.0959	100.0000	0.0959	100.0000	0.0554
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.0000	0.0000	0.5290	100.0000	0.5290	100.0000	0.3054
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.0000	0.0000	0.2443	100.0000	0.2443	100.0000	0.1410
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.0000	0.0000	0.1559	100.0000	0.1559	100.0000	0.0900

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.0000	0.0000	0.1066	100.0000	0.1066	100.0000	0.0615
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0269	60.0000	0.0179	40.0000	0.0448	100.0000	0.0137
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.7984**	**23.1657**		**1.8494**		**25.0151**		**12.8741**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0113	100.0000	0.0113	100.0000	0.0065
3	Bongkar AC lama	0.0145	0.0000	0.0000	0.0145	100.0000	0.0145	100.0000	0.0083
4	Perbaikan pintu	0.1889	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar plafond eksisting	0.1046	0.0000	0.0000	0.1046	100.0000	0.1046	100.0000	0.0604
8	Bongkar keramik lama	0.3334	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.3334	100.0000	0.1925
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.0765	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang list plafond	0.2354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang cermin	0.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang floordrain	0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pengecatan dinding	0.9548	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pengecatan plafond	0.1914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang saklar tunggal	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Instalasi listrik	0.1781	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pengecatan railing besi	0.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang plafond gypsum	0.6930	0.0000	0.0000	0.6930	100.0000	0.6930	100.0000	0.4001
24	Pasang granite tile lantai	1.0971	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Paang stepnosing tangga 10x60cm	0.1769	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang granite tile lantai tangga 60x60cm	0.1454	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**6.4363**	**0.0099**		**1.1568**		**1.1667**		**0.6650**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.1596**	**1.1596**		**0.0000**		**1.1596**		**0.6695**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.6623	80.0000	0.1656	20.0000	0.8279	100.0000	0.3447
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.2649	80.0000	0.0662	20.0000	0.3312	100.0000	0.1379
	- Penggantian Panel	0.7451	0.5961	80.0000	0.1490	20.0000	0.7451	100.0000	0.3102
	- Penggantian valve	0.4967	0.3974	80.0000	0.0993	20.0000	0.4967	100.0000	0.2068
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1325	80.0000	0.0331	20.0000	0.1656	100.0000	0.0689

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.6623	80.0000	0.1656	20.0000	0.8279	100.0000	0.3447
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.2649	80.0000	0.0662	20.0000	0.3312	100.0000	0.1379
	- Penggantian Panel	0.7451	0.5961	80.0000	0.1490	20.0000	0.7451	100.0000	0.3102
	- Penggantian valve	0.4967	0.3974	80.0000	0.0993	20.0000	0.4967	100.0000	0.2068
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.1325	80.0000	0.0331	20.0000	0.1656	100.0000	0.0689
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1330**	**4.1064**		**1.0266**		**5.1330**		**2.1370**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**59.3743**		**5.5462**		**64.9205**		**32.7962**

Bekasi, 26 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416				
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192	5.5462						
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743	64.9204						
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792	-3.8148						

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 26 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/26/2025
Minggu Ke : 11 (Sebelas)
Periode : 19 Mei s/d 25 Mei 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 19 Mei 2025																									CERAH
2	Selasa, 20 Mei 2025																									CERAH
3	Rabu, 21 Mei 2025																									CERAH
4	Kamis, 22 Mei 2025																									CERAH
5	Jumat, 23 Mei 2025																									CERAH
6	Sabtu, 24 Mei 2025																									CERAH
7	Minggu, 25 Mei 2025																									CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 26 Mei 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/26/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 11 (Sebelas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plint lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Perbaikan pipa rumah pompa
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar plafond laboratorium
Hari / Tanggal	Senin, 19 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. .etkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/26/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 11 (Sebelas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plint lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Perbaikan pipa rumah pompa
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar plafond laboratorium
Hari / Tanggal	Selasa, 20 Mei 2025							Bongkar keramik laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/26/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 11 (Sebelas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plint lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Perbaikan pipa rumah pompa
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar plafond laboratorium
Hari / Tanggal	Rabu, 21 Mei 2025							Bongkar keramik laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/26/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 11 (Sebelas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plint lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Perbaikan pipa rumah pompa
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar plafond laboratorium
Hari / Tanggal	Kamis, 22 Mei 2025							Bongkar keramik laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/26/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 11 (Sebelas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plint lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Perbaikan pipa rumah pompa
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar keramik laboratorium
Hari / Tanggal	Jumat, 23 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/26/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 11 (Sebelas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plint lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Perbaikan pipa rumah pompa
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar keramik laboratorium
Hari / Tanggal	Sabtu, 24 Mei 2025							Bongkar keramik laboratorium
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/26/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 11 (Sebelas)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 19 Mei s/d 25 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wallpaper vip djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Bongkar pintu kaca lobby djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar kaca lobby djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar dinding lobby djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang plafond HPL lobby djuanda
						Kuas	2 bh	Bongkar marmer lobby djuanda
								Pengecatan plat cutting djuanda
								Pasang partisi lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang saklar, stop kontak
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang plint lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Perbaikan pipa rumah pompa
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar keramik laboratorium
Hari / Tanggal	Minggu, 25 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 10 (SEPULUH)
12 MEI S/D 18 MEI 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535	2.2192	59.3743
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**59.3743**	

Bekasi, 19 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3321	82.6786	0.0126	3.1429	0.3447	85.8214	0.2348
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	29.7513	53.0601	0.8367	1.4923	30.5881	54.5524	21.0374
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	22.8323	74.1347	0.3333	1.0823	23.1657	75.2170	16.1449
4	LABORATORIUM	6.4363	0.0000	0.0000	0.0099	0.1533	0.0099	0.1533	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	3.0798	60.0000	1.0266	20.0000	4.1064	80.0000	2.1777
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**57.1551**		**2.2192**		**59.3743**		**40.4148**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.7498 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 59.7535 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 2.2192 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 59.3743 %
MAJU / MUNDUR : -0.3792 %

Bekasi, 19 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Sekretaris Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc. Marsekal Pertama TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0323	45.0000	0.0072	10.0000	0.0394	55.0000	0.0169
3	Dokumentasi	0.0287	0.0115	40.0000	0.0029	10.0000	0.0143	50.0000	0.0060
4	Air kerja	0.0258	0.0129	50.0000	0.0026	10.0000	0.0155	60.0000	0.0068
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3321**		**0.0126**		**0.3447**		**0.1882**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.9134	100.0000	0.0000	0.0000	0.9134	100.0000	0.5273
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.3158	100.0000	0.0000	0.0000	0.3158	100.0000	0.1823
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.0511	50.0000	0.0000	0.0000	0.0511	50.0000	0.0295
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	2.2268	100.0000	0.0000	0.0000	2.2268	100.0000	1.2857
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.6134	100.0000	0.0000	0.0000	0.6134	100.0000	0.3542
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.2476	50.0000	0.0000	0.0000	0.2476	50.0000	0.1430
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0450	50.0000	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0260
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0316	50.0000	0.0000	0.0000	0.0316	50.0000	0.0182
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.1131	50.0000	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.0653
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.3540	100.0000	0.0000	0.0000	0.3540	100.0000	0.2044
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0000	0.0000	0.0282	100.0000	0.0282	100.0000	0.0163
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
22	Instalasi lampu	0.1018	0.1018	100.0000	0.0000	0.0000	0.1018	100.0000	0.0588
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.2685	100.0000	0.0000	0.0000	0.2685	100.0000	0.1550
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0277	100.0000	0.0000	0.0000	0.0277	100.0000	0.0160
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.6567	100.0000	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.1786	100.0000	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0329	100.0000	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang underlayer	0.1885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.7436	100.0000	0.0000	0.0000	0.7436	100.0000	0.4293
8	Pasang plafond gypsum	0.2474	0.0000	0.0000	0.2474	100.0000	0.2474	100.0000	0.1428
9	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.2163	0.0324	15.0000	0.0000	0.0000	0.0324	15.0000	0.0187
10	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0446	15.0000	0.0000	0.0000	0.0446	15.0000	0.0257
11	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	3.6950	0.5542	15.0000	0.0000	0.0000	0.5542	15.0000	0.3200
13	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0907	15.0000	0.0000	0.0000	0.0907	15.0000	0.0524
14	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	1.0521	0.6312	60.0000	0.4208	40.0000	1.0521	100.0000	0.3214
15	Pasang signed logo D=60cm	0.0845	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang lampu spotlight	0.2747	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Instalasi titik lampu	0.1890	0.0662	35.0000	0.0000	0.0000	0.0662	35.0000	0.0382
18	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3597	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus panel dinding hpl mirror	0.7137	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus panel hpl kayu	0.1244	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang panel dinding foto hpl kayu	0.2698	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang plafond hpl kayu rooftop	1.5037	0.2255	15.0000	0.0000	0.0000	0.2255	15.0000	0.1302
23	Pasang plafond hpl kayu teras	1.2044	0.1807	15.0000	0.0000	0.0000	0.1807	15.0000	0.1043
24	Pasang desain khusus ornamen kolom kisi kisi	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang desain khusus lasser cutting kayu hpl dinding	1.7901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang partisi penyekat hpl bawah tangga	0.2822	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang pintu partisi penyekat bawah tangga	0.0764	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lis profil panel dinding foto	0.0364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight doublehead	0.0488	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang lampu TL 8W balok	0.1568	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Bongkar marmer	0.0110	0.0044	40.0000	0.0000	0.0000	0.0044	40.0000	0.0025
32	Pasang signed huruf 35 cm	0.3007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang signed huruf 10 cm	0.4105	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang foto presiden dan wakil presiden	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang logo garuda besar	0.0847	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang pintu flooring tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang sliding door otomatis + aksesoris	0.7459	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang rangka stainless exit	0.8439	0.8439	100.0000	0.0000	0.0000	0.8439	100.0000	0.4872
39	Pasang penutup atap kanopi	0.1600	0.1600	100.0000	0.0000	0.0000	0.1600	100.0000	0.0924
40	Pasang plafond acp	1.7401	0.1740	10.0000	0.0000	0.0000	0.1740	10.0000	0.1005
41	Pasang talang stainless kanopi	0.0564	0.0564	100.0000	0.0000	0.0000	0.0564	100.0000	0.0326
42	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang marmer	0.3767	0.0753	20.0000	0.0000	0.0000	0.0753	20.0000	0.0435
44	Pasang dinding bata ringan	0.0047	0.0033	70.0000	0.0000	0.0000	0.0033	70.0000	0.0019
45	Pengurugan tanah	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Poles stainless	0.0362	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang rabat beton samping teras	0.0116	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pasang pot + tanaman	0.0372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang tanaman	0.0184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang hpl penutup rel pintu	0.4720	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang AC Standing	1.6420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0025	100.0000	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0409	100.0000	0.0000	0.0000	0.0409	100.0000	0.0236
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0443	100.0000	0.0000	0.0000	0.0443	100.0000	0.0256
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0193	100.0000	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.7173	100.0000	0.0000	0.0000	0.7173	100.0000	0.4141
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0546	100.0000	0.0315
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0367	100.0000	0.0367	100.0000	0.0212
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0053	100.0000	0.0030
28	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
-	Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
-	Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0000	0.0000	0.0128	40.0000	0.0128	40.0000	0.0074
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0310	100.0000	0.0179
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0472	100.0000	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.1037	100.0000	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.1915	100.0000	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0116	100.0000	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
14	Pasang lampu TL 16 watt	0.0045	0.0045	100.0000	0.0000	0.0000	0.0045	100.0000	0.0026
15	Pasang stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
16	Pasang lampu hias dinding	0.0165	0.0165	100.0000	0.0000	0.0000	0.0165	100.0000	0.0095
17	Pasang lampu gantung	0.0558	0.0558	100.0000	0.0000	0.0000	0.0558	100.0000	0.0322
18	Pasang panel kecil	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
19	Pasang kabel duct	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0010
20	Pasang kipas angin dinding	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
	JUMLAH PEKERJAAN II	**56.0710**	**29.7513**		**0.8367**		**30.5881**		**16.9405**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Pasang granite tile dinding	0.8056	0.8056	100.0000	0.0000	0.0000	0.8056	100.0000	0.4651
15	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
16	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
17	Pasang plafond PVC	0.0708	0.0708	100.0000	0.0000	0.0000	0.0708	100.0000	0.0409
18	Pasang granite tile lantai	0.1254	0.1254	100.0000	0.0000	0.0000	0.1254	100.0000	0.0724
19	Pasang urinoir	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
20	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
21	Pasang lampu downlight 21W	0.0402	0.0402	100.0000	0.0000	0.0000	0.0402	100.0000	0.0232
22	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
23	Pasang cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
24	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
25	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
26	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
27	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
28	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
29	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
30	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
31	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
32	Pasang dinding bata ringan t: 10cm	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
34	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
B	**TOILET LANTAI 3**								

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0484	70.0000	0.0207	30.0000	0.0691	100.0000	0.0243
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0650	70.0000	0.0279	30.0000	0.0929	100.0000	0.0326
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0752	70.0000	0.0322	30.0000	0.1074	100.0000	0.0377
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0124	70.0000	0.0053	30.0000	0.0177	100.0000	0.0062
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	0.3680	30.0000	0.0000	0.0000	0.3680	30.0000	0.2124
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.2711	30.0000	0.0000	0.0000	0.2711	30.0000	0.1565
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.4062	100.0000	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.5565	100.0000	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.1125	100.0000	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0982	100.0000	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.1087	100.0000	0.1087	100.0000	0.0627
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0318	100.0000	0.0184
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0703	50.0000	0.0703	50.0000	0.1406	100.0000	0.0406
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0327	100.0000	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0229	40.0000	0.0229	40.0000	0.0132
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.9161	100.0000	0.0000	0.0000	0.9161	100.0000	0.5289
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0134	30.0000	0.0134	30.0000	0.0269	60.0000	0.0078
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0861	100.0000	0.0000	0.0000	0.0861	100.0000	0.0497

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0629	100.0000	0.0000	0.0000	0.0629	100.0000	0.0363
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.7984**	**22.8323**		**0.3333**		**23.1657**		**13.0871**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0099	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0099	100.0000	0.0057
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0145	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.1889	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar plafond eksisting	0.1046	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar keramik lama	0.3334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.0765	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang list plafond	0.2354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang cermin	0.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang floordrain	0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pengecatan dinding	0.9548	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pengecatan plafond	0.1914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang saklar tunggal	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Instalasi listrik	0.1781	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pengecatan railing besi	0.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang plafond gypsum	0.6930	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang granite tile lantai	1.0971	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Paang stepnosing tangga 10x60cm	0.1769	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang granite tile lantai tangga 60x60cm	0.1454	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**6.4363**	**0.0000**		**0.0099**		**0.0099**		**0.0057**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.1596**	**1.1596**		**0.0000**		**1.1596**		**0.6695**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.4967	60.0000	0.1656	20.0000	0.6623	80.0000	0.2529
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1987	60.0000	0.0662	20.0000	0.2649	80.0000	0.1012
	- Penggantian Panel	0.7451	0.4471	60.0000	0.1490	20.0000	0.5961	80.0000	0.2276
	- Penggantian valve	0.4967	0.2980	60.0000	0.0993	20.0000	0.3974	80.0000	0.1518
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0993	60.0000	0.0331	20.0000	0.1325	80.0000	0.0506

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.4967	60.0000	0.1656	20.0000	0.6623	80.0000	0.2529
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1987	60.0000	0.0662	20.0000	0.2649	80.0000	0.1012
	- Penggantian Panel	0.7451	0.4471	60.0000	0.1490	20.0000	0.5961	80.0000	0.2276
	- Penggantian valve	0.4967	0.2980	60.0000	0.0993	20.0000	0.3974	80.0000	0.1518
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0993	60.0000	0.0331	20.0000	0.1325	80.0000	0.0506
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1330**	**3.0798**		**1.0266**		**4.1064**		**1.5682**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**57.1551**		**2.2192**		**59.3743**		**32.3769**

Bekasi, 19 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416				
TOTAL BOBOT		100.0000																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346	2.2192							
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551	59.3743							
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514	-0.3792							

Waktu Pelaksanaan
112 Hari Kalender

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 19 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/19/2025
Minggu Ke : 10 (Sepuluh)
Periode : 12 Mei s/d 18 Mei 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 12 Mei 2025																								CERAH
2	Selasa, 13 Mei 2025																								CERAH
3	Rabu, 14 Mei 2025																								CERAH
4	Kamis, 15 Mei 2025																								CERAH
5	Jumat, 16 Mei 2025																								CERAH
6	Sabtu, 17 Mei 2025																								CERAH
7	Minggu, 18 Mei 2025																								CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 19 Mei 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/19/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 10 (Sepuluh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Senin, 12 Mei 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/19/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 10 (Sepuluh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Selasa, 13 Mei 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/19/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 10 (Sepuluh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Rabu, 14 Mei 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/19/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 10 (Sepuluh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 15 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/19/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 10 (Sepuluh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan
								Pengecatan plat cutting djuanda

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Jumat, 16 Mei 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/19/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 10 (Sepuluh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan
								Pengecatan plat cutting djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 17 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/19/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 10 (Sepuluh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 12 Mei s/d 18 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang wastafel keramik djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang kaca cermin djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Bongkar plafond lantai 1 soepomo
						Kuas roll	3 bh	Pengecatan railing tangga soepomo
						Kuas	2 bh	Perbaikan pipa di rumah pompa
								Pasang lampu soepomo
								Pasang exhaust fan
								Pengecatan plat cutting djuanda

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Minggu, 18 Mei 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 9 (SEMBILAN)
5 MEI S/D 11 MEI 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
Minggu Ke : 9 (Sembilan)
Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.5140	4.7148	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.3132	9.0279	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	5.0283	14.0562	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	5.0283	19.0845	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.6699	24.7544	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.7498	33.5042	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.7498	42.2540	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.7498	51.0037	7.1346	57.1551
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.7498	59.7535		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9817	68.7352		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9817	77.7169		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.2666	85.9835		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.6249	93.6084		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.3118	96.9202		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0798	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**57.1551**	

Bekasi, 12 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Sekretaris Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc.
Marsekal Pertama TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
Minggu Ke : 9 (Sembilan)
Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3230	80.4286	0.0090	2.2500	0.3321	82.6786	0.2284
2	GEDUNG DJUANDA	56.0710	25.3559	45.2210	4.3954	7.8390	29.7513	53.0601	17.9293
3	GEDUNG SOEPOMO	30.7984	21.1288	68.6036	1.7035	5.5311	22.8323	74.1347	14.9403
4	LABORATORIUM	6.4363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596	1.1596	100.0000	0.0000	0.0000	1.1596	100.0000	0.8200
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330	2.0532	40.0000	1.0266	20.0000	3.0798	60.0000	1.4518
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**50.0206**		**7.1346**		**57.1551**		**35.3699**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.7498 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 51.0037 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.1346 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 57.1551 %
MAJU / MUNDUR : 6.1514 %

Bekasi, 12 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Sekretaris Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	S. Arief Hardoyo, S.T., M.IT., M.Sc. Marsekal Pertama TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
Minggu Ke : 9 (Sembilan)
Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0287	40.0000	0.0036	5.0000	0.0323	45.0000	0.0156
3	Dokumentasi	0.0287	0.0086	30.0000	0.0029	10.0000	0.0115	40.0000	0.0044
4	Air kerja	0.0258	0.0103	40.0000	0.0026	10.0000	0.0129	50.0000	0.0054
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3230**		**0.0090**		**0.3321**		**0.1839**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
2	Bongkar plafond	0.0609	0.0609	100.0000	0.0000	0.0000	0.0609	100.0000	0.0351
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0079
5	Bongkar kusen pintu	0.0561	0.0561	100.0000	0.0000	0.0000	0.0561	100.0000	0.0324
6	Bongkar lampu eksisting	0.0101	0.0101	100.0000	0.0000	0.0000	0.0101	100.0000	0.0058
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.2123	0.2123	100.0000	0.0000	0.0000	0.2123	100.0000	0.1225
10	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
11	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
12	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.8809	0.8809	100.0000	0.0000	0.0000	0.8809	100.0000	0.5086
13	Pasang wallpaper dinding	0.9124	0.9124	100.0000	0.0000	0.0000	0.9124	100.0000	0.5268
14	Pasang list mirror	0.1445	0.1445	100.0000	0.0000	0.0000	0.1445	100.0000	0.0834
15	Pasang plafond gypsum	0.6184	0.6184	100.0000	0.0000	0.0000	0.6184	100.0000	0.3571
16	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
17	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
18	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
19	Pasang kitchen set bawah	0.1881	0.1881	100.0000	0.0000	0.0000	0.1881	100.0000	0.1086
20	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
21	Pasang led strip	0.0130	0.0130	100.0000	0.0000	0.0000	0.0130	100.0000	0.0075
22	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
23	Pasang kusen pintu	0.2067	0.2067	100.0000	0.0000	0.0000	0.2067	100.0000	0.1193

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
24	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
25	Pasang plint lantai HPL	0.1134	0.1134	100.0000	0.0000	0.0000	0.1134	100.0000	0.0655
26	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
27	Instalasi titik lampu	0.1345	0.1345	100.0000	0.0000	0.0000	0.1345	100.0000	0.0777
28	Pasang lampu downlight 21 W	0.1167	0.1167	100.0000	0.0000	0.0000	0.1167	100.0000	0.0674
29	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
30	Pasang exhaust fan 8"	0.0637	0.0637	100.0000	0.0000	0.0000	0.0637	100.0000	0.0368
31	Pasang exhaust fan 10"	0.1414	0.1414	100.0000	0.0000	0.0000	0.1414	100.0000	0.0816
32	Instalasi exhaust fan	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
33	Pasang kabel duct	0.0069	0.0069	100.0000	0.0000	0.0000	0.0069	100.0000	0.0040
34	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
35	Pengecatan plafond	0.1113	0.1113	100.0000	0.0000	0.0000	0.1113	100.0000	0.0643
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.3378	0.3378	100.0000	0.0000	0.0000	0.3378	100.0000	0.1950
37	Pengecatan dinding tangga utama	0.0615	0.0615	100.0000	0.0000	0.0000	0.0615	100.0000	0.0355
38	Pengecatan pintu emergency	0.1310	0.1310	100.0000	0.0000	0.0000	0.1310	100.0000	0.0756
39	Pasang lis siku mirror	0.0115	0.0115	100.0000	0.0000	0.0000	0.0115	100.0000	0.0066
40	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
41	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
42	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
43	Pasang sika top waterproofing	0.3388	0.3388	100.0000	0.0000	0.0000	0.3388	100.0000	0.1956
44	Pasang kongliong R. Harjaring	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
45	Kusen pintu akses	0.0160	0.0160	100.0000	0.0000	0.0000	0.0160	100.0000	0.0092
46	Bongkar partisi hpl	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
47	Bongkar partisi dan pintu kaca tempered	0.0180	0.0180	100.0000	0.0000	0.0000	0.0180	100.0000	0.0104
48	Bongkar backdrop kaca lobby koridor	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
49	Bongkar pasang jendela kaca kayu R. Staff	0.0155	0.0155	100.0000	0.0000	0.0000	0.0155	100.0000	0.0089
50	Pasang backdrop partisi abu abu	0.1361	0.1361	100.0000	0.0000	0.0000	0.1361	100.0000	0.0786
51	Pasang backdrop partisi	0.0851	0.0851	100.0000	0.0000	0.0000	0.0851	100.0000	0.0492
52	Pasang backdrop kaca lobby koridor	0.2872	0.2872	100.0000	0.0000	0.0000	0.2872	100.0000	0.1658
53	Pasang plint bawah backdrop kaca	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
54	Pasang plint atas lampu backdrop kaca	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
55	Pasang list T black	0.0210	0.0210	100.0000	0.0000	0.0000	0.0210	100.0000	0.0121
56	Pasang kaca film	0.0466	0.0466	100.0000	0.0000	0.0000	0.0466	100.0000	0.0269
57	Pasang acian	0.0459	0.0459	100.0000	0.0000	0.0000	0.0459	100.0000	0.0265
58	Pasang cor beton balkon	0.2757	0.2757	100.0000	0.0000	0.0000	0.2757	100.0000	0.1591
59	Perbaikan bocoran area balkon	0.0516	0.0516	100.0000	0.0000	0.0000	0.0516	100.0000	0.0298
60	Bongkar urinoir	0.0016	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0016	100.0000	0.0009

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
61	Pasang urinoir	0.0688	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0688	100.0000	0.0397
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0266	0.0266	100.0000	0.0000	0.0000	0.0266	100.0000	0.0154
2	Bongkar wallpaper	0.0394	0.0394	100.0000	0.0000	0.0000	0.0394	100.0000	0.0227
3	Bongkar partisi	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0031
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0238
5	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
6	Pasang wallpaper	0.1471	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang plafond hpl	0.9134	0.4567	50.0000	0.4567	50.0000	0.9134	100.0000	0.2637
8	Pasang backdrop hpl	0.3158	0.2526	80.0000	0.0632	20.0000	0.3158	100.0000	0.1315
9	Pasang desain khusus mini bar	0.1022	0.0511	50.0000	0.0000	0.0000	0.0511	50.0000	0.0295
10	Pasang desiain khusus louver ceiling	2.2268	1.5588	70.0000	0.6681	30.0000	2.2268	100.0000	0.7820
11	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6134	0.4294	70.0000	0.1840	30.0000	0.6134	100.0000	0.2154
12	Pasang desain khusus kursi tamu	0.4953	0.2476	50.0000	0.0000	0.0000	0.2476	50.0000	0.1430
13	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0450	50.0000	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0260
14	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0316	50.0000	0.0000	0.0000	0.0316	50.0000	0.0182
15	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.1131	50.0000	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.0653
16	Pasang desain khusus wall panel	0.3540	0.2832	80.0000	0.0708	20.0000	0.3540	100.0000	0.1474
17	Pasang lampu downlight 21 W	0.0282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
19	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
20	Pasang stop kontak	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
21	Pasang saklar seri	0.0096	0.0077	80.0000	0.0019	20.0000	0.0096	100.0000	0.0040
22	Instalasi lampu	0.1018	0.0814	80.0000	0.0204	20.0000	0.1018	100.0000	0.0424
23	Pasang pintu tempered	0.2685	0.1880	70.0000	0.0806	30.0000	0.2685	100.0000	0.0943
24	Stop kontak AC	0.0109	0.0109	100.0000	0.0000	0.0000	0.0109	100.0000	0.0063
25	Pasang karpet tile	0.4977	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
27	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
28	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
29	Pasang AC Split 2pk + aksesoris	0.5066	0.5066	100.0000	0.0000	0.0000	0.5066	100.0000	0.2925
30	Pasang instalasi ac split	0.0675	0.0675	100.0000	0.0000	0.0000	0.0675	100.0000	0.0390
31	Pasang backdrop TV	0.2979	0.2979	100.0000	0.0000	0.0000	0.2979	100.0000	0.1720
32	Pasang lis timbul backdrop tv	0.0277	0.0166	60.0000	0.0111	40.0000	0.0277	100.0000	0.0085
33	Pasang Box AC kisi kisi	0.6567	0.0000	0.0000	0.6567	100.0000	0.6567	100.0000	0.3791
34	Pasang lemari pajang	0.1786	0.0000	0.0000	0.1786	100.0000	0.1786	100.0000	0.1031
35	Pasang desain khusus meja operator kayu	0.0496	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang desain khusus kursi staff	0.2282	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang desain khusus sofa set	0.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang lampu spotlight	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang kaca film	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang PC all in one	0.2053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang lampu TL LED	0.0329	0.0000	0.0000	0.0329	100.0000	0.0329	100.0000	0.0190
42	Pasang hiasan dinding	0.2065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang sound system set YAMAHA + aksesoris	0.8262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pasang bendera dan tiang	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Pasang signed huruf t:15cm	0.1071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang signed huruf t:8cm	0.0591	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang underlayer	0.1885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pasang tv android 75" + aksesoris	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang signed logo D=50cm	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang plafond gypsum	0.1232	0.1232	100.0000	0.0000	0.0000	0.1232	100.0000	0.0711
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0020	0.0020	100.0000	0.0000	0.0000	0.0020	100.0000	0.0011
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037
3	Bongkar plafond	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0294	0.0294	100.0000	0.0000	0.0000	0.0294	100.0000	0.0170
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.1541	0.1541	100.0000	0.0000	0.0000	0.1541	100.0000	0.0890
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang plafond gypsum	0.2045	0.2045	100.0000	0.0000	0.0000	0.2045	100.0000	0.1181
12	Pasang vinyl lantai	0.5757	0.5757	100.0000	0.0000	0.0000	0.5757	100.0000	0.3324
13	Pengecatan plafond	0.0496	0.0496	100.0000	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0286
14	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
15	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
16	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
17	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
18	Pasang lampu downlight 21W	0.0241	0.0241	100.0000	0.0000	0.0000	0.0241	100.0000	0.0139
19	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
20	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
21	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0310	100.0000	0.0000	0.0000	0.0310	100.0000	0.0179
22	Pasang wallpaper	0.1976	0.1976	100.0000	0.0000	0.0000	0.1976	100.0000	0.1141
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.8055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	1.9746	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.3940	52.9900	0.3495	47.0100	0.7436	100.0000	0.2158
8	Pasang plafond gypsum	0.2474	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.2163	0.0324	15.0000	0.0000	0.0000	0.0324	15.0000	0.0187
10	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0446	15.0000	0.0000	0.0000	0.0446	15.0000	0.0257
11	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	3.6950	0.5542	15.0000	0.0000	0.0000	0.5542	15.0000	0.3200
13	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0907	15.0000	0.0000	0.0000	0.0907	15.0000	0.0524
14	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	1.0521	0.6312	60.0000	0.0000	0.0000	0.6312	60.0000	0.3644
15	Pasang signed logo D=60cm	0.0845	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang lampu spotlight	0.2747	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Instalasi titik lampu	0.1890	0.0662	35.0000	0.0000	0.0000	0.0662	35.0000	0.0382
18	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3597	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus panel dinding hpl mirror	0.7137	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus panel hpl kayu	0.1244	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang panel dinding foto hpl kayu	0.2698	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang plafond hpl kayu rooftop	1.5037	0.2255	15.0000	0.0000	0.0000	0.2255	15.0000	0.1302
23	Pasang plafond hpl kayu teras	1.2044	0.1807	15.0000	0.0000	0.0000	0.1807	15.0000	0.1043
24	Pasang desain khusus ornamen kolom kisi kisi	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang desain khusus lasser cutting kayu hpl dinding	1.7901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang partisi penyekat hpl bawah tangga	0.2822	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang pintu partisi penyekat bawah tangga	0.0764	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lis profil panel dinding foto	0.0364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight doublehead	0.0488	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang lampu TL 8W balok	0.1568	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Bongkar marmer	0.0110	0.0044	40.0000	0.0000	0.0000	0.0044	40.0000	0.0025
32	Pasang signed huruf 35 cm	0.3007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang signed huruf 10 cm	0.4105	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang foto presiden dan wakil presiden	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang logo garuda besar	0.0847	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang pintu flooring tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang sliding door otomatis + aksesoris	0.7459	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang rangka stainless exit	0.8439	0.2954	35.0000	0.5485	65.0000	0.8439	100.0000	0.2745
39	Pasang penutup atap kanopi	0.1600	0.0000	0.0000	0.1600	100.0000	0.1600	100.0000	0.0924
40	Pasang plafond acp	1.7401	0.1740	10.0000	0.0000	0.0000	0.1740	10.0000	0.1005
41	Pasang talang stainless kanopi	0.0564	0.0226	40.0000	0.0338	60.0000	0.0564	100.0000	0.0172
42	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang marmer	0.3767	0.0753	20.0000	0.0000	0.0000	0.0753	20.0000	0.0435
44	Pasang dinding bata ringan	0.0047	0.0033	70.0000	0.0000	0.0000	0.0033	70.0000	0.0019
45	Pengurugan tanah	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Poles stainless	0.0362	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang rabat beton samping teras	0.0116	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pasang pot + tanaman	0.0372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang tanaman	0.0184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang hpl penutup rel pintu	0.4720	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang AC Standing	1.6420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
52	Pasang instalasi ac standing	0.1119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Bongkar lampu eksisting	0.0025	0.0000	0.0000	0.0025	100.0000	0.0025	100.0000	0.0015
54	Pasang kabel data	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Pasang akrilik tempat foto + plat nama	0.2383	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pengecatan mural tangga utama	0.2510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang kusen pintu kayu lapis hpl	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
5	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0439	0.0439	100.0000	0.0000	0.0000	0.0439	100.0000	0.0254
6	Pasang atap alderon	0.3663	0.3663	100.0000	0.0000	0.0000	0.3663	100.0000	0.2115
7	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0430	100.0000	0.0000	0.0000	0.0430	100.0000	0.0248
8	Pasang rangka atap hollow	0.1793	0.1793	100.0000	0.0000	0.0000	0.1793	100.0000	0.1035
	PEKERJAAN ARSITEKTUR								
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.1239	0.1239	100.0000	0.0000	0.0000	0.1239	100.0000	0.0715
8	Pasang WPC	0.0549	0.0549	100.0000	0.0000	0.0000	0.0549	100.0000	0.0317
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0527	0.0527	100.0000	0.0000	0.0000	0.0527	100.0000	0.0304
11	Plesteran dan acian dinding	0.1659	0.1659	100.0000	0.0000	0.0000	0.1659	100.0000	0.0958
12	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
13	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2499
14	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.0409	0.0245	60.0000	0.0164	40.0000	0.0409	100.0000	0.0125
15	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.6074	0.6074	100.0000	0.0000	0.0000	0.6074	100.0000	0.3507
16	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.1101	0.1101	100.0000	0.0000	0.0000	0.1101	100.0000	0.0635
17	Pasang vinyl lantai	0.0774	0.0774	100.0000	0.0000	0.0000	0.0774	100.0000	0.0447
18	Pasang lampu downlight 21 W	0.0443	0.0354	80.0000	0.0089	20.0000	0.0443	100.0000	0.0184
19	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
20	Pasang lampu downlight 12 W	0.0193	0.0000	0.0000	0.0193	100.0000	0.0193	100.0000	0.0111
21	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
22	Pasang wallpaper dinding	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
24	Pasang panel kaca dan pintu	0.7173	0.5021	70.0000	0.2152	30.0000	0.7173	100.0000	0.2519
25	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0183	0.0183	100.0000	0.0000	0.0000	0.0183	100.0000	0.0106
-	Pembesian	0.0028	0.0028	100.0000	0.0000	0.0000	0.0028	100.0000	0.0016
-	Cor beton	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
29	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
30	Pengecatan dinding	0.0414	0.0414	100.0000	0.0000	0.0000	0.0414	100.0000	0.0239
31	Pengecatan plafond gypsum	0.0375	0.0375	100.0000	0.0000	0.0000	0.0375	100.0000	0.0216
32	Pasang plester motif beton	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
33	Pasang roster bata merah	0.1019	0.1019	100.0000	0.0000	0.0000	0.1019	100.0000	0.0588
34	Pasang lis roster	0.0436	0.0436	100.0000	0.0000	0.0000	0.0436	100.0000	0.0252
35	Pasang plat cutting laser	0.4703	0.4703	100.0000	0.0000	0.0000	0.4703	100.0000	0.2715

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pengecatan plat cutting laser	0.0321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan hydrant	0.0188	0.0188	100.0000	0.0000	0.0000	0.0188	100.0000	0.0109
38	Pasang backdrop meja dapur tanpa wastafel	0.0630	0.0630	100.0000	0.0000	0.0000	0.0630	100.0000	0.0364
39	Pasang meja wastafel + backdrop	0.1875	0.1875	100.0000	0.0000	0.0000	0.1875	100.0000	0.1083
40	Pasang pintu koboi	0.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang plafond PVC	0.0389	0.0389	100.0000	0.0000	0.0000	0.0389	100.0000	0.0224
42	Pengecatan roster	0.0175	0.0175	100.0000	0.0000	0.0000	0.0175	100.0000	0.0101
43	Pengecatan lis roster	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
44	Pasang WPC dinding	0.2946	0.2946	100.0000	0.0000	0.0000	0.2946	100.0000	0.1701
45	Pasang meja dan kursi bar	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang meja dan kursi makan	0.4337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang atap spandek	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
48	Pasang kaca mati	0.0580	0.0580	100.0000	0.0000	0.0000	0.0580	100.0000	0.0335
49	Pasang kusen aluminium	0.0698	0.0698	100.0000	0.0000	0.0000	0.0698	100.0000	0.0403
50	Pasang jendela	0.0826	0.0826	100.0000	0.0000	0.0000	0.0826	100.0000	0.0477
51	Pasang tanaman sintesis	0.0472	0.0000	0.0000	0.0472	100.0000	0.0472	100.0000	0.0273
52	Pasang stiker kaca	0.0248	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0248	100.0000	0.0143
53	Pasang bak kontrol	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
54	Pengecoran tutup saluran	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
55	Pasang partisi GRC + rangka baja ringan	0.0321	0.0321	100.0000	0.0000	0.0000	0.0321	100.0000	0.0185
56	Pasang kitchen set atas	0.1037	0.0000	0.0000	0.1037	100.0000	0.1037	100.0000	0.0599
57	Pasang kitchen set bawah	0.1915	0.0000	0.0000	0.1915	100.0000	0.1915	100.0000	0.1105
58	Pasang kaca film	0.0707	0.0707	100.0000	0.0000	0.0000	0.0707	100.0000	0.0408
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
2	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
3	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0014	60.0000	0.0009	40.0000	0.0024	100.0000	0.0007
4	Pasang saklar seri	0.0048	0.0029	60.0000	0.0019	40.0000	0.0048	100.0000	0.0015
5	Pasang stop kontak	0.0380	0.0380	100.0000	0.0000	0.0000	0.0380	100.0000	0.0219
6	Pasang instalasi listrik	0.2145	0.2145	100.0000	0.0000	0.0000	0.2145	100.0000	0.1238
7	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0344	100.0000	0.0199
8	Pasang instalasi air bersih	0.2717	0.2717	100.0000	0.0000	0.0000	0.2717	100.0000	0.1569
9	Pasang instalasi air kotor	0.3334	0.3334	100.0000	0.0000	0.0000	0.3334	100.0000	0.1925
10	Pasang instalasi air hujan	0.0664	0.0664	100.0000	0.0000	0.0000	0.0664	100.0000	0.0383
11	Pasang roof drain	0.0116	0.0000	0.0000	0.0116	100.0000	0.0116	100.0000	0.0067
12	Pasang talang	0.0566	0.0566	100.0000	0.0000	0.0000	0.0566	100.0000	0.0327
13	Pasang saklar kelompok 6	0.0034	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0034	100.0000	0.0020

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
14	Pasang lampu TL 16 watt	0.0045	0.0000	0.0000	0.0045	100.0000	0.0045	100.0000	0.0026
15	Pasang stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
16	Pasang lampu hias dinding	0.0165	0.0000	0.0000	0.0165	100.0000	0.0165	100.0000	0.0095
17	Pasang lampu gantung	0.0558	0.0000	0.0000	0.0558	100.0000	0.0558	100.0000	0.0322
18	Pasang panel kecil	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
19	Pasang kabel duct	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0010
20	Pasang kipas angin dinding	0.0496	0.0000	0.0000	0.0496	100.0000	0.0496	100.0000	0.0286
	JUMLAH PEKERJAAN II	**56.0710**	**25.3559**		**4.3954**		**29.7513**		**13.5498**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Pasang granite tile dinding	0.8056	0.8056	100.0000	0.0000	0.0000	0.8056	100.0000	0.4651
15	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
16	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
17	Pasang plafond PVC	0.0708	0.0708	100.0000	0.0000	0.0000	0.0708	100.0000	0.0409
18	Pasang granite tile lantai	0.1254	0.1254	100.0000	0.0000	0.0000	0.1254	100.0000	0.0724
19	Pasang urinoir	0.2065	0.2065	100.0000	0.0000	0.0000	0.2065	100.0000	0.1192
20	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
21	Pasang lampu downlight 21W	0.0402	0.0402	100.0000	0.0000	0.0000	0.0402	100.0000	0.0232
22	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
23	Pasang cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
24	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
25	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
26	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
27	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
28	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
29	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
30	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
31	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
32	Pasang dinding bata ringan t: 10cm	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
34	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
B	**TOILET LANTAI 3**								

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0136	0.0136	100.0000	0.0000	0.0000	0.0136	100.0000	0.0078
14	Plester dan acian dinding	0.0307	0.0307	100.0000	0.0000	0.0000	0.0307	100.0000	0.0177
15	Pasang granite tile dinding	0.5235	0.5235	100.0000	0.0000	0.0000	0.5235	100.0000	0.3022
16	Pasang plafond PVC	0.0644	0.0644	100.0000	0.0000	0.0000	0.0644	100.0000	0.0372
17	Pasang granite tile lantai	0.1376	0.1376	100.0000	0.0000	0.0000	0.1376	100.0000	0.0795
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.1377	0.1377	100.0000	0.0000	0.0000	0.1377	100.0000	0.0795
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
23	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
24	Pasang Cermin	0.0688	0.0688	100.0000	0.0000	0.0000	0.0688	100.0000	0.0397
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0315	0.0315	100.0000	0.0000	0.0000	0.0315	100.0000	0.0182
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang saklar seri	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0028
30	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
31	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
32	Pasang saklar tunggal	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
33	Pasang tempat sabun	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
34	Pasang waterheater + instalasi	0.2384	0.2384	100.0000	0.0000	0.0000	0.2384	100.0000	0.1376
35	Pasang hand shower set	0.1349	0.1349	100.0000	0.0000	0.0000	0.1349	100.0000	0.0779
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.0691	0.0277	40.0000	0.0207	30.0000	0.0484	70.0000	0.0144
2	Bongkar plafond	0.0929	0.0372	40.0000	0.0279	30.0000	0.0650	70.0000	0.0193
3	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0430	40.0000	0.0322	30.0000	0.0752	70.0000	0.0224
4	Bongkar lampu eksisting	0.0177	0.0053	30.0000	0.0071	40.0000	0.0124	70.0000	0.0037
5	Bongkar AC eksisting	0.0241	0.0072	30.0000	0.0169	70.0000	0.0241	100.0000	0.0085
6	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0057	80.0000	0.0014	20.0000	0.0071	100.0000	0.0029
7	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
8	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.2265	0.3680	30.0000	0.0000	0.0000	0.3680	30.0000	0.2124
9	Pasang wallpaper dinding	1.7413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
10	Pasang plafond gypsum	0.9038	0.2711	30.0000	0.0000	0.0000	0.2711	30.0000	0.1565
11	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
12	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.1180	100.0000	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.0681
14	Pasang kitchen set bawah	0.1692	0.1692	100.0000	0.0000	0.0000	0.1692	100.0000	0.0977
15	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
16	Pasang led strip	0.0108	0.0108	100.0000	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0062
17	Pasang pintu WPC	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang backdrop WPC	0.5632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kusen pintu	0.5178	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.4062	100.0000	0.4062	100.0000	0.2345
22	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5565	0.0000	0.0000	0.5565	100.0000	0.5565	100.0000	0.3213
23	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.1125	100.0000	0.1125	100.0000	0.0649
24	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0530	100.0000	0.0306
25	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
27	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0182	50.0000	0.0182	50.0000	0.0364	100.0000	0.0105
29	Instalasi titik lampu	0.0982	0.0000	0.0000	0.0982	100.0000	0.0982	100.0000	0.0567
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0703	50.0000	0.0000	0.0000	0.0703	50.0000	0.0406
33	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0327	100.0000	0.0327	100.0000	0.0189
34	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pengecatan plafond	0.2049	0.2049	100.0000	0.0000	0.0000	0.2049	100.0000	0.1183
36	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1417	0.1417	100.0000	0.0000	0.0000	0.1417	100.0000	0.0818
37	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang stop kontak 3 lubang	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
39	Pasang lemari buku	0.1608	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang lemari pakaian	0.0341	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang kasur lipat	0.0279	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Bongkar AC Cassette lama	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
43	Bongkar pasang AC Cassette lama	0.0959	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Perbaikan pintu dan lapis kusen	0.5290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Pasang desain khusus sofa	0.0991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pasang kursi kantor	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pasang marmer dinding quadra	0.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Perbaikan AC cassette dan instalasi	0.1446	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang lampu hias dinding	0.0537	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang lampu downlight 14W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang plafond hpl lobby	0.3343	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang plafond dropceiling wpc	0.0355	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pasang lis mirror	0.2443	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	Pasang plint tangga	0.1559	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
55	Poles marmer	0.1908	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang plint lantai HPL	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
57	Pasang AC Split 2 PK + aksesoris	0.1689	0.1689	100.0000	0.0000	0.0000	0.1689	100.0000	0.0975
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.0844	0.0844	100.0000	0.0000	0.0000	0.0844	100.0000	0.0488
2	Bongkar plafond	0.1237	0.1237	100.0000	0.0000	0.0000	0.1237	100.0000	0.0714
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0086	100.0000	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0123	100.0000	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8812	1.8812	100.0000	0.0000	0.0000	1.8812	100.0000	1.0861
12	Pasang pintu kaca	0.2675	0.2675	100.0000	0.0000	0.0000	0.2675	100.0000	0.1544
13	Pasang wallpaper dinding	2.0882	2.0882	100.0000	0.0000	0.0000	2.0882	100.0000	1.2056
14	Pasang list mirror	0.9161	0.6413	70.0000	0.2748	30.0000	0.9161	100.0000	0.3217
15	Pasang plafond gypsum	1.2567	1.2567	100.0000	0.0000	0.0000	1.2567	100.0000	0.7256
16	Pasang lemari kabinet	1.1967	1.1967	100.0000	0.0000	0.0000	1.1967	100.0000	0.6909
17	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
18	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
20	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
22	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
23	Pasang pintu HPL	0.6087	0.6087	100.0000	0.0000	0.0000	0.6087	100.0000	0.3515
24	Pasang kusen pintu	0.4185	0.4185	100.0000	0.0000	0.0000	0.4185	100.0000	0.2416
25	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
26	Pasang saklar seri	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
27	Pasang plint lantai HPL	0.1990	0.1990	100.0000	0.0000	0.0000	0.1990	100.0000	0.1149
28	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
29	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1163	100.0000	0.0000	0.0000	0.1163	100.0000	0.0672
30	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0926	100.0000	0.0000	0.0000	0.0926	100.0000	0.0534
31	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0263	100.0000	0.0000	0.0000	0.0263	100.0000	0.0152
32	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
33	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.1004	100.0000	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.0580
34	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
35	Pasang kabel duct	0.0258	0.0258	100.0000	0.0000	0.0000	0.0258	100.0000	0.0149
36	Pengecatan plafond	0.2263	0.2263	100.0000	0.0000	0.0000	0.2263	100.0000	0.1306
37	Pengecatan railing tangga	0.0448	0.0000	0.0000	0.0134	30.0000	0.0134	30.0000	0.0078
38	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
39	Screeding dan leveling	0.5915	0.5915	100.0000	0.0000	0.0000	0.5915	100.0000	0.3415
40	Pasang waterproofing membrane	2.0435	2.0435	100.0000	0.0000	0.0000	2.0435	100.0000	1.1798
41	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0732	85.0000	0.0129	15.0000	0.0861	100.0000	0.0390

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
42	Bongkar dinding pantry	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
43	Perbaikan jendela	0.1170	0.1170	100.0000	0.0000	0.0000	0.1170	100.0000	0.0676
44	Pasang lis siku mirror	0.0629	0.0441	70.0000	0.0189	30.0000	0.0629	100.0000	0.0221
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.7984**	**21.1288**		**1.7035**		**22.8323**		**11.7379**

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0145	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.1889	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar plafond eksisting	0.1046	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar keramik lama	0.3334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.0765	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang list plafond	0.2354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3377	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang cermin	0.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang floordrain	0.0157	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pengecatan dinding	0.9548	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pengecatan plafond	0.1914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang saklar tunggal	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang lampu downlight 14 W	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Instalasi listrik	0.1781	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pengecatan railing besi	0.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang plafond gypsum	0.6930	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang granite tile lantai	1.0971	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Paang stepnosing tangga 10x60cm	0.1769	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang granite tile lantai tangga 60x60cm	0.1454	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
27	Pasang granite tile dinding	0.0722	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pengecatan karpus	0.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan dan pengecatan banbanan	0.0508	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pengecatan lisplang kayu	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang pompa booster 150W	0.0135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 10 W	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang pipa 3"	0.0478	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang plint lantai	0.0988	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Perbaikan pintu	0.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**6.4363**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.0942	0.0942	100.0000	0.0000	0.0000	0.0942	100.0000	0.0544
2	Kupas Retakan dinding	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.2179	0.2179	100.0000	0.0000	0.0000	0.2179	100.0000	0.1258
6	Cat dinding penutup weathershield	0.4750	0.4750	100.0000	0.0000	0.0000	0.4750	100.0000	0.2743
7	Penambalan retakan dinding	0.1153	0.1153	100.0000	0.0000	0.0000	0.1153	100.0000	0.0666
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.1596**	**1.1596**		**0.0000**		**1.1596**		**0.6695**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.3312	40.0000	0.1656	20.0000	0.4967	60.0000	0.1656
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0662	20.0000	0.1987	60.0000	0.0662
	- Penggantian Panel	0.7451	0.2980	40.0000	0.1490	20.0000	0.4471	60.0000	0.1490
	- Penggantian valve	0.4967	0.1987	40.0000	0.0993	20.0000	0.2980	60.0000	0.0993
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0331	20.0000	0.0993	60.0000	0.0331

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8279	0.3312	40.0000	0.1656	20.0000	0.4967	60.0000	0.1656
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0662	20.0000	0.1987	60.0000	0.0662
	- Penggantian Panel	0.7451	0.2980	40.0000	0.1490	20.0000	0.4471	60.0000	0.1490
	- Penggantian valve	0.4967	0.1987	40.0000	0.0993	20.0000	0.2980	60.0000	0.0993
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0331	20.0000	0.0993	60.0000	0.0331
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1330**	**2.0532**		**1.0266**		**3.0798**		**1.0266**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**50.0206**		**7.1346**		**57.1551**		**27.0560**

Bekasi, 12 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															
B	GEDUNG DJUANDA	56.0710		4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132	4.3132			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.7984							3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	3.0798	
D	LABORATORIUM	6.4363				0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151	0.7151					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.1596											0.2319	0.2319	0.2319	0.2319	0.2319		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1330						0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416	0.6416				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.5140	4.3132	5.0283	5.0283	5.6699	8.7498	8.7498	8.7498	8.7498	8.9817	8.9817	8.2666	7.6249	3.3118	3.0798	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.7148	9.0279	14.0562	19.0845	24.7544	33.5042	42.2540	51.0037	59.7535	68.7352	77.7169	85.9835	93.6084	96.9202	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983	7.1346								
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206	57.1551								
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.1799	11.9882	6.9599	9.4593	11.4003	9.0180	7.7666	6.1514								

Waktu Pelaksanaan
112 Hari Kalender

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 12 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/12/2025
Minggu Ke : 9 (Sembilan)
Periode : 5 Mei s/d 11 Mei 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 05 Mei 2025																								CERAH
2	Selasa, 06 Mei 2025																								CERAH
3	Rabu, 07 Mei 2025																								CERAH
4	Kamis, 08 Mei 2025																								CERAH
5	Jumat, 09 Mei 2025																								MENDUNG
6	Sabtu, 10 Mei 2025																								HUJAN
7	Minggu, 11 Mei 2025																								CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 12 Mei 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/12/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 9 (Sembilan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Bongkar urinoir djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang urinoir djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang plafond HPL djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang cutting laser pilar djuanda
								Pasang wall panel djuanda
								Pasang backdrop TV djuanda
								Pasang saklar, stop kontak djuanda
								Pasang lemari pajang djuanda
								Pasang atap alderon djuanda
								Pasang kanopi stainless djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang tanaman sintetis djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang stiker kaca djuanda
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang kitchen set djuanda
Hari / Tanggal	Senin, 05 Mei 2025							Pasang lampu gantung djuanda
Catatan:								Pasang kipas dinding djuanda
								Perbaikan pipa di rumah pompa

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/12/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 9 (Sembilan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang cutting laser pilar djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang wall panel djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang backdrop TV djuanda
								Pasang saklar, stop kontak djuanda
								Pasang lemari pajang djuanda
								Pasang atap alderon djuanda
								Pasang kanopi stainless djuanda
								Pasang tanaman sintetis djuanda
								Pasang stiker kaca djuanda
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang kitchen set djuanda
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang lampu gantung djuanda
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang kipas dinding djuanda
Hari / Tanggal	Selasa, 06 Mei 2025							Perbaikan pipa di rumah pompa
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/12/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 9 (Sembilan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang cutting laser pilar djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang wall panel djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang backdrop TV djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang saklar, stop kontak djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang lemari pajang djuanda
								Pasang atap alderon djuanda
								Pasang kanopi stainless djuanda
								Bongkar partisi lantai 1 soepomo
								Bongkar plafond lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Bongkar AC lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang list mirror lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pengecatan railing tangga soepomo
Hari / Tanggal	Rabu, 07 Mei 2025							Perbaikan pipa di rumah pompa
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/12/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 9 (Sembilan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang cutting laser pilar djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang wall panel djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang backdrop TV djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang saklar, stop kontak djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang lemari pajang djuanda
								Pasang atap alderon djuanda
								Pasang kanopi stainless djuanda
								Bongkar partisi lantai 1 soepomo
								Bongkar plafond lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Bongkar AC lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang list mirror lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pengecatan railing tangga soepomo
Hari / Tanggal	Kamis, 08 Mei 2025							Perbaikan pipa di rumah pompa
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/12/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 9 (Sembilan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang cutting laser pilar djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang wall panel djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang backdrop TV djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang saklar, stop kontak djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang lemari pajang djuanda
								Pasang atap alderon djuanda
								Pasang kanopi stainless djuanda
								Bongkar partisi lantai 1 soepomo
								Bongkar plafond lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					Bongkar AC lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang list mirror lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pengecatan railing tangga soepomo
Hari / Tanggal	Jumat, 09 Mei 2025							Perbaikan pipa di rumah pompa
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya

Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/12/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 9 (Sembilan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang cutting laser pilar djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang wall panel djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang backdrop TV djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang saklar, stop kontak djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang lemari pajang djuanda
								Pasang atap alderon djuanda
								Pasang kanopi stainless djuanda
								Bongkar partisi lantai 1 soepomo
								Bongkar plafond lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	HUJAN					Bongkar AC lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang list mirror lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pengecatan railing tangga soepomo
Hari / Tanggal	Sabtu, 10 Mei 2025							Perbaikan pipa di rumah pompa
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/12/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 9 (Sembilan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 5 Mei s/d 11 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Bor listrik	6 bh	Pasang plafond HPL djuanda
Tukang	27					Tang	2 bh	Pasang cutting laser pilar djuanda
Admin	1					Obeng	3 bh	Pasang wall panel djuanda
Kepala Pelaksana	1					Cutter	3 bh	Pasang backdrop TV djuanda
						Kuas roll	3 bh	Pasang saklar, stop kontak djuanda
						Kuas	2 bh	Pasang lemari pajang djuanda
								Pasang atap alderon djuanda
								Pasang kanopi stainless djuanda
								Bongkar partisi lantai 1 soepomo
								Bongkar plafond lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Bongkar AC lantai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang list mirror lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pengecatan railing tangga soepomo
Hari / Tanggal	Minggu, 11 Mei 2025							Perbaikan pipa di rumah pompa
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 8 (DELAPAN)
28 APRIL S/D 4 MEI 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
Minggu Ke : 8 (Delapan)
Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091	7.4983	50.0206
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**50.0206**	

Bekasi, 05 Mei 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
Minggu Ke : 8 (Delapan)
Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3167	78.8571	0.0063	1.5714	0.3230	80.4286	0.2240
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	22.4977	39.0746	3.4735	6.0328	25.9711	45.1074	15.9082
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	15.7602	51.1209	4.0186	13.0349	19.7788	64.1558	11.1441
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	1.8943	100.0000	0.0000	0.0000	1.8943	100.0000	1.3395
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	2.0533	40.0000	0.0000	0.0000	2.0533	40.0000	1.4519
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**42.5222**		**7.4983**		**50.0206**		**30.0677**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.6163 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 41.8091 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.4983 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 50.0206 %
MAJU / MUNDUR : 8.2115 %

Bekasi, 05 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Kepala Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Brigadir Jenderal TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
Minggu Ke : 8 (Delapan)
Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0251	35.0000	0.0036	5.0000	0.0287	40.0000	0.0136
3	Dokumentasi	0.0287	0.0072	25.0000	0.0014	5.0000	0.0086	30.0000	0.0038
4	Air kerja	0.0258	0.0090	35.0000	0.0013	5.0000	0.0103	40.0000	0.0049
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3167**		**0.0063**		**0.3230**		**0.1811**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.8131	100.0000	0.0000	0.0000	0.8131	100.0000	0.4694
16	Pasang list mirror	0.4002	0.4002	100.0000	0.0000	0.0000	0.4002	100.0000	0.2311
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0684	100.0000	0.0000	0.0000	0.0684	100.0000	0.0395
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0303	50.0000	0.0303	50.0000	0.0606	100.0000	0.0175
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0792	100.0000	0.0000	0.0000	0.0792	100.0000	0.0457
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0577	100.0000	0.0000	0.0000	0.0577	100.0000	0.0333
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0904	30.0000	0.0000	0.0000	0.0904	30.0000	0.0522
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.3123	70.0000	0.0000	0.0000	0.3123	70.0000	0.1803
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0750	100.0000	0.0000	0.0000	0.0750	100.0000	0.0433
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.1177	100.0000	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.0680
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	1.0311	100.0000	0.0000	0.0000	1.0311	100.0000	0.5953
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.1969	10.0000	0.0000	0.0000	0.1969	10.0000	0.1137
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.1579	50.0000	0.0948	30.0000	0.2527	80.0000	0.0795
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0682	50.0000	0.0682	50.0000	0.0394
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0358	50.0000	0.0358	50.0000	0.0207
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.5604	30.0000	0.7472	40.0000	1.3076	70.0000	0.3889
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.1840	30.0000	0.2454	40.0000	0.4294	70.0000	0.1277
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.1238	50.0000	0.1238	50.0000	0.0715
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.4458	50.0000	0.4458	50.0000	0.2574
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0210	50.0000	0.0210	50.0000	0.0121
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0450	50.0000	0.0260
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0316	50.0000	0.0316	50.0000	0.0182
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.1131	50.0000	0.0653
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.1770	50.0000	0.1062	30.0000	0.2832	80.0000	0.0891
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0544	80.0000	0.0068	10.0000	0.0612	90.0000	0.0296
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0344	100.0000	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0199
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0955	100.0000	0.0000	0.0000	0.0955	100.0000	0.0552
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0119	100.0000	0.0000	0.0000	0.0119	100.0000	0.0069
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0058	80.0000	0.0000	0.0000	0.0058	80.0000	0.0033
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0233	80.0000	0.0000	0.0000	0.0233	80.0000	0.0134
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.1880	70.0000	0.1880	70.0000	0.1085
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0530	100.0000	0.0000	0.0000	0.0530	100.0000	0.0306
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
36	Kabel data	0.1434	0.1434	100.0000	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.0828
37	Kabel HDMI	0.6885	0.6885	100.0000	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.3975
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Bongkar plafond	0.0280	0.0280	100.0000	0.0000	0.0000	0.0280	100.0000	0.0162
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0323	0.0323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0323	100.0000	0.0186
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.0131	0.0131	100.0000	0.0000	0.0000	0.0131	100.0000	0.0076
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang pintu sleding kaca + sunblast	0.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang plafond gypsum	0.2846	0.2846	100.0000	0.0000	0.0000	0.2846	100.0000	0.1643
13	Pasang vinyl lantai	0.6328	0.6328	100.0000	0.0000	0.0000	0.6328	100.0000	0.3653
14	Pengecatan dinding	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
15	Pengecatan plafond	0.0512	0.0512	100.0000	0.0000	0.0000	0.0512	100.0000	0.0296
16	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
17	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
18	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
19	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
20	Pasang lampu downlight 21W	0.0242	0.0242	100.0000	0.0000	0.0000	0.0242	100.0000	0.0139
21	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
22	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0161	100.0000	0.0093
4	Bongkar dinding	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.7106	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	3.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.0000	0.0000	0.3718	50.0000	0.3718	50.0000	0.2147
8	Pasang plafond gypsum	0.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kanopi exit dan rangka	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus lampu gantung	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi lampu	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.3639	0.0000	0.0000	0.0546	15.0000	0.0546	15.0000	0.0315
13	Pasang desain khusus kursi resepsionis	0.1261	0.0000	0.0000	0.0252	20.0000	0.0252	20.0000	0.0146
14	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0000	0.0000	0.0446	15.0000	0.0446	15.0000	0.0257
15	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang desain khusus backdrop resepsionis	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.3821	15.0000	0.3821	15.0000	0.2206
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0907	15.0000	0.0907	15.0000	0.0524
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
8	Pasang WPC	0.0571	0.0571	100.0000	0.0000	0.0000	0.0571	100.0000	0.0330
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
11	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0463	0.0463	100.0000	0.0000	0.0000	0.0463	100.0000	0.0267
12	Plesteran dan acian dinding	0.0729	0.0729	100.0000	0.0000	0.0000	0.0729	100.0000	0.0421
13	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
14	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2500
15	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.5640	0.3384	60.0000	0.0000	0.0000	0.3384	60.0000	0.1954
16	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
17	Pasang stepnosing list 10x60 cm	0.0283	0.0057	20.0000	0.0113	40.0000	0.0170	60.0000	0.0057
18	Pekerjaan dinding keramik 60x120 cm	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plint lantai 10x60 cm	0.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.3353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang plafond GRC dan rangka hollow	0.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang partisi gypsum dan rangka hollow	0.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang vinyl lantai	0.0828	0.0828	100.0000	0.0000	0.0000	0.0828	100.0000	0.0478
24	Pasang partisi kaca	0.1663	0.1663	100.0000	0.0000	0.0000	0.1663	100.0000	0.0960
25	Pasang kaca sunblast	0.1083	0.1083	100.0000	0.0000	0.0000	0.1083	100.0000	0.0625
26	Pasang lampu downlight 21 W	0.0242	0.0193	80.0000	0.0000	0.0000	0.0193	80.0000	0.0112
27	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0336	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
28	Pasang lampu downlight 12 W	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
30	Pasang wallpaper dinding	0.0440	0.0440	100.0000	0.0000	0.0000	0.0440	100.0000	0.0254
31	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
32	Pasang wood panel dinding partisi	1.1547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang panel kaca dan pintu	0.2324	0.0000	0.0000	0.1627	70.0000	0.1627	70.0000	0.0939
34	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
-	Pembesian	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
-	Cor beton	0.0037	0.0037	100.0000	0.0000	0.0000	0.0037	100.0000	0.0021
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.2639	100.0000	0.0000	0.0000	0.2639	100.0000	0.1524
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.3156	100.0000	0.0000	0.0000	0.3156	100.0000	0.1822
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0118	100.0000	0.0000	0.0000	0.0118	100.0000	0.0068
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0038
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.2983	100.0000	0.0000	0.0000	0.2983	100.0000	0.1722
6	Pasang lampu	0.0402	0.0080	20.0000	0.0000	0.0000	0.0080	20.0000	0.0046
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0043	20.0000	0.0085	40.0000	0.0128	60.0000	0.0043
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0014	20.0000	0.0029	40.0000	0.0043	60.0000	0.0014
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0166	100.0000	0.0000	0.0000	0.0166	100.0000	0.0096
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0727	100.0000	0.0000	0.0000	0.0727	100.0000	0.0420
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.4839	100.0000	0.0000	0.0000	0.4839	100.0000	0.2794
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	1.1985	100.0000	0.0000	0.0000	1.1985	100.0000	0.6919
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0598	100.0000	0.0000	0.0000	0.0598	100.0000	0.0345
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0194	100.0000	0.0000	0.0000	0.0194	100.0000	0.0112
	JUMLAH PEKERJAAN II	**57.5761**	**22.4977**		**3.4735**		**25.9711**		**12.1115**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.6109	100.0000	0.0000	0.0000	0.6109	100.0000	0.3527
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0800	100.0000	0.0000	0.0000	0.0800	100.0000	0.0462
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.1418	100.0000	0.0000	0.0000	0.1418	100.0000	0.0819
21	Pasang urinoir	0.2066	0.2066	100.0000	0.0000	0.0000	0.2066	100.0000	0.1193
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.1102	100.0000	0.0000	0.0000	0.1102	100.0000	0.0636
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0403	100.0000	0.0000	0.0000	0.0403	100.0000	0.0232
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.3417	100.0000	0.0000	0.0000	0.3417	100.0000	0.1973
26	Pasang cermin	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
27	Pasang kran air	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0211	100.0000	0.0000	0.0000	0.0211	100.0000	0.0122
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0803	100.0000	0.0000	0.0000	0.0803	100.0000	0.0464
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0252	100.0000	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0120	100.0000	0.0000	0.0000	0.0120	100.0000	0.0069
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0216	100.0000	0.0000	0.0000	0.0216	100.0000	0.0124
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
B	**TOILET LANTAI 3**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.2066	0.2066	100.0000	0.0000	0.0000	0.2066	100.0000	0.1193
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
23	Pasang kloset duduk	0.1708	0.1708	100.0000	0.0000	0.0000	0.1708	100.0000	0.0986
24	Pasang Cermin	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0236	0.0236	100.0000	0.0000	0.0000	0.0236	100.0000	0.0136
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0047	100.0000	0.0000	0.0000	0.0047	100.0000	0.0027
29	Pasang lampu strip	0.0155	0.0077	50.0000	0.0077	50.0000	0.0155	100.0000	0.0045
30	Pasang saklar seri	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
31	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
32	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.1637	0.0000	0.0000	0.0655	40.0000	0.0655	40.0000	0.0378
2	Bongkar plafond	0.1100	0.0000	0.0000	0.0440	40.0000	0.0440	40.0000	0.0254
3	Bongkar pintu HPL	0.0189	0.0000	0.0000	0.0076	40.0000	0.0076	40.0000	0.0044
4	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0000	0.0000	0.0430	40.0000	0.0430	40.0000	0.0248
5	Bongkar lampu eksisting	0.0062	0.0000	0.0000	0.0019	30.0000	0.0019	30.0000	0.0011
6	Bongkar AC eksisting	0.0193	0.0000	0.0000	0.0058	30.0000	0.0058	30.0000	0.0033
7	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0035	50.0000	0.0021	30.0000	0.0057	80.0000	0.0018
8	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	3.0239	0.0000	0.0000	0.9072	30.0000	0.9072	30.0000	0.5238
10	Pasang wallpaper dinding	1.3023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang plafond gypsum	1.1175	0.0000	0.0000	0.3352	30.0000	0.3352	30.0000	0.1936
12	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
13	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0196	100.0000	0.0000	0.0000	0.0196	100.0000	0.0113
14	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.0000	0.0000	0.1180	100.0000	0.1180	100.0000	0.0681
15	Pasang kitchen set bawah	0.1693	0.0000	0.0000	0.1693	100.0000	0.1693	100.0000	0.0977
16	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0040	100.0000	0.0023
17	Pasang led strip	0.0108	0.0000	0.0000	0.0108	100.0000	0.0108	100.0000	0.0062
18	Pasang pintu HPL	0.5580	0.0000	0.0000	0.1116	20.0000	0.1116	20.0000	0.0644
19	Pasang pintu WPC	0.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang backdrop WPC	0.1712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kusen pintu	0.3298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.5078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0318	100.0000	0.0184
34	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0164	50.0000	0.0164	50.0000	0.0094
36	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan plafond	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0287	50.0000	0.0000	0.0000	0.0287	50.0000	0.0166
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.2263	0.1584	70.0000	0.0679	30.0000	0.2263	100.0000	0.0795
2	Bongkar plafond	0.1190	0.0833	70.0000	0.0357	30.0000	0.1190	100.0000	0.0418
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0000	0.0000	0.0086	100.0000	0.0086	100.0000	0.0050
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0000	0.0000	0.0123	100.0000	0.0123	100.0000	0.0071
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.5749	100.0000	0.0000	0.0000	0.5749	100.0000	0.3319
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	4.1790	2.9253	70.0000	1.2537	30.0000	4.1790	100.0000	1.4676
12	Pasang panel partisi kaca	0.3529	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang pintu kaca	0.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wallpaper dinding	1.7997	0.8999	50.0000	0.0000	0.0000	0.8999	50.0000	0.5195
15	Pasang list mirror	0.7276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond gypsum	1.2094	0.7257	60.0000	0.4838	40.0000	1.2094	100.0000	0.3695
17	Pasang lemari kabinet	1.1968	1.1968	100.0000	0.0000	0.0000	1.1968	100.0000	0.6910
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
20	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
22	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
23	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
24	Pasang pintu HPL	0.4566	0.4566	100.0000	0.0000	0.0000	0.4566	100.0000	0.2636
25	Pasang kusen pintu	0.2264	0.2264	100.0000	0.0000	0.0000	0.2264	100.0000	0.1307
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0035	50.0000	0.0035	50.0000	0.0071	100.0000	0.0020
27	Pasang saklar seri	0.0144	0.0072	50.0000	0.0072	50.0000	0.0144	100.0000	0.0042
28	Pasang plint lantai HPL	0.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
30	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1047	90.0000	0.0116	10.0000	0.1163	100.0000	0.0574
31	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0648	70.0000	0.0278	30.0000	0.0926	100.0000	0.0325
32	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0079	30.0000	0.0184	70.0000	0.0263	100.0000	0.0092
33	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.1004	100.0000	0.1004	100.0000	0.0580
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0155	60.0000	0.0103	40.0000	0.0258	100.0000	0.0079
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.1524	70.0000	0.0653	30.0000	0.2177	100.0000	0.0765
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.5270	100.0000	0.0000	0.0000	0.5270	100.0000	0.3043
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	1.8206	100.0000	0.0000	0.0000	1.8206	100.0000	1.0511
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0430	50.0000	0.0301	35.0000	0.0732	85.0000	0.0221
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.8293**	**15.7602**		**4.0186**		**19.7788**		**8.1894**
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**4.1653**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.3681	100.0000	0.0000	0.0000	0.3681	100.0000	0.2125
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.8023	100.0000	0.0000	0.0000	0.8023	100.0000	0.4632
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.1307	100.0000	0.0000	0.0000	0.1307	100.0000	0.0755
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.1705	100.0000	0.0000	0.0000	0.1705	100.0000	0.0985
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.8943**	**1.8943**		**0.0000**		**1.8943**		**1.0937**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.3312	40.0000	0.0000	0.0000	0.3312	40.0000	0.1912
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0000	0.0000	0.1325	40.0000	0.0765
	- Penggantian Panel	0.7452	0.2981	40.0000	0.0000	0.0000	0.2981	40.0000	0.1721
	- Penggantian valve	0.4968	0.1987	40.0000	0.0000	0.0000	0.1987	40.0000	0.1147
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0000	0.0000	0.0662	40.0000	0.0382
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.3312	40.0000	0.0000	0.0000	0.3312	40.0000	0.1912
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0000	0.0000	0.1325	40.0000	0.0765
	- Penggantian Panel	0.7452	0.2981	40.0000	0.0000	0.0000	0.2981	40.0000	0.1721
	- Penggantian valve	0.4968	0.1987	40.0000	0.0000	0.0000	0.1987	40.0000	0.1147
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0000	0.0000	0.0662	40.0000	0.0382
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1334**	**2.0533**		**0.0000**		**2.0533**		**1.1855**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**42.5222**		**7.4983**		**50.0206**		**22.6974**

Bekasi, 05 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943											0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214	0.0000	7.5277	7.6110	6.3674	7.4983									
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161	21.0161	28.5438	36.1548	42.5222	50.0206									
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	11.7566	6.8649	9.5008	11.5784	9.3295	8.2115									

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 05 Mei 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 5/5/2025
Minggu Ke : 8 (Delapan)
Periode : 28 April s/d 4 Mei 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 28 April 2025																								CERAH
2	Selasa, 29 April 2025																								CERAH
3	Rabu, 30 April 2025																								CERAH
4	Kamis, 01 Mei 2025																								CERAH
5	Jumat, 02 Mei 2025																								MENDUNG
6	Sabtu, 03 Mei 2025																								HUJAN
7	Minggu, 04 Mei 2025																								CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 05 Mei 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/5/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 8 (Delapan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Obeng	3 bh	Pasang pintu kaca tempered ruang transit
						Cutter	3 bh	Bongkar atap polikarbonat djuanda
								Pasang pintu kaca tempered ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 28 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/5/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 8 (Delapan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Obeng	3 bh	Pasang pintu kaca tempered ruang transit
						Cutter	3 bh	Bongkar atap polikarbonat djuanda
								Pasang pintu kaca tempered ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 29 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	:
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	:
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	:

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	27					Gerinda	2 bh
Admin	1					Bor listrik	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh
						Obeng	3 bh
						Cutter	3 bh
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Rabu, 30 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474

5/5/2025
8 (Delapan)
28 April s/d 4 Mei 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang louver ceiling ruang transit
Pasang backdrop HPL ruang transit
Pilar HPL laser cutting ruang transit
Pasang wall panel LED ruang transit
Pasang pintu kaca tempered ruang transit
Bongkar atap polikarbonat djuanda
Pasang pintu kaca tempered ruang istirahat
Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Bongkar plafond lantai 1 soepomo
Bongkar pintu dan kusen lantai 1 soepomo
Bongkar partisi lantai 3 soepomo

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	:
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	:
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	:

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	27					Gerinda	2 bh
Admin	1					Bor listrik	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh
						Obeng	3 bh
						Cutter	3 bh
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Kamis, 01 Mei 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474

5/5/2025
8 (Delapan)
28 April s/d 4 Mei 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang louver ceiling ruang transit
Pasang backdrop HPL ruang transit
Pilar HPL laser cutting ruang transit
Pasang wall panel LED ruang transit
Pasang atap alderon lobby djuanda
Pasang partisi dan rangka lantai 1 soepomo
Pasang plafond lantai 1 soepomo
Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Pasang lampu lantai 3 soepomo
Bongkar HPL tangga lantai 3 soepomo
Bongkar partisi lantai 1 soepomo
Bongkar plafond lantai 1 soepomo
Bongkar pintu dan kusen lantai 1 soepomo
Bongkar partisi lantai 3 soepomo

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/5/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 8 (Delapan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Obeng	3 bh	Pasang atap alderon lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang partisi dan rangka lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
								Pasang lampu lantai 3 soepomo
								Bongkar HPL tangga lantai 3 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					Pasang stop kontak lantai 3 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang saklar lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang exhaust fan lantai 3 soepomo
Hari / Tanggal	Jumat, 02 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/5/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 8 (Delapan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Roster bata	200 bh	✔		Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27	Semen	2 zak	✔		Gerinda	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Obeng	3 bh	Pasang atap alderon lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang partisi dan rangka lantai 1 soepomo
								Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
								Pasang lampu lantai 3 soepomo
								Bongkar HPL tangga lantai 3 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	HUJAN					Pasang stop kontak lantai 3 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang saklar lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang exhaust fan lantai 3 soepomo
Hari / Tanggal	Sabtu, 03 Mei 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 5/5/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 8 (Delapan)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 28 April s/d 4 Mei 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Gerinda	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Bor listrik	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Tang	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Obeng	3 bh	Pasang atap alderon lobby djuanda
						Cutter	3 bh	Pasang partisi dan rangka lantai 1 soepomo
						Sendok semen	2 bh	Pasang plafond lantai 1 soepomo
								Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
								Pasang lampu lantai 3 soepomo
								Bongkar HPL tangga lantai 3 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang stop kontak lantai 3 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang saklar lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Pasang exhaust fan lantai 3 soepomo
Hari / Tanggal	Minggu, 04 Mei 2025							Pasang roster bata ruang istirahat
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 7 (TUJUH)
21 APRIL S/D 27 APRIL 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
Minggu Ke : 7 (Tujuh)
Periode : 21 April s/d 27 April 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927	6.3674	42.5222
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**42.5222**	

Bekasi, 28 April 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
Minggu Ke : 7 (Tujuh)
Periode : 21 April s/d 27 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3104	77.2857	0.0063	1.5714	0.3167	78.8571	0.2195
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	18.8635	32.7626	3.6342	6.3120	22.4977	39.0746	13.3385
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	13.0333	42.2757	2.7269	8.8452	15.7602	51.1209	9.2159
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	1.8943	100.0000	0.0000	0.0000	1.8943	100.0000	1.3395
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	2.0533	40.0000	0.0000	0.0000	2.0533	40.0000	1.4519
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**36.1548**		**6.3674**		**42.5222**		**25.5653**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 8.6163 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 33.1927 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 6.3674 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 42.5222 %
MAJU / MUNDUR : 9.3295 %

Bekasi, 28 April 2025

Ketua Dalwaskon	Kepala Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Brigadir Jenderal TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager

LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
Minggu Ke : 7 (Tujuh)
Periode : 21 April s/d 27 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0215	30.0000	0.0036	5.0000	0.0251	35.0000	0.0115
3	Dokumentasi	0.0287	0.0057	20.0000	0.0014	5.0000	0.0072	25.0000	0.0030
4	Air kerja	0.0258	0.0077	30.0000	0.0013	5.0000	0.0090	35.0000	0.0041
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3104**		**0.0063**		**0.3167**		**0.1774**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.8131	100.0000	0.0000	0.0000	0.8131	100.0000	0.4694
16	Pasang list mirror	0.4002	0.4002	100.0000	0.0000	0.0000	0.4002	100.0000	0.2311
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0095	100.0000	0.0000	0.0000	0.0095	100.0000	0.0055
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0096	100.0000	0.0000	0.0000	0.0096	100.0000	0.0056
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0684	100.0000	0.0000	0.0000	0.0684	100.0000	0.0395
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0303	50.0000	0.0000	0.0000	0.0303	50.0000	0.0175
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0792	100.0000	0.0000	0.0000	0.0792	100.0000	0.0457
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0577	100.0000	0.0577	100.0000	0.0333
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0904	30.0000	0.0000	0.0000	0.0904	30.0000	0.0522
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.3123	70.0000	0.0000	0.0000	0.3123	70.0000	0.1803
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0750	100.0000	0.0000	0.0000	0.0750	100.0000	0.0433
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.1177	100.0000	0.1177	100.0000	0.0680
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	1.0311	100.0000	0.0000	0.0000	1.0311	100.0000	0.5953
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.1969	10.0000	0.0000	0.0000	0.1969	10.0000	0.1137
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0316	10.0000	0.1264	40.0000	0.1579	50.0000	0.0658
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.1868	10.0000	0.3736	20.0000	0.5604	30.0000	0.1868
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0613	10.0000	0.1227	20.0000	0.1840	30.0000	0.0613
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0354	10.0000	0.1416	40.0000	0.1770	50.0000	0.0737
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0340	50.0000	0.0204	30.0000	0.0544	80.0000	0.0171
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0344	100.0000	0.0344	100.0000	0.0199
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0287	30.0000	0.0669	70.0000	0.0955	100.0000	0.0336
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0036	30.0000	0.0083	70.0000	0.0119	100.0000	0.0042
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0022	30.0000	0.0036	50.0000	0.0058	80.0000	0.0018
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0087	30.0000	0.0145	50.0000	0.0233	80.0000	0.0073
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0424	80.0000	0.0106	20.0000	0.0530	100.0000	0.0221
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0036	100.0000	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0021
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.3615	100.0000	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.2087
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.1434	100.0000	0.1434	100.0000	0.0828
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.6885	100.0000	0.6885	100.0000	0.3975
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Bongkar plafond	0.0280	0.0280	100.0000	0.0000	0.0000	0.0280	100.0000	0.0162
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0323	0.0323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0323	100.0000	0.0186
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.0131	0.0131	100.0000	0.0000	0.0000	0.0131	100.0000	0.0076
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang pintu sleding kaca + sunblast	0.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang plafond gypsum	0.2846	0.2846	100.0000	0.0000	0.0000	0.2846	100.0000	0.1643
13	Pasang vinyl lantai	0.6328	0.6328	100.0000	0.0000	0.0000	0.6328	100.0000	0.3653
14	Pengecatan dinding	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
15	Pengecatan plafond	0.0512	0.0512	100.0000	0.0000	0.0000	0.0512	100.0000	0.0296
16	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
17	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
18	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
19	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
20	Pasang lampu downlight 21W	0.0242	0.0242	100.0000	0.0000	0.0000	0.0242	100.0000	0.0139
21	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
22	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar dinding	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.7106	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	3.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond gypsum	0.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kanopi exit dan rangka	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus lampu gantung	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi lampu	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.3639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus kursi resepsionis	0.1261	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang desain khusus backdrop resepsionis	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
8	Pasang WPC	0.0571	0.0571	100.0000	0.0000	0.0000	0.0571	100.0000	0.0330
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
11	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0463	0.0463	100.0000	0.0000	0.0000	0.0463	100.0000	0.0267
12	Plesteran dan acian dinding	0.0729	0.0729	100.0000	0.0000	0.0000	0.0729	100.0000	0.0421
13	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0462	100.0000	0.0000	0.0000	0.0462	100.0000	0.0267
14	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2500
15	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.5640	0.1692	30.0000	0.1692	30.0000	0.3384	60.0000	0.0977
16	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
17	Pasang stepnosing list 10x60 cm	0.0283	0.0057	20.0000	0.0000	0.0000	0.0057	20.0000	0.0033
18	Pekerjaan dinding keramik 60x120 cm	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plint lantai 10x60 cm	0.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.3353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang plafond GRC dan rangka hollow	0.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang partisi gypsum dan rangka hollow	0.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang vinyl lantai	0.0828	0.0828	100.0000	0.0000	0.0000	0.0828	100.0000	0.0478
24	Pasang partisi kaca	0.1663	0.0000	0.0000	0.1663	100.0000	0.1663	100.0000	0.0960
25	Pasang kaca sunblast	0.1083	0.0000	0.0000	0.1083	100.0000	0.1083	100.0000	0.0625
26	Pasang lampu downlight 21 W	0.0242	0.0193	80.0000	0.0000	0.0000	0.0193	80.0000	0.0112
27	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0336	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
28	Pasang lampu downlight 12 W	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
30	Pasang wallpaper dinding	0.0440	0.0440	100.0000	0.0000	0.0000	0.0440	100.0000	0.0254
31	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
32	Pasang wood panel dinding partisi	1.1547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang panel kaca dan pintu	0.2324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
-	Pembesian	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0042
-	Cor beton	0.0037	0.0037	100.0000	0.0000	0.0000	0.0037	100.0000	0.0021
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0172	100.0000	0.0099
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0792	30.0000	0.1848	70.0000	0.2639	100.0000	0.0927
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0631	20.0000	0.2525	80.0000	0.3156	100.0000	0.1314
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0071	60.0000	0.0047	40.0000	0.0118	100.0000	0.0036
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0007	10.0000	0.0059	90.0000	0.0065	100.0000	0.0032
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.1193	40.0000	0.1790	60.0000	0.2983	100.0000	0.0911
6	Pasang lampu	0.0402	0.0080	20.0000	0.0000	0.0000	0.0080	20.0000	0.0046
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0043	20.0000	0.0000	0.0000	0.0043	20.0000	0.0025
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0014	20.0000	0.0000	0.0000	0.0014	20.0000	0.0008
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0033	20.0000	0.0133	80.0000	0.0166	100.0000	0.0069
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0509	70.0000	0.0218	30.0000	0.0727	100.0000	0.0255
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.2903	60.0000	0.1936	40.0000	0.4839	100.0000	0.1478
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.8389	70.0000	0.3595	30.0000	1.1985	100.0000	0.4209
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0419	70.0000	0.0179	30.0000	0.0598	100.0000	0.0210
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0097	50.0000	0.0097	50.0000	0.0194	100.0000	0.0056
	JUMLAH PEKERJAAN II	**57.5761**	**18.8635**		**3.6342**		**22.4977**		**10.0081**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.6109	100.0000	0.0000	0.0000	0.6109	100.0000	0.3527
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.1606	50.0000	0.1606	50.0000	0.3213	100.0000	0.0928
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0370	50.0000	0.0370	50.0000	0.0740	100.0000	0.0214
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0800	100.0000	0.0000	0.0000	0.0800	100.0000	0.0462
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.1418	100.0000	0.0000	0.0000	0.1418	100.0000	0.0819
21	Pasang urinoir	0.2066	0.1033	50.0000	0.1033	50.0000	0.2066	100.0000	0.0596
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0450	50.0000	0.0450	50.0000	0.0900	100.0000	0.0260
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.1102	100.0000	0.1102	100.0000	0.0636
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0201	50.0000	0.0201	50.0000	0.0403	100.0000	0.0116
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.1708	50.0000	0.1708	50.0000	0.3417	100.0000	0.0986
26	Pasang cermin	0.0689	0.0344	50.0000	0.0344	50.0000	0.0689	100.0000	0.0199
27	Pasang kran air	0.0211	0.0106	50.0000	0.0106	50.0000	0.0211	100.0000	0.0061
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0276	50.0000	0.0276	50.0000	0.0551	100.0000	0.0159
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0106	50.0000	0.0106	50.0000	0.0211	100.0000	0.0061
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0402	50.0000	0.0402	50.0000	0.0803	100.0000	0.0232
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0024	50.0000	0.0024	50.0000	0.0047	100.0000	0.0014
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0252	100.0000	0.0252	100.0000	0.0145
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0060	50.0000	0.0060	50.0000	0.0120	100.0000	0.0035
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0108	50.0000	0.0108	50.0000	0.0216	100.0000	0.0062
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0459	80.0000	0.0115	20.0000	0.0574	100.0000	0.0239
B	**TOILET LANTAI 3**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.2066	0.2066	100.0000	0.0000	0.0000	0.2066	100.0000	0.1193
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0900	100.0000	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0161	0.0161	100.0000	0.0000	0.0000	0.0161	100.0000	0.0093
23	Pasang kloset duduk	0.1708	0.1708	100.0000	0.0000	0.0000	0.1708	100.0000	0.0986
24	Pasang Cermin	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
25	Pasang kran air	0.0159	0.0159	100.0000	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0236	0.0236	100.0000	0.0000	0.0000	0.0236	100.0000	0.0136
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0602	100.0000	0.0000	0.0000	0.0602	100.0000	0.0348
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0038	80.0000	0.0009	20.0000	0.0047	100.0000	0.0020
29	Pasang lampu strip	0.0155	0.0077	50.0000	0.0000	0.0000	0.0077	50.0000	0.0045
30	Pasang saklar seri	0.0072	0.0058	80.0000	0.0014	20.0000	0.0072	100.0000	0.0030
31	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0036	50.0000	0.0036	50.0000	0.0072	100.0000	0.0021
32	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.1637	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar pintu HPL	0.0189	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar lampu eksisting	0.0062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar AC eksisting	0.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0035	50.0000	0.0000	0.0000	0.0035	50.0000	0.0020
8	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	3.0239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang wallpaper dinding	1.3023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang plafond gypsum	1.1175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0118	60.0000	0.0078	40.0000	0.0196	100.0000	0.0060
13	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0078	40.0000	0.0118	60.0000	0.0196	100.0000	0.0060
14	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang kitchen set bawah	0.1693	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang led strip	0.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang pintu HPL	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang pintu WPC	0.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang backdrop WPC	0.1712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kusen pintu	0.3298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.5078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan plafond	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0287	50.0000	0.0000	0.0000	0.0287	50.0000	0.0166
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.2263	0.1131	50.0000	0.0453	20.0000	0.1584	70.0000	0.0569
2	Bongkar plafond	0.1190	0.0595	50.0000	0.0238	20.0000	0.0833	70.0000	0.0300
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.4599	80.0000	0.1150	20.0000	0.5749	100.0000	0.2394
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	4.1790	2.9253	70.0000	0.0000	0.0000	2.9253	70.0000	1.6889
12	Pasang panel partisi kaca	0.3529	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang pintu kaca	0.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wallpaper dinding	1.7997	0.8999	50.0000	0.0000	0.0000	0.8999	50.0000	0.5195
15	Pasang list mirror	0.7276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond gypsum	1.2094	0.6047	50.0000	0.1209	10.0000	0.7257	60.0000	0.3200
17	Pasang lemari kabinet	1.1968	1.1968	100.0000	0.0000	0.0000	1.1968	100.0000	0.6910
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
20	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.2134	90.0000	0.0237	10.0000	0.2371	100.0000	0.1169
22	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
23	Pasang led strip	0.0144	0.0144	100.0000	0.0000	0.0000	0.0144	100.0000	0.0083
24	Pasang pintu HPL	0.4566	0.4566	100.0000	0.0000	0.0000	0.4566	100.0000	0.2636
25	Pasang kusen pintu	0.2264	0.2264	100.0000	0.0000	0.0000	0.2264	100.0000	0.1307
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0035	50.0000	0.0000	0.0000	0.0035	50.0000	0.0020
27	Pasang saklar seri	0.0144	0.0072	50.0000	0.0000	0.0000	0.0072	50.0000	0.0042
28	Pasang plint lantai HPL	0.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0364	100.0000	0.0000	0.0000	0.0364	100.0000	0.0210
30	Instalasi titik lampu	0.1163	0.1047	90.0000	0.0000	0.0000	0.1047	90.0000	0.0604
31	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0648	70.0000	0.0000	0.0000	0.0648	70.0000	0.0374
32	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0079	30.0000	0.0000	0.0000	0.0079	30.0000	0.0046
33	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0155	60.0000	0.0000	0.0000	0.0155	60.0000	0.0089
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.1524	70.0000	0.0000	0.0000	0.1524	70.0000	0.0880
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.2635	50.0000	0.2635	50.0000	0.5270	100.0000	0.1521
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.5462	30.0000	1.2744	70.0000	1.8206	100.0000	0.6394
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0344	40.0000	0.0086	10.0000	0.0430	50.0000	0.0179
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.8293**	**13.0333**		**2.7269**		**15.7602**		**6.8742**
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**4.1653**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.3681	100.0000	0.0000	0.0000	0.3681	100.0000	0.2125
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.8023	100.0000	0.0000	0.0000	0.8023	100.0000	0.4632
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.1307	100.0000	0.0000	0.0000	0.1307	100.0000	0.0755
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.1705	100.0000	0.0000	0.0000	0.1705	100.0000	0.0985
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.8943**	**1.8943**		**0.0000**		**1.8943**		**1.0937**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.3312	40.0000	0.0000	0.0000	0.3312	40.0000	0.1912
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0000	0.0000	0.1325	40.0000	0.0765
	- Penggantian Panel	0.7452	0.2981	40.0000	0.0000	0.0000	0.2981	40.0000	0.1721
	- Penggantian valve	0.4968	0.1987	40.0000	0.0000	0.0000	0.1987	40.0000	0.1147
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0000	0.0000	0.0662	40.0000	0.0382
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.3312	40.0000	0.0000	0.0000	0.3312	40.0000	0.1912
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.1325	40.0000	0.0000	0.0000	0.1325	40.0000	0.0765
	- Penggantian Panel	0.7452	0.2981	40.0000	0.0000	0.0000	0.2981	40.0000	0.1721
	- Penggantian valve	0.4968	0.1987	40.0000	0.0000	0.0000	0.1987	40.0000	0.1147
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0662	40.0000	0.0000	0.0000	0.0662	40.0000	0.0382
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1334**	**2.0533**		**0.0000**		**2.0533**		**1.1855**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**36.1548**		**6.3674**		**42.5222**		**19.3003**

Bekasi, 28 April 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943											0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	14.4165	0.0000	7.5277	7.6000	6.3674										
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	19.3112	19.3112	26.8389	34.4389	40.8063										
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	10.0517	5.1600	7.7959	9.8625	7.6136										

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 28 April 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/28/2025
Minggu Ke : 7 (Tujuh)
Periode : 21 April s/d 27 April 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 21 April 2025																									HUJAN
2	Selasa, 22 April 2025																									HUJAN
3	Rabu, 23 April 2025																									HUJAN
4	Kamis, 24 April 2025																									MENDUNG
5	Jumat, 25 April 2025																									MENDUNG
6	Sabtu, 26 April 2025																									MENDUNG
7	Minggu, 27 April 2025																									CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 28 April 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/28/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 7 (Tujuh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
						Voltmeter	1 bh	Pasang meja beton pantry ruang istirahat
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 1 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	HUJAN					Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30							Bongkar membrane rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Senin, 21 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/28/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 7 (Tujuh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Cat dulux	3 pail	✔		Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27	Saklar seri	15 bh	✔		Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1	Stop kontak	15 bh	✔		Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1	Stop kontak tanam	3 bh	✔		Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
		Membrane granule	20 roll	✔		Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 1 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	HUJAN			Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Selasa, 22 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/28/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 7 (Tujuh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 1 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	HUJAN			Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Rabu, 23 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/28/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 7 (Tujuh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Granite tile	6 dus	✔		Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27	Lem MU	3 zak	✔		Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang granite tile meja pantry ruang istirahat
						Cutter	3 bh	Pasang kusen alumunium ruang istirahat
						Palu karet	3 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang istirahat
						Sendok semen	3 bh	Pasang instalasi air bersih dan air kotor ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG			Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Kamis, 24 April 2025							Bongkar partisi lantai 3 soepomo
Catatan:								Bongkar plafond lantai 3 soepomo

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. .etkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/28/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 7 (Tujuh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang granite tile meja pantry ruang istirahat
						Cutter	3 bh	Pasang kusen alumunium ruang istirahat
						Palu karet	3 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang istirahat
						Sendok semen	3 bh	Pasang instalasi air bersih dan air kotor ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG			Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Jumat, 25 April 2025							Bongkar partisi lantai 3 soepomo
Catatan:								Bongkar plafond lantai 3 soepomo

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. .etkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/28/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 7 (Tujuh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang granite tile meja pantry ruang istirahat
						Cutter	3 bh	Pasang kusen alumunium ruang istirahat
						Palu karet	3 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang istirahat
						Sendok semen	3 bh	Pasang instalasi air bersih dan air kotor ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG			Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Sabtu, 26 April 2025							Bongkar partisi lantai 3 soepomo
Catatan:								Bongkar plafond lantai 3 soepomo

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/28/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 7 (Tujuh)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 21 April s/d 27 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan tangga utama djuanda
						Obeng	3 bh	Pasang granite tile meja pantry ruang istirahat
						Cutter	3 bh	Pasang kusen alumunium ruang istirahat
						Palu karet	3 bh	Pasang saklar dan stop kontak ruang istirahat
						Sendok semen	3 bh	Pasang instalasi air bersih dan air kotor ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH			Roll	2 bh	Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Jam Kerja	08.00 - 17.00					Kuas	2 bh	Pasang kitchen set pantry lantai 1 soepomo
Jam Lembur	19.00 - 21.30					Heating torch	1 bh	Pasang membrane bakar rooftop soepomo
Hari / Tanggal	Minggu, 27 April 2025							Bongkar partisi lantai 3 soepomo
Catatan:								Bongkar plafond lantai 3 soepomo

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 6 (ENAM)
14 APRIL S/D 20 APRIL 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
Minggu Ke : 6 (Enam)
Periode : 14 April s/d 20 April 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764	7.6110	36.1548
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**36.1548**	

Bekasi, 21 April 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
Minggu Ke : 6 (Enam)
Periode : 14 April s/d 20 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.3041	75.7143	0.0063	1.5714	0.3104	77.2857	0.2150
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	16.2333	28.1945	2.6301	4.5681	18.8635	32.7626	11.4787
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	9.4575	30.6770	3.5758	11.5987	13.0333	42.2757	6.6875
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	1.5222	80.3576	0.3721	19.6424	1.8943	100.0000	1.0764
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	1.0267	20.0000	1.0267	20.0000	2.0533	40.0000	0.7260
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**28.5438**		**7.6110**		**36.1548**		**20.1835**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 5.5334 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 24.5764 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.6110 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 36.1548 %
MAJU / MUNDUR : 11.5784 %

Bekasi, 21 April 2025

Ketua Dalwaskon	Kepala Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Brigadir Jenderal TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager



LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
Minggu Ke : 6 (Enam)
Periode : 14 April s/d 20 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0179	25.0000	0.0036	5.0000	0.0215	30.0000	0.0095
3	Dokumentasi	0.0287	0.0043	15.0000	0.0014	5.0000	0.0057	20.0000	0.0022
4	Air kerja	0.0258	0.0065	25.0000	0.0013	5.0000	0.0077	30.0000	0.0034
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.3041**		**0.0063**		**0.3104**		**0.1738**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.6504	80.0000	0.1626	20.0000	0.8131	100.0000	0.3385
16	Pasang list mirror	0.4002	0.4002	100.0000	0.0000	0.0000	0.4002	100.0000	0.2311
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0047	50.0000	0.0047	50.0000	0.0095	100.0000	0.0027
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0048	50.0000	0.0048	50.0000	0.0096	100.0000	0.0028
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0342	50.0000	0.0342	50.0000	0.0684	100.0000	0.0198
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0303	50.0000	0.0303	50.0000	0.0175
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0164	90.0000	0.0018	10.0000	0.0182	100.0000	0.0090
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0021	20.0000	0.0083	80.0000	0.0103	100.0000	0.0043
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0555	70.0000	0.0238	30.0000	0.0792	100.0000	0.0278
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0904	30.0000	0.0904	30.0000	0.0522
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.3123	70.0000	0.0000	0.0000	0.3123	70.0000	0.1803
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0300	40.0000	0.0450	60.0000	0.0750	100.0000	0.0229
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0150	60.0000	0.0100	40.0000	0.0250	100.0000	0.0076
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.1869	100.0000	0.0000	0.0000	0.1869	100.0000	0.1079
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.7218	70.0000	0.3093	30.0000	1.0311	100.0000	0.3621
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.1969	10.0000	0.1969	10.0000	0.1137
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0316	10.0000	0.0316	10.0000	0.0182
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.1868	10.0000	0.1868	10.0000	0.1079
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0613	10.0000	0.0613	10.0000	0.0354
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0354	10.0000	0.0354	10.0000	0.0204
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0340	50.0000	0.0340	50.0000	0.0196
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0287	30.0000	0.0287	30.0000	0.0165
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0036	30.0000	0.0036	30.0000	0.0021
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0022	30.0000	0.0022	30.0000	0.0012
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0087	30.0000	0.0087	30.0000	0.0050
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0424	80.0000	0.0424	80.0000	0.0245
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0036	100.0000	0.0036	100.0000	0.0021
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.3615	100.0000	0.3615	100.0000	0.2087
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Bongkar plafond	0.0280	0.0280	100.0000	0.0000	0.0000	0.0280	100.0000	0.0162
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0323	0.0323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0323	100.0000	0.0186
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.0131	0.0131	100.0000	0.0000	0.0000	0.0131	100.0000	0.0076
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang pintu sleding kaca + sunblast	0.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang plafond gypsum	0.2846	0.2846	100.0000	0.0000	0.0000	0.2846	100.0000	0.1643
13	Pasang vinyl lantai	0.6328	0.6328	100.0000	0.0000	0.0000	0.6328	100.0000	0.3653
14	Pengecatan dinding	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
15	Pengecatan plafond	0.0512	0.0512	100.0000	0.0000	0.0000	0.0512	100.0000	0.0296
16	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
17	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
18	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
19	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
20	Pasang lampu downlight 21W	0.0242	0.0242	100.0000	0.0000	0.0000	0.0242	100.0000	0.0139
21	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
22	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar dinding	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.7106	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	3.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond gypsum	0.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kanopi exit dan rangka	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus lampu gantung	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi lampu	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.3639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus kursi resepsionis	0.1261	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang desain khusus backdrop resepsionis	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
8	Pasang WPC	0.0571	0.0571	100.0000	0.0000	0.0000	0.0571	100.0000	0.0330
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
11	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0463	0.0463	100.0000	0.0000	0.0000	0.0463	100.0000	0.0267
12	Plesteran dan acian dinding	0.0729	0.0583	80.0000	0.0146	20.0000	0.0729	100.0000	0.0304
13	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0231	50.0000	0.0231	50.0000	0.0462	100.0000	0.0133
14	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.4329	100.0000	0.0000	0.0000	0.4329	100.0000	0.2500
15	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.5640	0.0000	0.0000	0.1692	30.0000	0.1692	30.0000	0.0977
16	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.0504	0.0504	100.0000	0.0000	0.0000	0.0504	100.0000	0.0291
17	Pasang stepnosing list 10x60 cm	0.0283	0.0000	0.0000	0.0057	20.0000	0.0057	20.0000	0.0033
18	Pekerjaan dinding keramik 60x120 cm	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plint lantai 10x60 cm	0.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.3353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang plafond GRC dan rangka hollow	0.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang partisi gypsum dan rangka hollow	0.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang vinyl lantai	0.0828	0.0828	100.0000	0.0000	0.0000	0.0828	100.0000	0.0478
24	Pasang partisi kaca	0.1663	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kaca sunblast	0.1083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang lampu downlight 21 W	0.0242	0.0193	80.0000	0.0000	0.0000	0.0193	80.0000	0.0112
27	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0336	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
28	Pasang lampu downlight 12 W	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
30	Pasang wallpaper dinding	0.0440	0.0440	100.0000	0.0000	0.0000	0.0440	100.0000	0.0254
31	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
32	Pasang wood panel dinding partisi	1.1547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang panel kaca dan pintu	0.2324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0043	0.0043	100.0000	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0025
-	Pembesian	0.0072	0.0058	80.0000	0.0014	20.0000	0.0072	100.0000	0.0030
-	Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0037	100.0000	0.0037	100.0000	0.0021
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0792	30.0000	0.0792	30.0000	0.0457
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0631	20.0000	0.0631	20.0000	0.0364
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0071	60.0000	0.0000	0.0000	0.0071	60.0000	0.0041
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0007	10.0000	0.0000	0.0000	0.0007	10.0000	0.0004
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.1193	40.0000	0.0000	0.0000	0.1193	40.0000	0.0689
6	Pasang lampu	0.0402	0.0080	20.0000	0.0000	0.0000	0.0080	20.0000	0.0046
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0043	20.0000	0.0000	0.0000	0.0043	20.0000	0.0025
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0014	20.0000	0.0000	0.0000	0.0014	20.0000	0.0008
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0033	20.0000	0.0000	0.0000	0.0033	20.0000	0.0019
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0291	40.0000	0.0218	30.0000	0.0509	70.0000	0.0151
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.1452	30.0000	0.1452	30.0000	0.2903	60.0000	0.0838
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.4794	40.0000	0.3595	30.0000	0.8389	70.0000	0.2495
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0239	40.0000	0.0179	30.0000	0.0419	70.0000	0.0124
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0058	30.0000	0.0039	20.0000	0.0097	50.0000	0.0030
	JUMLAH PEKERJAAN II	**57.5761**	**16.2333**		**2.6301**		**18.8635**		**8.7129**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.2443	40.0000	0.3665	60.0000	0.6109	100.0000	0.1866
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.1606	50.0000	0.1606	50.0000	0.0928
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0370	50.0000	0.0370	50.0000	0.0214
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0400	50.0000	0.0400	50.0000	0.0800	100.0000	0.0231
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.1135	80.0000	0.0284	20.0000	0.1418	100.0000	0.0590
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.1033	50.0000	0.1033	50.0000	0.0596
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0450	50.0000	0.0450	50.0000	0.0260
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0201	50.0000	0.0201	50.0000	0.0116
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.1708	50.0000	0.1708	50.0000	0.0986
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0344	50.0000	0.0344	50.0000	0.0199
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0106	50.0000	0.0106	50.0000	0.0061
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0276	50.0000	0.0276	50.0000	0.0159
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0106	50.0000	0.0106	50.0000	0.0061
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0402	50.0000	0.0402	50.0000	0.0232
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0024	50.0000	0.0024	50.0000	0.0014
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0060	50.0000	0.0060	50.0000	0.0035
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0108	50.0000	0.0108	50.0000	0.0062
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0287	50.0000	0.0172	30.0000	0.0459	80.0000	0.0144
B	**TOILET LANTAI 3**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.2066	100.0000	0.2066	100.0000	0.1193
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0900	100.0000	0.0900	100.0000	0.0519
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0161	0.0081	50.0000	0.0081	50.0000	0.0161	100.0000	0.0046
23	Pasang kloset duduk	0.1708	0.0000	0.0000	0.1708	100.0000	0.1708	100.0000	0.0986
24	Pasang Cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0689	100.0000	0.0398
25	Pasang kran air	0.0159	0.0000	0.0000	0.0159	100.0000	0.0159	100.0000	0.0092
26	Pasang Floordrain	0.0236	0.0000	0.0000	0.0236	100.0000	0.0236	100.0000	0.0136
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0301	50.0000	0.0301	50.0000	0.0602	100.0000	0.0174
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0024	50.0000	0.0014	30.0000	0.0038	80.0000	0.0012
29	Pasang lampu strip	0.0155	0.0077	50.0000	0.0000	0.0000	0.0077	50.0000	0.0045
30	Pasang saklar seri	0.0072	0.0036	50.0000	0.0022	30.0000	0.0058	80.0000	0.0018
31	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0000	0.0000	0.0036	50.0000	0.0036	50.0000	0.0021
32	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.1637	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar pintu HPL	0.0189	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar lampu eksisting	0.0062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar AC eksisting	0.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0035	50.0000	0.0000	0.0000	0.0035	50.0000	0.0020
8	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0041	80.0000	0.0010	20.0000	0.0051	100.0000	0.0021
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	3.0239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang wallpaper dinding	1.3023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang plafond gypsum	1.1175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0118	60.0000	0.0118	60.0000	0.0068
13	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0078	40.0000	0.0078	40.0000	0.0045
14	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang kitchen set bawah	0.1693	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang led strip	0.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang pintu HPL	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang pintu WPC	0.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang backdrop WPC	0.1712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kusen pintu	0.3298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.5078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan plafond	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0287	50.0000	0.0287	50.0000	0.0166
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.2263	0.1131	50.0000	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.0653
2	Bongkar plafond	0.1190	0.0595	50.0000	0.0000	0.0000	0.0595	50.0000	0.0344
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.0000	0.0000	0.4599	80.0000	0.4599	80.0000	0.2655
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	4.1790	2.9253	70.0000	0.0000	0.0000	2.9253	70.0000	1.6889
12	Pasang panel partisi kaca	0.3529	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang pintu kaca	0.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wallpaper dinding	1.7997	0.8999	50.0000	0.0000	0.0000	0.8999	50.0000	0.5195
15	Pasang list mirror	0.7276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond gypsum	1.2094	0.6047	50.0000	0.0000	0.0000	0.6047	50.0000	0.3491
17	Pasang lemari kabinet	1.1968	1.1968	100.0000	0.0000	0.0000	1.1968	100.0000	0.6910
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0165	60.0000	0.0110	40.0000	0.0275	100.0000	0.0084
20	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.0711	30.0000	0.1422	60.0000	0.2134	90.0000	0.0711
22	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0040	100.0000	0.0023
23	Pasang led strip	0.0144	0.0072	50.0000	0.0072	50.0000	0.0144	100.0000	0.0042
24	Pasang pintu HPL	0.4566	0.1370	30.0000	0.3196	70.0000	0.4566	100.0000	0.1603
25	Pasang kusen pintu	0.2264	0.0679	30.0000	0.1585	70.0000	0.2264	100.0000	0.0795
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0028	40.0000	0.0007	10.0000	0.0035	50.0000	0.0015
27	Pasang saklar seri	0.0144	0.0058	40.0000	0.0014	10.0000	0.0072	50.0000	0.0030
28	Pasang plint lantai HPL	0.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0218	60.0000	0.0145	40.0000	0.0364	100.0000	0.0111
30	Instalasi titik lampu	0.1163	0.0698	60.0000	0.0349	30.0000	0.1047	90.0000	0.0349
31	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0463	50.0000	0.0185	20.0000	0.0648	70.0000	0.0233
32	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0000	0.0000	0.0079	30.0000	0.0079	30.0000	0.0046
33	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0318	100.0000	0.0184
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0255	100.0000	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0147
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0155	60.0000	0.0155	60.0000	0.0089
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.1524	70.0000	0.0000	0.0000	0.1524	70.0000	0.0880
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.2635	50.0000	0.0000	0.0000	0.2635	50.0000	0.1521
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.5462	30.0000	0.5462	30.0000	0.3153
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0344	40.0000	0.0000	0.0000	0.0344	40.0000	0.0199
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.8293**	**9.4575**		**3.5758**		**13.0333**		**4.7754**
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**4.1653**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.3681	100.0000	0.0000	0.0000	0.3681	100.0000	0.2125
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.4814	60.0000	0.3209	40.0000	0.8023	100.0000	0.2451
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.1307	100.0000	0.0000	0.0000	0.1307	100.0000	0.0755
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.1194	70.0000	0.0512	30.0000	0.1705	100.0000	0.0599
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.8943**	**1.5222**		**0.3721**		**1.8943**		**0.7935**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.1656	20.0000	0.1656	20.0000	0.3312	40.0000	0.0956
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0662	20.0000	0.0662	20.0000	0.1325	40.0000	0.0382
	- Penggantian Panel	0.7452	0.1490	20.0000	0.1490	20.0000	0.2981	40.0000	0.0860
	- Penggantian valve	0.4968	0.0994	20.0000	0.0994	20.0000	0.1987	40.0000	0.0574
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0331	20.0000	0.0331	20.0000	0.0662	40.0000	0.0191
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.1656	20.0000	0.1656	20.0000	0.3312	40.0000	0.0956
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0662	20.0000	0.0662	20.0000	0.1325	40.0000	0.0382
	- Penggantian Panel	0.7452	0.1490	20.0000	0.1490	20.0000	0.2981	40.0000	0.0860
	- Penggantian valve	0.4968	0.0994	20.0000	0.0994	20.0000	0.1987	40.0000	0.0574
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0331	20.0000	0.0331	20.0000	0.0662	40.0000	0.0191
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1334**	**1.0267**		**1.0267**		**2.0533**		**0.5927**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**28.5438**		**7.6110**		**36.1548**		**14.7809**

Bekasi, 21 April 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943											0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	14.4165	0.0000	7.5277	7.6110											
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	19.3112	19.3112	26.8389	34.4499											
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	10.0517	5.1600	7.7959	9.8735											

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 21 April 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/21/2025
Minggu Ke : 6 (Enam)
Periode : 14 April s/d 20 April 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 14 April 2025																								MENDUNG
2	Selasa, 15 April 2025																								CERAH
3	Rabu, 16 April 2025																								CERAH
4	Kamis, 17 April 2025																								MENDUNG
5	Jumat, 18 April 2025																								CERAH
6	Sabtu, 19 April 2025																								CERAH
7	Minggu, 20 April 2025																								MENDUING

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 21 April 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/21/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 6 (Enam)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang lampu dan exhaust fan ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pasang waterproof sika balkon djuanda
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC split ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
						Obeng	3 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
						Cutter	3 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Roll	2 bh	Pasang kolom praktis ruang istirahat
						Kuas	5 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
								Pasang meja beton pantry ruang istirahat
								Pengecatan pagar dan pos jaga
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 14 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/21/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 6 (Enam)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang lampu dan exhaust fan ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pasang waterproof sika balkon djuanda
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang AC split ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
						Voltmeter	1 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
						Obeng	3 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
						Cutter	3 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Roll	2 bh	Pasang kolom praktis ruang istirahat
						Kuas	5 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Pasang meja beton pantry ruang istirahat
Jam Kerja	08.00 - 17.00							Pengecatan pagar dan pos jaga
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 15 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
Minggu Ke :
Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	27					Kunci pass	2 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Tang	2 bh
						Voltmeter	1 bh
						Obeng	3 bh
						Cutter	3 bh
						Palu karet	3 bh
						Sendok semen	3 bh
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Rabu, 16 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

4/21/2025
6 (Enam)
14 April s/d 20 April 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Pasang waterproof sika balkon djuanda
Pasang louver ceiling ruang transit
Pasang backdrop HPL ruang transit
Pilar HPL laser cutting ruang transit
Pasang wall panel LED ruang transit
Pasang granite tile ruang istirahat
Pasang meja beton pantry ruang istirahat
Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	:
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	:
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	:

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	27					Kunci pass	2 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Tang	2 bh
						Voltmeter	1 bh
						Obeng	3 bh
						Cutter	3 bh
						Palu karet	3 bh
						Sendok semen	3 bh
Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG				
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Kamis, 17 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon	Direksi Teknis	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474

4/21/2025
6 (Enam)
14 April s/d 20 April 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang louver ceiling ruang transit
Pasang backdrop HPL ruang transit
Pilar HPL laser cutting ruang transit
Pasang wall panel LED ruang transit
Pasang granite tile ruang istirahat
Pasang meja beton pantry ruang istirahat
Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/21/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 6 (Enam)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
						Voltmeter	1 bh	Pasang meja beton pantry ruang istirahat
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
								Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
								Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Jumat, 18 April 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/21/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 6 (Enam)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
						Voltmeter	1 bh	Pasang meja beton pantry ruang istirahat
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
								Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
								Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
								Bongkar membrane rooftop soepomo

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Sabtu, 19 April 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/21/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 6 (Enam)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 14 April s/d 20 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang louver ceiling ruang transit
Tukang	27					Kunci pass	2 bh	Pasang backdrop HPL ruang transit
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pilar HPL laser cutting ruang transit
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang wall panel LED ruang transit
						Tang	2 bh	Pasang granite tile ruang istirahat
						Voltmeter	1 bh	Pasang meja beton pantry ruang istirahat
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 1 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang plafond PVC toilet lantai 1 soepomo
						Palu karet	3 bh	Pasang pintu ACP dan kusen toilet lantai 1 soepomo
						Sendok semen	3 bh	Pasang granite tile toilet lantai 1 soepomo
								Pasang granite tile pantry lantrai 1 soepomo
								Pasang kitchen set pantry lantai 3 soepomo
								Bongkar membrane rooftop soepomo

Jumlah Total	30 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUING
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Minggu, 20 April 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 5 (LIMA)
7 APRIL S/D 13 APRIL 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
Minggu Ke : 5 (Lima)
Periode : 7 April s/d 13 April 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430	7.5277	28.5438
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**28.5438**	

Bekasi, 14 April 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
Minggu Ke : 5 (Lima)
Periode : 7 April s/d 13 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2978	74.1429	0.0063	1.5714	0.3041	75.7143	0.2106
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	14.2886	24.8169	1.9447	3.3776	16.2333	28.1945	10.1036
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	5.5369	17.9600	3.9206	12.7170	9.4575	30.6770	3.9152
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.8927	47.1287	0.6294	33.2289	1.5222	80.3576	0.6313
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	1.0267	20.0000	1.0267	20.0000	0.0000
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**21.0161**		**7.5277**		**28.5438**		**14.8606**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.8917 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 19.0430 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 7.5277 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 28.5438 %
MAJU / MUNDUR : 9.5008 %

Bekasi, 14 April 2025

Ketua Dalwaskon	Kepala Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Brigadir Jenderal TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager

LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
Minggu Ke : 5 (Lima)
Periode : 7 April s/d 13 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0143	20.0000	0.0036	5.0000	0.0179	25.0000	0.0075
3	Dokumentasi	0.0287	0.0029	10.0000	0.0014	5.0000	0.0043	15.0000	0.0014
4	Air kerja	0.0258	0.0052	20.0000	0.0013	5.0000	0.0065	25.0000	0.0027
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.2978**		**0.0063**		**0.3041**		**0.1701**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.4065	50.0000	0.2439	30.0000	0.6504	80.0000	0.2046
16	Pasang list mirror	0.4002	0.2001	50.0000	0.2001	50.0000	0.4002	100.0000	0.1155
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0000	0.0000	0.0047	50.0000	0.0047	50.0000	0.0027
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0000	0.0000	0.0048	50.0000	0.0048	50.0000	0.0028
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0342	50.0000	0.0342	50.0000	0.0198
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0109	60.0000	0.0055	30.0000	0.0164	90.0000	0.0055
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0021	20.0000	0.0021	20.0000	0.0012
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0396	50.0000	0.0158	20.0000	0.0555	70.0000	0.0199
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.2231	50.0000	0.0892	20.0000	0.3123	70.0000	0.1123
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0300	40.0000	0.0300	40.0000	0.0173
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0150	60.0000	0.0150	60.0000	0.0087
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0935	50.0000	0.0935	50.0000	0.1869	100.0000	0.0540
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.5156	50.0000	0.2062	20.0000	0.7218	70.0000	0.2595
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Bongkar plafond	0.0280	0.0280	100.0000	0.0000	0.0000	0.0280	100.0000	0.0162
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0323	0.0323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0323	100.0000	0.0186
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.0131	0.0131	100.0000	0.0000	0.0000	0.0131	100.0000	0.0076
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang pintu sleding kaca + sunblast	0.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang plafond gypsum	0.2846	0.2846	100.0000	0.0000	0.0000	0.2846	100.0000	0.1643
13	Pasang vinyl lantai	0.6328	0.6328	100.0000	0.0000	0.0000	0.6328	100.0000	0.3653
14	Pengecatan dinding	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
15	Pengecatan plafond	0.0512	0.0512	100.0000	0.0000	0.0000	0.0512	100.0000	0.0296
16	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
17	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
18	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
19	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
20	Pasang lampu downlight 21W	0.0242	0.0157	65.0000	0.0085	35.0000	0.0242	100.0000	0.0079
21	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
22	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar dinding	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.7106	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	3.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond gypsum	0.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kanopi exit dan rangka	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus lampu gantung	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi lampu	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.3639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus kursi resepsionis	0.1261	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang desain khusus backdrop resepsionis	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
8	Pasang WPC	0.0571	0.0571	100.0000	0.0000	0.0000	0.0571	100.0000	0.0330
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
11	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0463	0.0417	90.0000	0.0046	10.0000	0.0463	100.0000	0.0228
12	Plesteran dan acian dinding	0.0729	0.0292	40.0000	0.0292	40.0000	0.0583	80.0000	0.0168
13	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0000	0.0000	0.0231	50.0000	0.0231	50.0000	0.0133
14	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.3463	80.0000	0.0866	20.0000	0.4329	100.0000	0.1802
15	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.5640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.0504	0.0403	80.0000	0.0101	20.0000	0.0504	100.0000	0.0210
17	Pasang stepnosing list 10x60 cm	0.0283	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pekerjaan dinding keramik 60x120 cm	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plint lantai 10x60 cm	0.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.3353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang plafond GRC dan rangka hollow	0.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang partisi gypsum dan rangka hollow	0.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang vinyl lantai	0.0828	0.0828	100.0000	0.0000	0.0000	0.0828	100.0000	0.0478
24	Pasang partisi kaca	0.1663	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kaca sunblast	0.1083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang lampu downlight 21 W	0.0242	0.0193	80.0000	0.0000	0.0000	0.0193	80.0000	0.0112
27	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0336	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
28	Pasang lampu downlight 12 W	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
30	Pasang wallpaper dinding	0.0440	0.0440	100.0000	0.0000	0.0000	0.0440	100.0000	0.0254
31	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
32	Pasang wood panel dinding partisi	1.1547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang panel kaca dan pintu	0.2324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0043	0.0000	0.0000	0.0043	100.0000	0.0043	100.0000	0.0025
-	Pembesian	0.0072	0.0000	0.0000	0.0058	80.0000	0.0058	80.0000	0.0033
-	Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0000	0.0000	0.0071	60.0000	0.0071	60.0000	0.0041
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0000	0.0000	0.0007	10.0000	0.0007	10.0000	0.0004
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.0000	0.0000	0.1193	40.0000	0.1193	40.0000	0.0689
6	Pasang lampu	0.0402	0.0000	0.0000	0.0080	20.0000	0.0080	20.0000	0.0046
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0000	0.0000	0.0043	20.0000	0.0043	20.0000	0.0025
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0014	20.0000	0.0014	20.0000	0.0008
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0000	0.0000	0.0033	20.0000	0.0033	20.0000	0.0019
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0000	0.0000	0.0291	40.0000	0.0291	40.0000	0.0168
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.0000	0.0000	0.1452	30.0000	0.1452	30.0000	0.0838
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.0000	0.0000	0.4794	40.0000	0.4794	40.0000	0.2768
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0000	0.0000	0.0239	40.0000	0.0239	40.0000	0.0138
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0000	0.0000	0.0058	30.0000	0.0058	30.0000	0.0034
	JUMLAH PEKERJAAN II	**57.5761**	**14.2886**		**1.9447**		**16.2333**		**7.7494**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.0000	0.0000	0.2443	40.0000	0.2443	40.0000	0.1411
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0000	0.0000	0.0400	50.0000	0.0400	50.0000	0.0231
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.0000	0.0000	0.1135	80.0000	0.1135	80.0000	0.0655
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0287	50.0000	0.0287	50.0000	0.0166
B	**TOILET LANTAI 3**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0161	0.0000	0.0000	0.0081	50.0000	0.0081	50.0000	0.0046
23	Pasang kloset duduk	0.1708	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang Cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kran air	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang Floordrain	0.0236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0000	0.0000	0.0301	50.0000	0.0301	50.0000	0.0174
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0024	50.0000	0.0024	50.0000	0.0014
29	Pasang lampu strip	0.0155	0.0000	0.0000	0.0077	50.0000	0.0077	50.0000	0.0045
30	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0036	50.0000	0.0036	50.0000	0.0021
31	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.1637	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar pintu HPL	0.0189	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar lampu eksisting	0.0062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar AC eksisting	0.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0000	0.0000	0.0035	50.0000	0.0035	50.0000	0.0020
8	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0000	0.0000	0.0041	80.0000	0.0041	80.0000	0.0024
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	3.0239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang wallpaper dinding	1.3023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang plafond gypsum	1.1175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang kitchen set bawah	0.1693	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang led strip	0.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang pintu HPL	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang pintu WPC	0.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang backdrop WPC	0.1712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kusen pintu	0.3298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.5078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan plafond	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.2263	0.0000	0.0000	0.1131	50.0000	0.1131	50.0000	0.0653
2	Bongkar plafond	0.1190	0.0595	50.0000	0.0000	0.0000	0.0595	50.0000	0.0344
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	4.1790	2.5074	60.0000	0.4179	10.0000	2.9253	70.0000	1.3433
12	Pasang panel partisi kaca	0.3529	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang pintu kaca	0.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wallpaper dinding	1.7997	0.7199	40.0000	0.1800	10.0000	0.8999	50.0000	0.3746
15	Pasang list mirror	0.7276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond gypsum	1.2094	0.0000	0.0000	0.6047	50.0000	0.6047	50.0000	0.3491
17	Pasang lemari kabinet	1.1968	0.0000	0.0000	1.1968	100.0000	1.1968	100.0000	0.6910
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0000	0.0000	0.0165	60.0000	0.0165	60.0000	0.0095
20	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.0000	0.0000	0.0711	30.0000	0.0711	30.0000	0.0411
22	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang led strip	0.0144	0.0000	0.0000	0.0072	50.0000	0.0072	50.0000	0.0042
24	Pasang pintu HPL	0.4566	0.0000	0.0000	0.1370	30.0000	0.1370	30.0000	0.0791
25	Pasang kusen pintu	0.2264	0.0000	0.0000	0.0679	30.0000	0.0679	30.0000	0.0392
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0028	40.0000	0.0028	40.0000	0.0016
27	Pasang saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0058	40.0000	0.0058	40.0000	0.0033
28	Pasang plint lantai HPL	0.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0000	0.0000	0.0218	60.0000	0.0218	60.0000	0.0126
30	Instalasi titik lampu	0.1163	0.0000	0.0000	0.0698	60.0000	0.0698	60.0000	0.0403
31	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0000	0.0000	0.0463	50.0000	0.0463	50.0000	0.0267
32	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0255	100.0000	0.0255	100.0000	0.0147
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.1524	70.0000	0.1524	70.0000	0.0880
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.2635	50.0000	0.2635	50.0000	0.1521
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0344	40.0000	0.0344	40.0000	0.0199
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.8293**	**5.5369**		**3.9206**		**9.4575**		**2.8473**
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**4.1653**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.1840	50.0000	0.1840	50.0000	0.3681	100.0000	0.1063
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.1605	20.0000	0.3209	40.0000	0.4814	60.0000	0.1605
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0915	70.0000	0.0392	30.0000	0.1307	100.0000	0.0459
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0341	20.0000	0.0853	50.0000	0.1194	70.0000	0.0429
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.8943**	**0.8927**		**0.6294**		**1.5222**		**0.4587**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.1656	20.0000	0.1656	20.0000	0.0956
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0662	20.0000	0.0662	20.0000	0.0382
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.1490	20.0000	0.1490	20.0000	0.0860
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0994	20.0000	0.0994	20.0000	0.0574
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0331	20.0000	0.0331	20.0000	0.0191
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.1656	20.0000	0.1656	20.0000	0.0956
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0662	20.0000	0.0662	20.0000	0.0382
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.1490	20.0000	0.1490	20.0000	0.0860
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0994	20.0000	0.0994	20.0000	0.0574
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0331	20.0000	0.0331	20.0000	0.0191
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1334**	**0.0000**		**1.0267**		**1.0267**		**0.5927**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**21.0161**		**7.5277**		**28.5438**		**10.6480**

Bekasi, 14 April 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943											0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	14.4165	0.0000	7.5277												
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	19.3112	19.3112	26.8389												
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	10.0517	5.1600	7.7959												

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 14 April 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/14/2025
Minggu Ke : 5 (Lima)
Periode : 7 April s/d 13 April 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 07 April 2025																									CERAH
2	Selasa, 08 April 2025																									CERAH
3	Rabu, 09 April 2025																									CERAH
4	Kamis, 10 April 2025																									CERAH
5	Jumat, 11 April 2025																									CERAH
6	Sabtu, 12 April 2025																									CERAH
7	Minggu, 13 April 2025																									CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 14 April 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/14/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 5 (Lima)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	0							LIBUR IDUL FITRI
Tukang	0							
Admin	0							
Kepala Pelaksana	0							
Jumlah Total	0 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Senin, 07 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/14/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 5 (Lima)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	0							LIBUR IDUL FITRI
Tukang	0							
Admin	0							
Kepala Pelaksana	0							
Jumlah Total	0 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH						
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 08 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	:
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	:
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	:

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1	Wallpaper dinding	20 roll	✔		Palu	2 bh
Tukang	25	Cat dulux	4 pail	✔		Compressor	1 bh
Admin	1	Granite tile	9 dus	✔		Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1	Besi hollow	9 btg	✔		Bor listrik	2 bh
		Panel listrik	1 set	✔		Sendok semen	2 bh
		Kabel	3 roll	✔		Las	1 bh
						Palu karet	3 bh
						Cutter	4 bh
						Roll	4 bh
						Kuas	2 bh
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca : CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Rabu, 09 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474

4/14/2025
5 (Lima)
7 April s/d 13 April 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Pasang list mirror koridor djuanda
Pengecatan plafond ruang kerja djuanda
Pasang plat black mirror
Injeksi beton PU
Pasang kolom praktis ruang istirahat pegawai
Plester dan acian dinding ruang istirahat pegawai
Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai
Pasang panel ruang istirahat pegawai
Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai
Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai
Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal :
Minggu Ke :
Periode :

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	2 bh
Tukang	25					Compressor	1 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Sendok semen	2 bh
						Las	1 bh
						Palu karet	3 bh
						Cutter	4 bh
						Roll	4 bh
						Kuas	2 bh
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Kamis, 10 April 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

4/14/2025
5 (Lima)
7 April s/d 13 April 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Pasang list mirror koridor djuanda
Pengecatan plafond ruang kerja djuanda
Pasang plat black mirror
Injeksi beton PU
Pasang kolom praktis ruang istirahat pegawai
Plester dan acian dinding ruang istirahat pegawai
Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai
Pasang panel ruang istirahat pegawai
Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai
Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai
Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/14/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 5 (Lima)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang wallpaper ruang kerja djuanda
Tukang	25					Compressor	1 bh	Pasang list mirror koridor djuanda
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pengecatan plafond ruang kerja djuanda
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang plat black mirror
						Sendok semen	2 bh	Injeksi beton PU
						Las	1 bh	Pasang kolom praktis ruang istirahat pegawai
						Palu karet	3 bh	Plester dan acian dinding ruang istirahat pegawai
						Cutter	4 bh	Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai
						Roll	4 bh	Pasang panel ruang istirahat pegawai
						Kuas	2 bh	Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai
								Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai
								Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :		CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 11 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/14/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 5 (Lima)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Kloset duduk	6 bh	✔		Palu	2 bh	Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai
Tukang	25	Urinoir	6 bh	✔		Kunci pass	2 bh	Pasang panel ruang istirahat pegawai
Admin	1	Wastafel	4 bh	✔		Gerinda	2 bh	Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai
Kepala Pelaksana	1	Floordrain	10 bh	✔		Bor listrik	2 bh	Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai
		Jetwasher	6 bh	✔		Tang	2 bh	Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai
		Kran shower	4 bh	✔		Voltmeter	1 bh	Pengecatan pagar dan pos jaga
		Shower	4 bh	✔		Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
		Kran	8 bh	✔		Cutter	3 bh	Pasang granite tile lantai toilet lantai 1 soepomo
		Sealent	10 bh	✔		Roll	2 bh	Pasang granite tile dinding toilet lantai 1 soepomo
						Kuas	3 bh	

Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Sabtu, 12 April 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 4/14/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 5 (Lima)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 7 April s/d 13 April 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	2 bh	Pasang granite tile lantai ruang istirahat pegawai
Tukang	25					Kunci pass	2 bh	Pasang panel ruang istirahat pegawai
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pasang kabel feeder ruang istirahat pegawai
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang instalasi listrik ruang istirahat pegawai
						Tang	2 bh	Pasang saluran air bersih dan kotor ruang istirahat pegawai
						Voltmeter	1 bh	Pengecatan pagar dan pos jaga
						Obeng	3 bh	Pasang sanitary toilet lantai 3 soepomo
						Cutter	3 bh	Pasang granite tile lantai toilet lantai 1 soepomo
						Roll	2 bh	Pasang granite tile dinding toilet lantai 1 soepomo
						Kuas	3 bh	
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 13 April 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 4 (EMPAT)
31 MARET S/D 6 APRIL 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/7/2025
Minggu Ke : 4 (Empat)
Periode : 31 Maret s/d 6 April 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513	**LIBUR IDUL FITRI**	
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430		
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**21.0161**	

Bekasi, 07 April 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/7/2025
Minggu Ke : 4 (Empat)
Periode : 31 Maret s/d 6 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2978	74.1429	0.0000	0.0000	0.2978	74.1429	0.2106
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	14.2886	24.8169	0.0000	0.0000	14.2886	24.8169	10.1036
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	5.5369	17.9600	0.0000	0.0000	5.5369	17.9600	3.9152
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.8927	47.1287	0.0000	0.0000	0.8927	47.1287	0.6313
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**21.0161**		**0.0000**		**21.0161**		**14.8606**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.8917 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 14.1513 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 0.0000 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 21.0161 %
MAJU / MUNDUR : 6.8649 %

Bekasi, 07 April 2025

Ketua Dalwaskon	Kepala Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Brigadir Jenderal TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager

LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/7/2025
Minggu Ke : 4 (Empat)
Periode : 31 Maret s/d 6 April 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0143	20.0000	0.0000	0.0000	0.0143	20.0000	0.0083
3	Dokumentasi	0.0287	0.0029	10.0000	0.0000	0.0000	0.0029	10.0000	0.0017
4	Air kerja	0.0258	0.0052	20.0000	0.0000	0.0000	0.0052	20.0000	0.0030
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.2978**		**0.0000**		**0.2978**		**0.1719**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	1.8879	100.0000	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.4065	50.0000	0.0000	0.0000	0.4065	50.0000	0.2347
16	Pasang list mirror	0.4002	0.2001	50.0000	0.0000	0.0000	0.2001	50.0000	0.1155
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.4401	100.0000	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0238	100.0000	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.2057	100.0000	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.1995	100.0000	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	2.2257	100.0000	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0040	100.0000	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0506	100.0000	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.4058	100.0000	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.4172	100.0000	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0931	100.0000	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0182	100.0000	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0836	100.0000	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0468	100.0000	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0318	100.0000	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0109	60.0000	0.0000	0.0000	0.0109	60.0000	0.0063
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0099	100.0000	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.1662	100.0000	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0396	50.0000	0.0000	0.0000	0.0396	50.0000	0.0229
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0142	100.0000	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.2726	100.0000	0.0000	0.0000	0.2726	100.0000	0.1574
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.1209	100.0000	0.0000	0.0000	0.1209	100.0000	0.0698
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.2231	50.0000	0.0000	0.0000	0.2231	50.0000	0.1288
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.2293	100.0000	0.0000	0.0000	0.2293	100.0000	0.1324
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0935	50.0000	0.0000	0.0000	0.0935	50.0000	0.0540
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.5156	50.0000	0.0000	0.0000	0.5156	50.0000	0.2977
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.2859	100.0000	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Bongkar plafond	0.0280	0.0280	100.0000	0.0000	0.0000	0.0280	100.0000	0.0162
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0323	0.0323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0323	100.0000	0.0186
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.0131	0.0131	100.0000	0.0000	0.0000	0.0131	100.0000	0.0076
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.1783	100.0000	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang pintu sleding kaca + sunblast	0.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang plafond gypsum	0.2846	0.2846	100.0000	0.0000	0.0000	0.2846	100.0000	0.1643
13	Pasang vinyl lantai	0.6328	0.6328	100.0000	0.0000	0.0000	0.6328	100.0000	0.3653
14	Pengecatan dinding	0.0317	0.0317	100.0000	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0183
15	Pengecatan plafond	0.0512	0.0512	100.0000	0.0000	0.0000	0.0512	100.0000	0.0296
16	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
17	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
18	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
19	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
20	Pasang lampu downlight 21W	0.0242	0.0157	65.0000	0.0000	0.0000	0.0157	65.0000	0.0091
21	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
22	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar dinding	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.7106	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	3.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond gypsum	0.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kanopi exit dan rangka	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus lampu gantung	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi lampu	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.3639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus kursi resepsionis	0.1261	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang desain khusus backdrop resepsionis	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0114	100.0000	0.0000	0.0000	0.0114	100.0000	0.0066
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0029
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0090	100.0000	0.0000	0.0000	0.0090	100.0000	0.0052
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0600	100.0000	0.0000	0.0000	0.0600	100.0000	0.0346
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0153	100.0000	0.0000	0.0000	0.0153	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0391	100.0000	0.0000	0.0000	0.0391	100.0000	0.0226
-	Cor beton	0.0085	0.0085	100.0000	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	Bekisting	0.0250	0.0250	100.0000	0.0000	0.0000	0.0250	100.0000	0.0144
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0923	100.0000	0.0000	0.0000	0.0923	100.0000	0.0533
-	Cor beton	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	Bekisting	0.0907	0.0907	100.0000	0.0000	0.0000	0.0907	100.0000	0.0523
-	Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.4248	100.0000	0.0000	0.0000	0.4248	100.0000	0.2453
-	Cor beton	0.2398	0.2398	100.0000	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0706	100.0000	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.2778	100.0000	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.2235	100.0000	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
8	Pasang WPC	0.0571	0.0571	100.0000	0.0000	0.0000	0.0571	100.0000	0.0330
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0124	100.0000	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
11	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0463	0.0417	90.0000	0.0000	0.0000	0.0417	90.0000	0.0241
12	Plesteran dan acian dinding	0.0729	0.0292	40.0000	0.0000	0.0000	0.0292	40.0000	0.0168
13	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.3463	80.0000	0.0000	0.0000	0.3463	80.0000	0.2000
15	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.5640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.0504	0.0403	80.0000	0.0000	0.0000	0.0403	80.0000	0.0233
17	Pasang stepnosing list 10x60 cm	0.0283	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pekerjaan dinding keramik 60x120 cm	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plint lantai 10x60 cm	0.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.3353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang plafond GRC dan rangka hollow	0.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang partisi gypsum dan rangka hollow	0.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang vinyl lantai	0.0828	0.0828	100.0000	0.0000	0.0000	0.0828	100.0000	0.0478
24	Pasang partisi kaca	0.1663	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kaca sunblast	0.1083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang lampu downlight 21 W	0.0242	0.0193	80.0000	0.0000	0.0000	0.0193	80.0000	0.0112
27	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0336	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
28	Pasang lampu downlight 12 W	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0201	100.0000	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0116
30	Pasang wallpaper dinding	0.0440	0.0440	100.0000	0.0000	0.0000	0.0440	100.0000	0.0254
31	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
32	Pasang wood panel dinding partisi	1.1547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang panel kaca dan pintu	0.2324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Pembesian	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0168	50.0000	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0886	70.0000	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang lampu	0.0402	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN II	**57.5761**	**14.2886**		**0.0000**		**14.2886**		**8.2495**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0434	100.0000	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0092	100.0000	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0075	100.0000	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0023	100.0000	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0067	100.0000	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0022	100.0000	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0008	100.0000	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**TOILET LANTAI 3**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0233	100.0000	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0500	100.0000	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.5876	100.0000	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0546	100.0000	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.1118	100.0000	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.3213	100.0000	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0740	100.0000	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang kloset duduk	0.1708	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang Cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kran air	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang Floordrain	0.0236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu strip	0.0155	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.1637	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar pintu HPL	0.0189	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar lampu eksisting	0.0062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar AC eksisting	0.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	3.0239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang wallpaper dinding	1.3023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang plafond gypsum	1.1175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang kitchen set bawah	0.1693	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang led strip	0.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang pintu HPL	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang pintu WPC	0.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang backdrop WPC	0.1712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kusen pintu	0.3298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.5078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan plafond	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.2263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1190	0.0595	50.0000	0.0000	0.0000	0.0595	50.0000	0.0344
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0055	100.0000	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	4.1790	2.5074	60.0000	0.0000	0.0000	2.5074	60.0000	1.4476
12	Pasang panel partisi kaca	0.3529	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang pintu kaca	0.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wallpaper dinding	1.7997	0.7199	40.0000	0.0000	0.0000	0.7199	40.0000	0.4156
15	Pasang list mirror	0.7276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond gypsum	1.2094	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang lemari kabinet	1.1968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.2371	100.0000	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang led strip	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pintu HPL	0.4566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kusen pintu	0.2264	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang plint lantai HPL	0.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.1163	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.8293**	**5.5369**		**0.0000**		**5.5369**		**3.1968**
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**4.1653**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1298	100.0000	0.0000	0.0000	0.1298	100.0000	0.0749
4	Alat bantu	0.0671	0.0671	100.0000	0.0000	0.0000	0.0671	100.0000	0.0388
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.1840	50.0000	0.0000	0.0000	0.1840	50.0000	0.1063
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.1605	20.0000	0.0000	0.0000	0.1605	20.0000	0.0926
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0915	70.0000	0.0000	0.0000	0.0915	70.0000	0.0528
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0341	20.0000	0.0000	0.0000	0.0341	20.0000	0.0197
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.8943**	**0.8927**		**0.0000**		**0.8927**		**0.5154**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1334**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**21.0161**		**0.0000**		**21.0161**		**12.1337**

Bekasi, 07 April 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943											0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	14.4165	0.0000													
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	19.3112	19.3112													
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	10.0517	5.1600													



RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 07 April 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 4/7/2025
Minggu Ke : 4 (Empat)
Periode : 31 Maret s/d 6 April 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 31 Maret 2025																								CERAH
2	Selasa, 01 April 2025																								CERAH
3	Rabu, 02 April 2025																								CERAH
4	Kamis, 03 April 2025																								CERAH
5	Jumat, 04 April 2025																								CERAH
6	Sabtu, 05 April 2025																								CERAH
7	Minggu, 06 April 2025																								CERAH

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 07 April 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 3 (TIGA)
24 MARET S/D 30 MARET 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Periode : 24 Maret s/d 3o Maret 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595	16.1214	21.0161
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513		
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430		
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**21.0161**	

Bekasi, 31 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Periode : 24 Maret s/d 3o Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2912	72.5000	0.0066	1.6429	0.2978	74.1429	0.2059
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	3.6529	6.3446	10.6357	18.4724	14.2886	24.8169	2.5830
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	0.5807	1.8836	4.9562	16.0764	5.5369	17.9600	0.4106
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.3698	19.5237	0.5229	27.6050	0.8927	47.1287	0.2615
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**4.8947**		**16.1214**		**21.0161**		**3.4611**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.4289 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 9.2595 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 16.1214 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 21.0161 %
MAJU / MUNDUR : 11.7566 %

Bekasi, 31 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Kepala Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Brigadir Jenderal TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager

LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Periode : 24 Maret s/d 3o Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2754	100.0000	0.0000	0.0000	0.2754	100.0000	0.1590
2	Listrik kerja	0.0717	0.0108	15.0000	0.0036	5.0000	0.0143	20.0000	0.0055
3	Dokumentasi	0.0287	0.0011	4.0000	0.0017	6.0000	0.0029	10.0000	0.0009
4	Air kerja	0.0258	0.0039	15.0000	0.0013	5.0000	0.0052	20.0000	0.0020
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.2912**		**0.0066**		**0.2978**		**0.1662**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.1022	100.0000	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0433	100.0000	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0574	100.0000	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0138	100.0000	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0195	100.0000	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0053	100.0000	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0004	100.0000	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0031	100.0000	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.9395	100.0000	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0952	100.0000	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0551	100.0000	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0052	100.0000	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	0.0000	0.0000	1.8879	100.0000	1.8879	100.0000	1.0900
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.0000	0.0000	0.4065	50.0000	0.4065	50.0000	0.2347
16	Pasang list mirror	0.4002	0.0000	0.0000	0.2001	50.0000	0.2001	50.0000	0.1155
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.0000	0.0000	0.4401	100.0000	0.4401	100.0000	0.2541
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0238	100.0000	0.0138
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0000	0.0000	0.0238	100.0000	0.0238	100.0000	0.0138
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.0000	0.0000	0.2057	100.0000	0.2057	100.0000	0.1188
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.0000	0.0000	0.1995	100.0000	0.1995	100.0000	0.1152
22	Pasang keramik	2.2257	0.0000	0.0000	2.2257	100.0000	2.2257	100.0000	1.2850
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0040	100.0000	0.0040	100.0000	0.0023
24	Pasang led strip	0.0506	0.0000	0.0000	0.0506	100.0000	0.0506	100.0000	0.0292
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.0000	0.0000	0.4058	100.0000	0.4058	100.0000	0.2343
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.0000	0.0000	0.4172	100.0000	0.4172	100.0000	0.2409
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0000	0.0000	0.0931	100.0000	0.0931	100.0000	0.0538
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0000	0.0000	0.0182	100.0000	0.0182	100.0000	0.0105
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0836	100.0000	0.0836	100.0000	0.0483

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0468	100.0000	0.0468	100.0000	0.0270
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0318	100.0000	0.0318	100.0000	0.0184
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0000	0.0000	0.0109	60.0000	0.0109	60.0000	0.0063
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0000	0.0000	0.0099	100.0000	0.0099	100.0000	0.0057
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.0000	0.0000	0.1662	100.0000	0.1662	100.0000	0.0959
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0000	0.0000	0.0396	50.0000	0.0396	50.0000	0.0229
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0000	0.0000	0.0142	100.0000	0.0142	100.0000	0.0082
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.1908	70.0000	0.0818	30.0000	0.2726	100.0000	0.0957
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.0605	50.0000	0.0605	50.0000	0.1209	100.0000	0.0349
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.0000	0.0000	0.2231	50.0000	0.2231	50.0000	0.1288
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.1147	50.0000	0.1147	50.0000	0.2293	100.0000	0.0662
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0000	0.0000	0.0935	50.0000	0.0935	50.0000	0.0540
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.0000	0.0000	0.5156	50.0000	0.5156	50.0000	0.2977
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0313	100.0000	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0556	100.0000	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0038	100.0000	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0413	100.0000	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0126	100.0000	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.0000	0.0000	0.2859	100.0000	0.2859	100.0000	0.1651
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0063	100.0000	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Bongkar plafond	0.0280	0.0280	100.0000	0.0000	0.0000	0.0280	100.0000	0.0162
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0275	100.0000	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0323	0.0323	100.0000	0.0000	0.0000	0.0323	100.0000	0.0186
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0248	100.0000	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.0131	0.0000	0.0000	0.0131	100.0000	0.0131	100.0000	0.0076
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.0000	0.0000	0.1783	100.0000	0.1783	100.0000	0.1030
11	Pasang pintu sleding kaca + sunblast	0.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang plafond gypsum	0.2846	0.2846	100.0000	0.0000	0.0000	0.2846	100.0000	0.1643
13	Pasang vinyl lantai	0.6328	0.6328	100.0000	0.0000	0.0000	0.6328	100.0000	0.3653
14	Pengecatan dinding	0.0317	0.0000	0.0000	0.0317	100.0000	0.0317	100.0000	0.0183
15	Pengecatan plafond	0.0512	0.0512	100.0000	0.0000	0.0000	0.0512	100.0000	0.0296
16	Perapihan dinding	0.0077	0.0077	100.0000	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0044
17	Pasang stop kontak	0.0071	0.0071	100.0000	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0041
18	Pasang saklar seri	0.0024	0.0024	100.0000	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0014
19	Instalasi listrik	0.0400	0.0400	100.0000	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0231
20	Pasang lampu downlight 21W	0.0242	0.0157	65.0000	0.0000	0.0000	0.0157	65.0000	0.0091
21	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0218	100.0000	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0126
22	Perbaikan AC	0.0103	0.0103	100.0000	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0060
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar dinding	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.7106	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	3.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond gypsum	0.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kanopi exit dan rangka	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus lampu gantung	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi lampu	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.3639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus kursi resepsionis	0.1261	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang desain khusus backdrop resepsionis	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0068	60.0000	0.0046	40.0000	0.0114	100.0000	0.0035
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0031	60.0000	0.0020	40.0000	0.0051	100.0000	0.0016
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0045	50.0000	0.0045	50.0000	0.0090	100.0000	0.0026
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0300	50.0000	0.0300	50.0000	0.0600	100.0000	0.0173
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0046	30.0000	0.0107	70.0000	0.0153	100.0000	0.0054
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0274	70.0000	0.0117	30.0000	0.0391	100.0000	0.0137
-	Cor beton	0.0085	0.0000	0.0000	0.0085	100.0000	0.0085	100.0000	0.0049
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	Bekisting	0.0250	0.0075	30.0000	0.0175	70.0000	0.0250	100.0000	0.0088
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0646	70.0000	0.0277	30.0000	0.0923	100.0000	0.0324
-	Cor beton	0.0248	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0248	100.0000	0.0143
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	Bekisting	0.0907	0.0272	30.0000	0.0635	70.0000	0.0907	100.0000	0.0318
-	Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.2974	70.0000	0.1274	30.0000	0.4248	100.0000	0.1492
-	Cor beton	0.2398	0.0000	0.0000	0.2398	100.0000	0.2398	100.0000	0.1385
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0000	0.0000	0.0706	100.0000	0.0706	100.0000	0.0408
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.0000	0.0000	0.2778	100.0000	0.2778	100.0000	0.1604
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.0000	0.0000	0.2235	100.0000	0.2235	100.0000	0.1290
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0018	100.0000	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0007	100.0000	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0032	100.0000	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0021	100.0000	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0207	100.0000	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0620	100.0000	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0358
8	Pasang WPC	0.0571	0.0000	0.0000	0.0571	100.0000	0.0571	100.0000	0.0330
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0000	0.0000	0.0124	100.0000	0.0124	100.0000	0.0072
10	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0620	100.0000	0.0358
11	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0463	0.0000	0.0000	0.0417	90.0000	0.0417	90.0000	0.0241
12	Plesteran dan acian dinding	0.0729	0.0000	0.0000	0.0292	40.0000	0.0292	40.0000	0.0168
13	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.0000	0.0000	0.3463	80.0000	0.3463	80.0000	0.2000
15	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.5640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.0504	0.0000	0.0000	0.0403	80.0000	0.0403	80.0000	0.0233
17	Pasang stepnosing list 10x60 cm	0.0283	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pekerjaan dinding keramik 60x120 cm	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plint lantai 10x60 cm	0.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.3353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang plafond GRC dan rangka hollow	0.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang partisi gypsum dan rangka hollow	0.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang vinyl lantai	0.0828	0.0000	0.0000	0.0828	100.0000	0.0828	100.0000	0.0478
24	Pasang partisi kaca	0.1663	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kaca sunblast	0.1083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang lampu downlight 21 W	0.0242	0.0000	0.0000	0.0193	80.0000	0.0193	80.0000	0.0112
27	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0336	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0168	50.0000	0.0097
28	Pasang lampu downlight 12 W	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0000	0.0000	0.0201	100.0000	0.0201	100.0000	0.0116
30	Pasang wallpaper dinding	0.0440	0.0000	0.0000	0.0440	100.0000	0.0440	100.0000	0.0254
31	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0103	100.0000	0.0060
32	Pasang wood panel dinding partisi	1.1547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang panel kaca dan pintu	0.2324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Pembesian	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0000	0.0000	0.0168	50.0000	0.0168	50.0000	0.0097
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0000	0.0000	0.0886	70.0000	0.0886	70.0000	0.0512
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang lampu	0.0402	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN II	**57.5761**	**3.6529**		**10.6357**		**14.2886**		**5.4040**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0000	0.0000	0.0434	100.0000	0.0434	100.0000	0.0250
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0000	0.0000	0.0092	100.0000	0.0092	100.0000	0.0053
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0000	0.0000	0.0075	100.0000	0.0075	100.0000	0.0044
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0048	100.0000	0.0027
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0151	100.0000	0.0087
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0689	100.0000	0.0398
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0000	0.0000	0.0023	100.0000	0.0023	100.0000	0.0013
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0000	0.0000	0.0067	100.0000	0.0067	100.0000	0.0039

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0000	0.0000	0.0022	100.0000	0.0022	100.0000	0.0013
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0021	100.0000	0.0012
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0031	100.0000	0.0018
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0112	100.0000	0.0065
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0016	100.0000	0.0009
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0000	0.0000	0.0008	100.0000	0.0008	100.0000	0.0005
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**TOILET LANTAI 3**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0333	100.0000	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0060	100.0000	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0051	100.0000	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0065	100.0000	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0048	100.0000	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0151	100.0000	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0689	100.0000	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0009	100.0000	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0034	100.0000	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0039	100.0000	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0112	100.0000	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0016	100.0000	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0000	0.0000	0.0233	100.0000	0.0233	100.0000	0.0134
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0000	0.0000	0.0500	100.0000	0.0500	100.0000	0.0289
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.0000	0.0000	0.5876	100.0000	0.5876	100.0000	0.3393
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0000	0.0000	0.0546	100.0000	0.0546	100.0000	0.0315
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.0000	0.0000	0.1118	100.0000	0.1118	100.0000	0.0645

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.3213	100.0000	0.3213	100.0000	0.1855
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0740	100.0000	0.0740	100.0000	0.0427
20	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang kloset duduk	0.1708	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang Cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kran air	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang Floordrain	0.0236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu strip	0.0155	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0574	100.0000	0.0331
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.1637	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar pintu HPL	0.0189	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar lampu eksisting	0.0062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar AC eksisting	0.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	3.0239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang wallpaper dinding	1.3023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang plafond gypsum	1.1175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang kitchen set bawah	0.1693	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang led strip	0.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang pintu HPL	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang pintu WPC	0.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang backdrop WPC	0.1712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kusen pintu	0.3298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.5078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan plafond	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.2263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1190	0.0595	50.0000	0.0000	0.0000	0.0595	50.0000	0.0344
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0172	100.0000	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0738	100.0000	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0041	100.0000	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0000	0.0000	0.0055	100.0000	0.0055	100.0000	0.0032
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0072	100.0000	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	4.1790	0.0000	0.0000	2.5074	60.0000	2.5074	60.0000	1.4476
12	Pasang panel partisi kaca	0.3529	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang pintu kaca	0.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wallpaper dinding	1.7997	0.0000	0.0000	0.7199	40.0000	0.7199	40.0000	0.4156
15	Pasang list mirror	0.7276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond gypsum	1.2094	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang lemari kabinet	1.1968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0275	100.0000	0.0159
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.0000	0.0000	0.2371	100.0000	0.2371	100.0000	0.1369
21	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang led strip	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pintu HPL	0.4566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kusen pintu	0.2264	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang plint lantai HPL	0.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.1163	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.2582	100.0000	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.8293**	**0.5807**		**4.9562**		**5.5369**		**2.7095**
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**4.1653**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.1575	100.0000	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0683	100.0000	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.1038	80.0000	0.0260	20.0000	0.1298	100.0000	0.0540
4	Alat bantu	0.0671	0.0403	60.0000	0.0269	40.0000	0.0671	100.0000	0.0205
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.0000	0.0000	0.1840	50.0000	0.1840	50.0000	0.1063
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.0000	0.0000	0.1605	20.0000	0.1605	20.0000	0.0926
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0000	0.0000	0.0915	70.0000	0.0915	70.0000	0.0528
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0000	0.0000	0.0341	20.0000	0.0341	20.0000	0.0197
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.8943**	**0.3698**		**0.5229**		**0.8927**		**0.2688**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1334**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**4.8947**		**16.1214**		**21.0161**		**8.2654**

Bekasi, 31 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943											0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515	16.1214														
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947	21.0161														
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641	11.7566														

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 31 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Periode : 24 Maret s/d 3o Maret 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 24 Maret 2025																								CERAH
2	Selasa, 25 Maret 2025																								CERAH
3	Rabu, 26 Maret 2025																								CERAH
4	Kamis, 27 Maret 2025																								CERAH
5	Jumat, 28 Maret 2025																								CERAH
6	Sabtu, 29 Maret 2025																								CERAH
7	Minggu, 30 Maret 2025																								MENDUNG

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 31 Maret 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/31/2025
Minggu Ke : 3 (Tiga)
Periode : 24 Maret s/d 3o Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN DITERIMA	KETERANGAN DITOLAK	ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
Site Manager	1	Papan gypsum	100 lbr	✔		Palu	3 bh	Pasang partisi dan rangka ruang kerja djuanda
Tukang	25	Kompon gypsum	4 zak	✔		Gergaji	2 bh	Pasang plafond ruang kerja djuanda
Admin	1	Granite tile	20 dus	✔		Gerinda	2 bh	Pasang granite tile meja pantry djuanda
Kepala Pelaksana	1	Lampu downlight	15 dus	✔		Bor listrik	2 bh	Pasang kusen dan pintu ruang kerja djuanda
		Cat dulux	5 pail	✔		Genset	1 bh	Pasang lampu ruang kerja djuanda
						Torrent air	1 bh	Pasang partisi dan rangka perpustakaan djuanda
						Palu karet	3 bh	Pasang plafond perpustakaan djuanda
						Cutter	4 bh	Pasang pondasi ruang istirahat pegawai
						Roll	4 bh	Bongkar keramik toilet lantai 1 soepomo
						Kuas	2 bh	Pasang granite tile meja pantry dan toilet lantai 3 soepomo
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Penambalan retakan, pengecatan pos jaga
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 25 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/31/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 3 (Tiga)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 24 Maret s/d 3o Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pasang partisi dan rangka ruang kerja djuanda
Tukang	25					Gergaji	2 bh	Pasang plafond ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	2 bh	Pasang granite tile meja pantry djuanda
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pasang kusen dan pintu ruang kerja djuanda
						Genset	1 bh	Pasang lampu ruang kerja djuanda
						Torrent air	1 bh	Pasang partisi dan rangka perpustakaan djuanda
						Palu karet	3 bh	Pasang plafond perpustakaan djuanda
						Cutter	4 bh	Pasang pondasi ruang istirahat pegawai
						Roll	4 bh	Bongkar keramik toilet lantai 1 soepomo
						Kuas	2 bh	Pasang granite tile meja pantry dan toilet lantai 3 soepomo
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					Penambalan retakan, pengecatan pos jaga
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 25 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	:
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	:
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	:

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	3 bh
Tukang	25					Gergaji	2 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Genset	1 bh
						Torrent air	1 bh
						Palu karet	3 bh
						Cutter	4 bh
						Roll	4 bh
						Kuas	2 bh
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Rabu, 26 Maret 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.
.etkol Cba Nrp. 21940074780972

Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.
Mayor Cku Nrp. 11080087540680

Jamaludin
Mayor Inf Nrp. 21930029180474

3/31/2025
3 (Tiga)
24 Maret s/d 3o Maret 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang partisi dan rangka ruang kerja djuanda
Pasang plafond ruang kerja djuanda
Pasang granite tile meja pantry djuanda
Pasang kusen dan pintu ruang kerja djuanda
Pasang lampu ruang kerja djuanda
Pasang partisi dan rangka perpustakaan djuanda
Pasang plafond perpustakaan djuanda
Pasang pondasi ruang istirahat pegawai
Bongkar keramik toilet lantai 1 soepomo
Pasang granite tile meja pantry dan toilet lantai 3 soepomo
Penambalan retakan, pengecatan pos jaga

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	:
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	:
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	:

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA	
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH
				DITERIMA	DITOLAK		
Site Manager	1					Palu	3 bh
Tukang	25					Gergaji	2 bh
Admin	1					Gerinda	2 bh
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh
						Genset	1 bh
						Torrent air	1 bh
						Palu karet	3 bh
						Cutter	4 bh
						Roll	4 bh
						Kuas	2 bh
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH				
Jam Kerja	08.00 - 17.00						
Jam Lembur	19.00 - 21.30						
Hari / Tanggal	Kamis, 27 Maret 2025						
Catatan:							

Dalwaskon

Direksi Teknis

Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474

3/31/2025
3 (Tiga)
24 Maret s/d 3o Maret 2025

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
MACAM PEKERJAAN
Pasang partisi dan rangka ruang kerja djuanda
Pasang plafond ruang kerja djuanda
Pasang granite tile meja pantry djuanda
Pasang kusen dan pintu ruang kerja djuanda
Pasang lampu ruang kerja djuanda
Pasang partisi dan rangka perpustakaan djuanda
Pasang plafond perpustakaan djuanda
Pasang pondasi ruang istirahat pegawai
Bongkar keramik toilet lantai 1 soepomo
Pasang granite tile meja pantry dan toilet lantai 3 soepomo
Penambalan retakan, pengecatan pos jaga

Penyedia Jasa,
PT. Purnama Nusantara Raya

Taufik
Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/31/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 3 (Tiga)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 24 Maret s/d 3o Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	0							LIBUR IDUL FITRI
Tukang	0							
Admin	0							
Kepala Pelaksana	0							
Jumlah Total	0 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 28 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/31/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 3 (Tiga)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 24 Maret s/d 3o Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1							LIBUR IDUL FITRI
Tukang	25							
Admin	1							
Kepala Pelaksana	1							
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 29 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. .etkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/31/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 3 (Tiga)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 24 Maret s/d 3o Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1							LIBUR IDUL FITRI
Tukang	25							
Admin	1							
Kepala Pelaksana	1							
Jumlah Total	28 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 30 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 2 (DUA)
17 MARET S/D 23 MARET 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
Minggu Ke : 2 (Dua)
Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306	4.6515	4.8947
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595		
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513		
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430		
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**4.8947**	

Bekasi, 24 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
Minggu Ke : 2 (Dua)
Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2431	0.0000	0.0481	11.9643	0.2912	72.5000	0.1719
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	0.0000	0.0000	3.6529	6.3446	3.6529	6.3446	0.0000
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	0.0000	0.0000	0.5807	1.8836	0.5807	1.8836	0.0000
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.0000	0.0000	0.3698	19.5237	0.3698	19.5237	0.0000
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**0.2431**		**4.6515**		**4.8947**		**0.1719**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.6298 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 4.8306 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 4.6515 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 4.8947 %
MAJU / MUNDUR : 0.0641 %

Bekasi, 24 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Kepala Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Brigadir Jenderal TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager

LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
Minggu Ke : 2 (Dua)
Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.2341	85.0000	0.0413	15.0000	0.2754	100.0000	0.1250
2	Listrik kerja	0.0717	0.0072	10.0000	0.0036	5.0000	0.0108	15.0000	0.0036
3	Dokumentasi	0.0287	0.0006	2.0000	0.0006	2.0000	0.0011	4.0000	0.0003
4	Air kerja	0.0258	0.0013	5.0000	0.0026	10.0000	0.0039	15.0000	0.0013
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.2431**		**0.0481**		**0.2912**		**0.1288**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.0000	0.0000	0.1022	100.0000	0.1022	100.0000	0.0590
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0000	0.0000	0.0433	100.0000	0.0433	100.0000	0.0250
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0000	0.0000	0.0574	100.0000	0.0574	100.0000	0.0331
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0000	0.0000	0.0138	100.0000	0.0138	100.0000	0.0080
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0000	0.0000	0.0195	100.0000	0.0195	100.0000	0.0113
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0000	0.0000	0.0053	100.0000	0.0053	100.0000	0.0030
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0000	0.0000	0.0004	100.0000	0.0004	100.0000	0.0003
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0000	0.0000	0.0031	100.0000	0.0031	100.0000	0.0018
9	Bongkar keramik	0.9395	0.0000	0.0000	0.9395	100.0000	0.9395	100.0000	0.5424
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0000	0.0000	0.0952	100.0000	0.0952	100.0000	0.0550
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0000	0.0000	0.0551	100.0000	0.0551	100.0000	0.0318
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0000	0.0000	0.0052	100.0000	0.0052	100.0000	0.0030
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang list mirror	0.4002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang keramik	2.2257	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang led strip	0.0506	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.0000	0.0000	0.1908	70.0000	0.1908	70.0000	0.1102
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.0000	0.0000	0.0605	50.0000	0.0605	50.0000	0.0349
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.0000	0.0000	0.1147	50.0000	0.1147	50.0000	0.0662
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0000	0.0000	0.0313	100.0000	0.0313	100.0000	0.0181
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0000	0.0000	0.0556	100.0000	0.0556	100.0000	0.0321
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0000	0.0000	0.0038	100.0000	0.0038	100.0000	0.0022

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0000	0.0000	0.0413	100.0000	0.0413	100.0000	0.0239
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0000	0.0000	0.0126	100.0000	0.0126	100.0000	0.0073
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0007	100.0000	0.0004
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0000	0.0000	0.0063	100.0000	0.0063	100.0000	0.0037

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Bongkar plafond	0.0280	0.0000	0.0000	0.0280	100.0000	0.0280	100.0000	0.0162
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0077	100.0000	0.0045
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0000	0.0000	0.0275	100.0000	0.0275	100.0000	0.0159
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0323	0.0000	0.0000	0.0323	100.0000	0.0323	100.0000	0.0186
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0000	0.0000	0.0248	100.0000	0.0248	100.0000	0.0143
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0207	100.0000	0.0119
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.0131	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang pintu sleding kaca + sunblast	0.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang plafond gypsum	0.2846	0.0000	0.0000	0.2846	100.0000	0.2846	100.0000	0.1643
13	Pasang vinyl lantai	0.6328	0.0000	0.0000	0.6328	100.0000	0.6328	100.0000	0.3653
14	Pengecatan dinding	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pengecatan plafond	0.0512	0.0000	0.0000	0.0512	100.0000	0.0512	100.0000	0.0296
16	Perapihan dinding	0.0077	0.0000	0.0000	0.0077	100.0000	0.0077	100.0000	0.0044
17	Pasang stop kontak	0.0071	0.0000	0.0000	0.0071	100.0000	0.0071	100.0000	0.0041
18	Pasang saklar seri	0.0024	0.0000	0.0000	0.0024	100.0000	0.0024	100.0000	0.0014
19	Instalasi listrik	0.0400	0.0000	0.0000	0.0400	100.0000	0.0400	100.0000	0.0231
20	Pasang lampu downlight 21W	0.0242	0.0000	0.0000	0.0157	65.0000	0.0157	65.0000	0.0091
21	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0000	0.0000	0.0218	100.0000	0.0218	100.0000	0.0126
22	Perbaikan AC	0.0103	0.0000	0.0000	0.0103	100.0000	0.0103	100.0000	0.0060
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar dinding	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.7106	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	3.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond gypsum	0.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kanopi exit dan rangka	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus lampu gantung	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi lampu	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.3639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus kursi resepsionis	0.1261	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang desain khusus backdrop resepsionis	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0000	0.0000	0.0068	60.0000	0.0068	60.0000	0.0039
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0000	0.0000	0.0031	60.0000	0.0031	60.0000	0.0018
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0000	0.0000	0.0045	50.0000	0.0045	50.0000	0.0026
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0000	0.0000	0.0300	50.0000	0.0300	50.0000	0.0173
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0000	0.0000	0.0046	30.0000	0.0046	30.0000	0.0026
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0000	0.0000	0.0274	70.0000	0.0274	70.0000	0.0158
-	Cor beton	0.0085	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	Bekisting	0.0250	0.0000	0.0000	0.0075	30.0000	0.0075	30.0000	0.0043
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0000	0.0000	0.0646	70.0000	0.0646	70.0000	0.0373
-	Cor beton	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	Bekisting	0.0907	0.0000	0.0000	0.0272	30.0000	0.0272	30.0000	0.0157
-	Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.0000	0.0000	0.2974	70.0000	0.2974	70.0000	0.1717
-	Cor beton	0.2398	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0000	0.0000	0.0018	100.0000	0.0018	100.0000	0.0011
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0000	0.0000	0.0007	100.0000	0.0007	100.0000	0.0004
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0000	0.0000	0.0032	100.0000	0.0032	100.0000	0.0019
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0000	0.0000	0.0021	100.0000	0.0021	100.0000	0.0012
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0172	100.0000	0.0099
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0000	0.0000	0.0207	100.0000	0.0207	100.0000	0.0119

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0000	0.0000	0.0620	100.0000	0.0620	100.0000	0.0358
8	Pasang WPC	0.0571	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0463	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Plesteran dan acian dinding	0.0729	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.5640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.0504	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang stepnosing list 10x60 cm	0.0283	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pekerjaan dinding keramik 60x120 cm	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plint lantai 10x60 cm	0.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.3353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang plafond GRC dan rangka hollow	0.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang partisi gypsum dan rangka hollow	0.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang vinyl lantai	0.0828	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang partisi kaca	0.1663	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kaca sunblast	0.1083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang lampu downlight 21 W	0.0242	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0336	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu downlight 12 W	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang wallpaper dinding	0.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang wood panel dinding partisi	1.1547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang panel kaca dan pintu	0.2324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Pembesian	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang lampu	0.0402	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN II	**57.5761**	**0.0000**		**3.6529**		**3.6529**		**2.1090**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**TOILET LANTAI 3**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0000	0.0000	0.0333	100.0000	0.0333	100.0000	0.0192
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0000	0.0000	0.0060	100.0000	0.0060	100.0000	0.0035
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0000	0.0000	0.0051	100.0000	0.0051	100.0000	0.0030
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0000	0.0000	0.0065	100.0000	0.0065	100.0000	0.0037
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0000	0.0000	0.0048	100.0000	0.0048	100.0000	0.0027
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0000	0.0000	0.0151	100.0000	0.0151	100.0000	0.0087
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0000	0.0000	0.0689	100.0000	0.0689	100.0000	0.0398
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0000	0.0000	0.0009	100.0000	0.0009	100.0000	0.0005
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0000	0.0000	0.0034	100.0000	0.0034	100.0000	0.0019
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0000	0.0000	0.0039	100.0000	0.0039	100.0000	0.0023
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0000	0.0000	0.0112	100.0000	0.0112	100.0000	0.0065
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0000	0.0000	0.0016	100.0000	0.0016	100.0000	0.0009
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang kloset duduk	0.1708	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang Cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kran air	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang Floordrain	0.0236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu strip	0.0155	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.1637	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar pintu HPL	0.0189	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar lampu eksisting	0.0062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar AC eksisting	0.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	3.0239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang wallpaper dinding	1.3023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang plafond gypsum	1.1175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang kitchen set bawah	0.1693	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang led strip	0.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang pintu HPL	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang pintu WPC	0.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang backdrop WPC	0.1712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kusen pintu	0.3298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.5078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan plafond	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.2263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1190	0.0000	0.0000	0.0595	50.0000	0.0595	50.0000	0.0344
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0000	0.0000	0.0172	100.0000	0.0172	100.0000	0.0099
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0000	0.0000	0.0738	100.0000	0.0738	100.0000	0.0426
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0000	0.0000	0.0041	100.0000	0.0041	100.0000	0.0024
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0000	0.0000	0.0072	100.0000	0.0072	100.0000	0.0041
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	4.1790	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang panel partisi kaca	0.3529	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang pintu kaca	0.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wallpaper dinding	1.7997	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang list mirror	0.7276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond gypsum	1.2094	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang lemari kabinet	1.1968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang led strip	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pintu HPL	0.4566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kusen pintu	0.2264	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang plint lantai HPL	0.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.1163	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.0000	0.0000	0.2582	100.0000	0.2582	100.0000	0.1491
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.8293**	**0.0000**		**0.5807**		**0.5807**		**0.3353**
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**4.1653**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.0000	0.0000	0.1575	100.0000	0.1575	100.0000	0.0909
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0000	0.0000	0.0683	100.0000	0.0683	100.0000	0.0394

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.0000	0.0000	0.1038	80.0000	0.1038	80.0000	0.0599
4	Alat bantu	0.0671	0.0000	0.0000	0.0403	60.0000	0.0403	60.0000	0.0233
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.8943**	**0.0000**		**0.3698**		**0.3698**		**0.2135**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1334**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**0.2431**		**4.6515**		**4.8947**		**2.6182**

Bekasi, 24 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943											0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431	4.6515															
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431	4.8947															
MAJU / LAMBAT			0.0423	0.0641															

RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 24 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/24/2025
Minggu Ke : 2 (Dua)
Periode : 17 Maret s/d 23 Maret 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Senin, 17 Maret 2025																								CERAH
2	Selasa, 18 Maret 2025																								CERAH
3	Rabu, 19 Maret 2025																								CERAH
4	Kamis, 20 Maret 2025																								CERAH
5	Jumat, 21 Maret 2025																								MENDUNG
6	Sabtu, 22 Maret 2025																								MENDUNG
7	Minggu, 23 Maret 2025																								MENDUNG

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 24 Maret 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/24/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja
Tukang	15					Gergaji	2 bh	Pekerjaan pembuatan direksi keet
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	18 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 18 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/24/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	15					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
								Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
Jumlah Total	18 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Selasa, 18 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/24/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	15					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
								Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
Jumlah Total	18 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 19 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/24/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	20					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
						Kape	3 bh	Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
						Obeng	2 bh	Pengerokan cat dinding pos jaga
Jumlah Total	23 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 20 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/24/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	20					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
						Kape	3 bh	Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
						Obeng	2 bh	Pengerokan cat dinding pos jaga
								Bongkar plafond perpustakaan
Jumlah Total	23 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 21 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/24/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	20					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
						Kape	3 bh	Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
						Obeng	2 bh	Pengerokan cat dinding pos jaga
						Amplas	5 roll	Pengrokan cat pagar
								Bongkar plafond perpustakaan
Jumlah Total	23 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 22 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/24/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 2 (Dua)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 17 Maret s/d 23 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan bongkaran plafond ruang kerja djuanda
Tukang	20					Cutter	4 bh	Pekerjaan bongkaran partisi ruang kerja djuanda
Admin	1					Gerinda	3 bh	Pekerjaan bongkaran dinding bata kamar mandi
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	Pekerjaan bongkaran wallpaper ruang perpustakaan
						Jack hammer	2 bh	Pekerjaan bongkaran pintu ruang kerja
						Kape	3 bh	Pekerjaan bongkaran vinyl perpustakaan
						Obeng	2 bh	Pengerokan cat dinding pos jaga
						Amplas	5 roll	Pengrokan cat pagar
								Bongkar plafond perpustakaan

Jumlah Total	23 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Minggu, 23 Maret 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE 1 (SATU)
11 MARET S/D 16 MARET 2025

RESTORASI RUANG STAF PUSLITBANG DAN BAGDATIN SET GD. JUANDA, LANTAI 1 DAN 3 GD. SOEPOMO
BALITBANG KEMHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMILIK
BALITBANG KEMHAN RI
JL. JATI RAYA TIMUR NO. 1
JAKARTA

PENYEDIA JASA
PT. PURNAMA NUSANTARA RAYA
JL. RAYA KARANG SATRIA
BEKASI

PROGRES MINGGUAN
RENCANA DAN REALISASI

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
Minggu Ke : 1 (Satu)
Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

MINGGU KE	PERIODE TANGGAL	BOBOT RENCANA (%)	BOBOT KOMULATIF RENCANA (%)	BOBOT REALISASI (%)	BOBOT KOMULATIF REALISASI (%)
1	11 Maret 2025 S/D 16 Maret 2025	0.2008	0.2008	0.2431	0.2431
2	17 Maret 2025 S/D 23 Maret 2025	4.6298	4.8306		
3	24 Maret 2025 S/D 30 Maret 2025	4.4289	9.2595		
4	31 Maret 2025 S/D 06 April 2025	4.8917	14.1513		
5	07 April 2025 S/D 13 April 2025	4.8917	19.0430		
6	14 April 2025 S/D 20 April 2025	5.5334	24.5764		
7	21 April 2025 S/D 27 April 2025	8.6163	33.1927		
8	28 April 2025 S/D 04 Mei 2025	8.6163	41.8091		
9	05 Mei 2025 S/D 11 Mei 2025	8.6163	50.4254		
10	12 Mei 2025 S/D 18 Mei 2025	8.6163	59.0418		
11	19 Mei 2025 S/D 25 Mei 2025	8.9952	68.0370		
12	26 Mei 2025 S/D 01 Juni 2025	8.9952	77.0322		
13	02 Juni 2025 S/D 08 Juni 2025	8.5324	85.5646		
14	09 Juni 2025 S/D 15 Juni 2025	7.8907	93.4553		
15	16 Juni 2025 S/D 22 Juni 2025	3.4618	96.9171		
16	23 Juni 2025 S/D 30 Juni 2025	3.0829	100.0000		
	JUMLAH	**100.0000**		**0.2431**	

Bekasi, 17 Maret 2025

Ketua Dalwaskon

Penyedia Jasa
PT. Purnama Nusantara Raya

Kepala Balitbang Kemhan
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han)
Kolonel Czi Nrp. 11990009420872

Susanto Mugiharjo
Site Manager

Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M
Brigadir Jenderal TNI

Paraf Direksi Teknis:
1. Kol. Czi Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. :
.....
2. Mayor Cku Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. :
.....

3. Mayor Inf. Jamaludin :

.....

REKAPITULASI LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
Minggu Ke : 1 (Satu)
Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT SENDIRI	
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.0000	0.0000	0.2431	60.5357	0.2431	60.5357	0.0000
2	GEDUNG DJUANDA	57.5761	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	GEDUNG SOEPOMO	30.8293	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	LABORATORIUM	4.1653	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**0.0000**		**0.2431**		**0.2431**		**0.0000**

RENCANA KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 0.2008 %
RENCANA KEMAJUAN KOMULATIF : 0.2008 %
REALISASI KEMAJUAN SETIAP MINGGU : 0.2431 %
REALISASI KEMAJUAN KOMULATIF : 0.2431 %
MAJU / MUNDUR : 0.0423 %

Bekasi, 17 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Kepala Balitbang Kemhan Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Dr. I. E. Djoko Purwanto,S.E.,M.M Brigadir Jenderal TNI	Susanto Mugiharjo Site Manager

LAPORAN PRESTASI PROYEK (RLPP)

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
Minggu Ke : 1 (Satu)
Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
I	**PEKERJAAN PERSIAPAN**								
1	Pembuatan kantor direksi keet	0.2754	0.0000	0.0000	0.2341	85.0000	0.2341	85.0000	0.1352
2	Listrik kerja	0.0717	0.0000	0.0000	0.0072	10.0000	0.0072	10.0000	0.0041
3	Dokumentasi	0.0287	0.0000	0.0000	0.0006	2.0000	0.0006	2.0000	0.0003
4	Air kerja	0.0258	0.0000	0.0000	0.0013	5.0000	0.0013	5.0000	0.0007
	JUMLAH PEKERJAAN I	**0.4016**	**0.0000**		**0.2431**		**0.2431**		**0.1404**
II	**GEDUNG DJUANDA**								
A	**RUANG PEGAWAI**								
1	Bongkar partisi	0.1022	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.0433	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar plafond balkon	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar pintu HPL	0.0138	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar kusen pintu	0.0195	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar lampu eksisting	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar list plafond	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar exhaust fan	0.0031	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Bongkar keramik	0.9395	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar waterproofing membrane	0.0952	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Bongkar pasang AC Split eksisting	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Bongkar AC split eksisting	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang plafond aluminium	3.5656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang partisi double gypsum + rangka	1.8879	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang wallpaper dinding	0.8131	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang list mirror	0.4002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang plafond gypsum	0.4401	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kitchen set atas	0.2057	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang kitchen set bawah	0.1995	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang keramik	2.2257	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang led strip	0.0506	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang pintu HPL	0.4058	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang kusen pintu	0.4172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang saklar tunggal	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar seri	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang plint lantai HPL	0.0931	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0182	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.0684	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang lampu downlight 14 W	0.0468	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang exhaust fan 10"	0.0606	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Instalasi exhaust fan	0.0182	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.6755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.4062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pasang instalasi AC	0.1799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pasang stop kontak AC	0.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pasang list gypsum	0.0099	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Pasang kabel duct	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Penggantian pintu double AHU + aksesoris	0.1662	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pengecatan plafond	0.0792	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
45	Pengecatan tekstur	0.0142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
46	Pengecatan dinding tangga darurat	0.2726	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
47	Pengecatan dinding tangga utama	0.0577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
48	Pengecatan pintu emergency	0.1209	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
49	Pasang waterproofing membrane	0.3014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50	Pasang roof drain stainless	0.4462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
51	Pasang plat black mirror	0.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
52	Pasang lis siku mirror	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
53	Pengecatan railing tangga	0.2293	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
54	Pasang lampu exit	0.1177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
55	Injeksi beton PU	0.1869	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
56	Pasang sika top waterproofing	1.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**RUANG TRANSIT VIP**								
1	Bongkar plafond	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar wallpaper	0.0556	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar partisi	0.0038	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
4	Bongkar dakting BJLS	0.0413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar box hydrant & instalasi	0.0126	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.2859	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang wallpaper	0.1631	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond hpl	1.9686	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang backdrop hpl	0.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus mini bar	0.1363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang desain khusus meja operator	0.0716	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desiain khusus louver ceiling	1.8681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus pilar hpl lasser cutting	0.6135	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus meja sofa	0.2477	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus kursi tamu	0.8916	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kursi operator	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang desain khusus kursi pimpinan	0.0901	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus meja bundar	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang desain khusus meja panjang	0.2262	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus wall panel	0.3541	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang lampu downlight 21 W	0.0322	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang LED strip wall panel	0.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang stop kontak tanam	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang instalasi stop kontak tanam	0.0955	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang stop kontak	0.0119	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Instalasi lampu	0.0291	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang tv android 65"	0.3184	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang pintu tempered	0.2685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang sleding door kaca	0.0884	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang AC Cassette 4pk + Aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Instalasi AC	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Stop kontak AC	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang karpet tile	0.6217	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Injeksi beton PU	0.3615	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Kabel data	0.1434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Kabel HDMI	0.6885	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C	**PERPUSTAKAAN**								
1	Bongkar dinding	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar jendela	0.0063	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Bongkar plafond	0.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar partisi	0.0077	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar dakting BJLS	0.0275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar vinyl lantai lama	0.0323	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar pasang pintu akses dan instalasi	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar pasang meja staff	0.0207	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	0.0131	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang pintu kaca aluminium + sunblast	0.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang pintu sleding kaca + sunblast	0.0892	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang plafond gypsum	0.2846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang vinyl lantai	0.6328	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pengecatan dinding	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pengecatan plafond	0.0512	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Perapihan dinding	0.0077	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang stop kontak	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang saklar seri	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Instalasi listrik	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang lampu downlight 21W	0.0242	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Instalasi titik lampu	0.0218	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Perbaikan AC	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
D	**LOBBY**								
1	Bongkar pintu	0.0069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar kaca jendela	0.0317	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar atap	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar dinding	0.0052	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Poles marmer	0.7106	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang kaca tempered 12mm	3.1783	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang atap alderon dan rangka	0.7436	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang plafond gypsum	0.0939	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang kanopi exit dan rangka	0.1414	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang desain khusus lampu gantung	0.7230	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi lampu	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang desain khusus meja resepsionis	0.3639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang desain khusus kursi resepsionis	0.1261	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang desain khusus sofa	0.2972	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang desain khusus meja	0.0632	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang desain khusus backdrop resepsionis	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
17	Pasang desain khusus ceiling resepsionis	0.5852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang desain khusus plafond hpl mirror	2.5472	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang lis plafond stainless	0.6049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang desain khusus backing plafond kisi kisi	1.5164	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang desain khusus balok kisi kisi balkon	3.4205	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang desain khusus balok kisi kisi tangga	1.1487	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang desain khusus kisi kisi pillar	0.1147	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pigura	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang signed huruf 30cm	0.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang signed huruf 20cm	0.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang signed logo D=60cm	0.0846	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu spotlight	0.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu downlight kotak	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang desain khusus pintu plat lasser cutting + aksesoris	0.3598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
E	**RUANG ISTIRAHAT PEGAWAI**								
	PEKERJAAN STRUKTUR								
1	Galian tanah pilecap dan sloof	0.0114	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Urugan pasir bawah pondasi	0.0051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Lantai kerja bawah pondasi	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Urugan sirtu bawah plat lantai t : 15cm	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Pengecoran PC-1 uk.400 x 400 x 200								
-	Bekisting	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0391	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Cor beton	0.0085	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pengecoran TB-1 uk. 400 x 800								
-	Bekisting	0.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Pembesian dengan besi ulir	0.0923	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Cor beton	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pengecoran plat lantai t : 12 cm								
-	Bekisting	0.0907	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Pembesian dengan besi ulir	0.4248	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Cor beton	0.2398	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pemasangan tiang kolom hollow	0.0706	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang rangka baja ringan atap	0.2778	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang atap alderon	0.2235	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Alumunium Foil with thermal foam	0.0710	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang lisplank GRC	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	Bongkar drop ceiling	0.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar lampu RM	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar lampu downlight	0.0032	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar pasang exhaust fan	0.0021	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar pasang AC lama	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar pasang lemari	0.0207	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
7	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang WPC	0.0571	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang ambalan samping pintu	0.0124	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar pasang pintu sliding	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasangan dinding bata ringan t : 10 cm	0.0463	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Plesteran dan acian dinding	0.0729	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kolom praktis	0.0462	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Urugan pasir lantai kerja	0.4329	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang granite tile polished 60x60 cm	0.5640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang granite tile unpolished 60x60 cm	0.0504	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang stepnosing list 10x60 cm	0.0283	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pekerjaan dinding keramik 60x120 cm	0.0370	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plint lantai 10x60 cm	0.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang plafond gypsum dan rangka hollow	0.3353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang plafond GRC dan rangka hollow	0.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang partisi gypsum dan rangka hollow	0.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang vinyl lantai	0.0828	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang partisi kaca	0.1663	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kaca sunblast	0.1083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang lampu downlight 21 W	0.0242	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang lampu spotlight 5 W	0.0336	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang lampu downlight 12 W	0.0110	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang partisi gypsum tanpa rangka	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang wallpaper dinding	0.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Perapihan plafond dan dinding luar	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang wood panel dinding partisi	1.1547	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang panel kaca dan pintu	0.2324	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang wastafel keramik	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pasang kaca cermin 90x180 cm	0.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
36	Pasang kran dinding	0.0053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pasang meja beton dapur								
-	Bekisting	0.0043	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Pembesian	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
-	Cor beton	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang sink wastafel	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan dinding	0.0337	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan plafond gypsum	0.1266	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Pengecatan dinding partisi gypsum	0.0274	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	PEKERJAAN ME								
1	Pasang Panel	0.2639	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pasang kabel feeder	0.3156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Galian tanah untuk kabel	0.0118	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Urugan tanah kembali	0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Terminasi dan alat bantu	0.2983	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pasang lampu	0.0402	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang saklar tunggal	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak	0.0166	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang hand dryer	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang instalasi listrik	0.0727	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang kipas angin	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang instalasi air bersih	0.4839	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang instalasi air kotor	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang instalasi air hujan	0.0598	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang roof drain	0.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN II	**57.5761**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
III	**GEDUNG SOEPOMO**								
A	**TOILET LANTAI 1**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0434	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar keramik lantai	0.0092	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar plafond	0.0075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar urinoir	0.0048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar pintu ACP	0.0151	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar lampu donwlight	0.0023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar kloset duduk	0.0067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
9	Bongkar wastafel	0.0022	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar cermin	0.0021	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Bongkar kran air	0.0031	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Bongkar waterheater	0.0112	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Bongkar bouvenli aluminium	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang granite tile dinding	0.6109	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang cubicle partisi toilet	0.3408	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang plafond PVC	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang granite tile lantai	0.1418	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang granite tile meja wastafel	0.1102	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang lampu downlight 21W	0.0403	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kloset duduk	0.3417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang kran air	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang floordrain	0.0551	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang Bouvenli aluminium 40x60	0.0211	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang exhaust fan 10"	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu strip	0.0252	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang saklar seri	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang gantungan baju	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**TOILET LANTAI 3**								
1	Bongkar keramik dinding	0.0333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar keramik lantai	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar plafond	0.0051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar partisi	0.0065	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar urinoir	0.0048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar pintu panel	0.0151	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar kusen alumunium	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar lampu donwlight	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Bongkar kloset duduk	0.0034	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar kran air	0.0039	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Bongkar waterheater	0.0112	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Bongkar shower panas dingin	0.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang dinding bata ringan t:10 cm	0.0233	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Plester dan acian dinding	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang granite tile dinding	0.5876	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond PVC	0.0546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang granite tile lantai	0.1118	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
18	Pasang pintu ACP	0.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang kusen alumunium	0.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang urinoir	0.2066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang wastafel	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang lampu downlight 21W	0.0161	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang kloset duduk	0.1708	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang Cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kran air	0.0159	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang Floordrain	0.0236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang exhaust fan 10"	0.0602	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang stop kontak	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang lampu strip	0.0155	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Pasang saklar seri	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang gantungan baju	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C	**RUANG KERJA LANTAI 1**								
1	Bongkar partisi	0.1637	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar pintu HPL	0.0189	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar kusen pintu	0.1074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar lampu eksisting	0.0062	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar AC eksisting	0.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar keramik pantry	0.0051	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang partisi double gypsum + rangka	3.0239	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang wallpaper dinding	1.3023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang plafond gypsum	1.1175	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang granite tile meja pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang granite tile dinding pantry	0.0196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kitchen set atas	0.1180	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang kitchen set bawah	0.1693	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang led strip	0.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang pintu HPL	0.5580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang pintu WPC	0.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang backdrop WPC	0.1712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang meja piket	0.0658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kusen pintu	0.3298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang AC split 1 PK + aksesoris	0.5078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang instalasi AC Split	0.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang stop kontak AC	0.0181	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Pasang saklar seri	0.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
30	Perbaikan instalasi listrik	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Instalasi titik lampu	0.0545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 21 W	0.1087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang exhaust fan 10"	0.1406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Instalasi exhaust fan	0.0327	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Pengecatan plafond	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pengecatan dinding tangga darurat	0.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pembersihan dan buang puing	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
D	**RUANG KERJA LANTAI 3**								
1	Bongkar partisi	0.2263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar plafond	0.1190	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar pintu eksisting	0.0172	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Bongkar kusen pintu	0.0738	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Bongkar lampu eksisting	0.0041	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Bongkar AC eksisting	0.0086	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Bongkar exhaust fan	0.0055	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Bongkar keramik pantry	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Bongkar HPL tangga	0.0123	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Bongkar waterproofing membrane rooftop	0.5749	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang partisi double gypsum + rangka	4.1790	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang panel partisi kaca	0.3529	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang pintu kaca	0.2675	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang wallpaper dinding	1.7997	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang list mirror	0.7276	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang plafond gypsum	1.2094	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang lemari kabinet	1.1968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang granite tile meja pantry	0.0275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pasang granite tile dinding pantry	0.0275	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pasang kitchen set atas	0.2371	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21	Pasang kitchen set bawah	0.2371	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22	Pasang kran pantry	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23	Pasang led strip	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
24	Pasang pintu HPL	0.4566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25	Pasang kusen pintu	0.2264	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Pasang saklar tunggal	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
27	Pasang saklar seri	0.0144	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	Pasang plint lantai HPL	0.2406	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
29	Perbaikan instalasi listrik	0.0364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
30	Instalasi titik lampu	0.1163	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
31	Pasang lampu downlight 21 W	0.0926	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	Pasang lampu downlight 14 W	0.0263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	Pasang AC cassette 3,5 PK + aksesoris	0.5566	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	Pasang instalasi AC Cassette	0.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
35	Pasang exhaust fan 8"	0.0318	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Pasang exhaust fan 10"	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	Instalasi exhaust fan	0.0255	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
38	Pasang kabel duct	0.0258	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
39	Pengecatan plafond	0.2177	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
40	Pengecatan railing tangga	0.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
41	Injeksi dak beton PU	0.2582	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
42	Screeding dan leveling	0.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
43	Pasang waterproofing membrane	1.8206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
44	Pembersihan dan buang puing	0.0861	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN III	**30.8293**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
IV	**LABORATORIUM**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Bongkar lampu lama	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Bongkar list plafond lama	0.0113	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Bongkar AC lama	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Perbaikan pintu	0.2645	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Perbaikan jendela	0.1756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Pembersihan dan buang sampah	0.0574	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
1	Lampu downlight LED 21 W	0.1167	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Lampu downlight LED 17 W	0.0798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	Pasang list plafond	0.5771	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Roller blind	0.8806	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	Saklar seri	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Stop kontak	0.0664	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Pasang AC split 2 PK + aksesoris	0.3378	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Instalasi pipa AC	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	Pasang stop kontak AC	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	Pasang exhaust fan	0.1004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
11	Pasang kran angsa	0.0304	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	Pasang pintu ACP	0.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	Pasang kusen alumunium	0.0989	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	Pasang kloset duduk	0.0854	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15	Pasang cermin	0.0689	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	Pasang wastafel	0.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	Pasang floordrain	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
18	Pasang gantungan baju	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
19	Pengecatan dinding	0.7489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	Pengecatan plafond	0.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN IV	**4.1653**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
V	**GERBANG UTAMA DAN POS JAGA**								
A	**PEKERJAAN BONGKARAN**								
1	Pengelupasan Cat Dinding/Pagar lama	0.1575	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Kupas Retakan dinding	0.0683	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PROGRESS S/D MINGGU LALU (%)		PROGRESS S/D MINGGU INI (%)		PRESTASI FISIK S/D MINGGU INI (%)		DEVISIASI (%)
			TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	TERHADAP KONTRAK	TERHADAP BOBOT	
3	Pembersihan dan buang puing	0.1298	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	Alat bantu	0.0671	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	**PEKERJAAN PASANGAN**								
5	Cat Dinding dasar Alkali	0.3681	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	Cat dinding penutup weathershield	0.8023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	Penambalan retakan dinding	0.1307	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	Pengecatan Marka Jalan	0.1705	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN V	**1.8943**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
VI	**REINSTAL INSTALASI ME**								
1	Pompa Transfer Gedung Soepomo								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	Pompa Transfer Mess Sigra								
	Pompa Model 65x50 F8JA EBARA Motor Teco 10HP 7,5KW 3P								
	- Perbaikan motor listrik	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pompa	0.3312	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian Panel	0.7452	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Penggantian valve	0.4968	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	- Perbaikan pipa	0.1656	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JUMLAH PEKERJAAN VI	**5.1334**	**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**		**0.0000**
	TOTAL BOBOT	**100.0000**	**0.0000**		**0.2431**		**0.2431**		**0.1404**

Bekasi, 17 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

JADWAL PELAKSANAAN/ KURVA S

NO	DESKRIPSI PEKERJAAN	BOBOT	Mar-25			Apr-25				May-25					Jun-25				KETERANGAN
			11/03-16/03	17/03-23/03	24/03-30/03	31/03-06/04	07/04-13/04	14/04-20/04	21/04-27/04	28/04-04/05	05/05-11/05	12/05-18/05	19/11-25/05	26/05-01/06	02/06-08/06	09/06-15/06	16/06-22/06	23/06-30/06	
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.4016	0.2008	0.2008															Waktu Pelaksanaan 112 Hari Kalender
B	GEDUNG DJUANDA	57.5761		4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289	4.4289			
C	GEDUNG SOEPOMO	30.8293							3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	3.0829	
D	LABORATORIUM	4.1653				0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628	0.4628					
E	GERBANG UTAMA DAN POS JAGA	1.8943											0.3789	0.3789	0.3789	0.3789	0.3789		
F	REINSTAL INSTALASI ME	5.1334						0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417	0.6417				
TOTAL BOBOT		**100.0000**																	
RENCANA FISIK MINGGUAN			0.2008	4.6298	4.4289	4.8917	4.8917	5.5334	8.6163	8.6163	8.6163	8.6163	8.9952	8.9952	8.5324	7.8907	3.4618	3.0829	
RENCANA FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2008	4.8306	9.2595	14.1513	19.0430	24.5764	33.1927	41.8091	50.4254	59.0418	68.0370	77.0322	85.5646	93.4553	96.9171	100.0000	
REALISASI FISIK MINGGUAN			0.2431																
REALISASI FISIK KOMULATIF MINGGUAN			0.2431																
MAJU / LAMBAT			0.0423																



RENCANA PEKERJAAN
REALISASI PEKERJAAN

Bekasi, 17 Maret 2025

Ketua Dalwaskon	Ketua Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Bagus Mardyanto, S.T., M.Tr.(Han) Kolonel Czi Nrp. 11990009420872	Gisardo Bambang H., S.T., M.I.Pol. Kol. Czi Nrp. 111010015170275	Susanto Mugiharjo Site Manager

GRAFIK CUACA

Kontrak : SP/01/III/2025
Nilai : Rp. 9.672.724.000
Waktu : 112 Hari Kalender

Tanggal : 3/17/2025
Minggu Ke : 1 (Satu)
Periode : 11 Maret s/d 16 Maret 2025

NO		JAM																							KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Selasa, 11 Maret 2025																								CERAH
2	Rabu, 12 Maret 2025																								MENDUNG
3	Kamis, 13 Maret 2025																								CERAH
4	Jumat, 14 Maret 2025																								MENDUNG
5	Sabtu, 15 Maret 2025																								MENDUNG
6	Minggu, 16 Maret 2025																								MENDUNG

Keterangan :
: Cerah
: Mendung / Gerimis
: Hujan

Bekasi, 17 Maret 2025

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E. Letkol Cba Nrp. 21940074780972	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M. Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Jamaludin Mayor Inf Nrp. 21930029180474
		Taufik Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/17/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 1 (Satu)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1	Triplek	7 lbr	✔		Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja
Tukang	4	Gypsum	10 lbr	✔		Gergaji	2 bh	Pekerjaan pembuatan direksi keet
Admin	1	Spandek	6 lbr	✔		Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1	Paku	2 kg	✔		Bor listrik	2 bh	
		Sekrup	1 dus	✔		Genset	1 bh	
		Baja ringan	12 btg	✔		Torrent air	1 bh	
		Lampu	2 bh	✔				

Jumlah Total	7 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH
Jam Kerja	08.00 - 17.00		
Jam Lembur	19.00 - 21.30		
Hari / Tanggal	Selasa, 11 Maret 2025		

Catatan:

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/17/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 1 (Satu)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja
Tukang	4					Gergaji	2 bh	Pekerjaan pembuatan direksi keet
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	7 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Rabu, 12 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/17/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 1 (Satu)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja
Tukang	4					Gergaji	2 bh	Pekerjaan pembuatan direksi keet
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	7 Orang	Keadaan Cuaca :	CERAH					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Kamis, 13 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya	
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/17/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 1 (Satu)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja
Tukang	4					Gergaji	2 bh	Pekerjaan pembuatan direksi keet
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	7 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Jumat, 14 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/17/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 1 (Satu)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja
Tukang	10					Gergaji	2 bh	Pekerjaan pembuatan direksi keet
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	13 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Sabtu, 15 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana

LAPORAN HARIAN

Kontrak	: SP/01/III/2025	Tanggal	: 3/17/2025
Nilai	: Rp. 9.672.724.000	Minggu Ke	: 1 (Satu)
Waktu	: 112 Hari Kalender	Periode	: 11 Maret s/d 16 Maret 2025

TENAGA KERJA		BAHAN-BAHAN MATERIAL				PERALATAN KERJA		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI IN
TENAGA KERJA	JUMLAH	JENIS BAHAN MASUK	JUMLAH	KETERANGAN		ALAT	JUMLAH	MACAM PEKERJAAN
				DITERIMA	DITOLAK			
Site Manager	1					Palu	3 bh	Pekerjaan persiapan, mobilisasi alat dan pekerja
Tukang	10					Gergaji	2 bh	Pekerjaan pembuatan direksi keet
Admin	1					Gerinda	2 bh	
Kepala Pelaksana	1					Bor listrik	2 bh	
						Genset	1 bh	
						Torrent air	1 bh	
Jumlah Total	13 Orang	Keadaan Cuaca :	MENDUNG					
Jam Kerja	08.00 - 17.00							
Jam Lembur	19.00 - 21.30							
Hari / Tanggal	Minggu, 16 Maret 2025							
Catatan:								

Dalwaskon	Direksi Teknis	Penyedia Jasa, PT. Purnama Nusantara Raya
Junedi, S.E.	Gde Kemal Suryadharma, S.E., M.M.	Jamaludin	Taufik
.etkol Cba Nrp. 21940074780972	Mayor Cku Nrp. 11080087540680	Mayor Inf Nrp. 21930029180474	Kepala Pelaksana